

힘센충청
대한민국의 힘

민선8기
공약실천계획서

목차 Contents

Section

I

민선8기 도정운영 방향

- | | |
|-------------|-----|
| 1. 일반현황 | 008 |
| 2. 도정철학 | 010 |
| 3. 도정목표와 전략 | 013 |

Section

II

힘센충남의 공약실천계획 수립

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. 공약실천계획 확정 과정 | 022 |
| 2. 공약구성 및 현황 | 023 |
| 3. 연차별 추진계획 | 030 |
| 4. 분기별 추진계획 | 044 |

Section

III

공약가계부

- | | |
|------------------|-----|
| 1. 민선8기 재정 운영 여건 | 074 |
| 2. 중기지방재정계획 | 076 |
| 3. 재정확보 방안 | 082 |
| 4. 분야별, 목표별 투자계획 | 084 |
-

Section
IV

공약사업 관리체계

- | | |
|---------------------|-----|
| 1. 공약사업 관리체계 | 088 |
| 2. 충청남도지사 공약사항 관리규칙 | 089 |

Section
V

공약사업 세부실천계획

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. 힘차게 성장하는 경제 | 094 |
| 2. 지역이 주도하는 발전 | 177 |
| 3. 함께하는 따뜻한 공동체 | 291 |
| 4. 가치있고 품격있는 삶 | 363 |
| 5. 우리 뜻이 통하는 충남 | 411 |

발간사 Preface



“힘센충남, 대한민국의 힘”을 향해 힘차게 나아가겠습니다

민선8기 충남도정이 출범한 지 어느덧 6개월이 지났습니다. 충남의 체질을 근본적으로 혁신하고, 주변부에서 핵심으로 충청의 자존심을 회복하라는 도민들의 준엄한 명령이 저를 지금 이 자리에 서게 해주었습니다.

저는 지난 6개월 동안 밋밋한 도정을 역동적이고 당당한 도정으로 쇠신했습니다. 15개 시군 방문을 통해 도민들의 목소리를 직접 듣고 힘센 충남의 목표와 방향을 다듬었습니다. 또한, 도민배심원단 여러분과 의견을 나누면서 도민의 눈높이에서 공약 이행방안을 점검하였습니다. 선거 시점 수립한 공약들이 어떻게 이뤄질 수 있을지, 여기에 무엇을 보태고 덜 수 있을지 생각해보는 귀한 시간이었습니다.


이러한 과정을 거쳐 민선8기 도정과제 실행계획을 수립하고, 현안을 해결해 나가고 있습니다. 대한민국 미래 먹거리를 창출할 베이밸리 메가시티 건설은 경기도와 상생 협력 협약을 체결하고 민간합동 추진단을 발족하였습니다. 탄소중립이라는 시대적 흐름을 선도하기 위해 탄소중립 경제 특별도를 선포하고 에너지 전환과 산업구조 개편이라는 방향을 제시했습니다. 9조 589억 원 국비를 확보했고, 약 3조원의 투자를 유치했습니다. 육사 이전, 공공기관 이전, 서해선과 경부고속선 조기 연결, 당진-광명 민자고속도로 추진, GTX-C노선 천안아산 연장, 내포 국가산단 지정 등 오랜 숙원

사업들도 풀어나가고 있습니다. 무엇보다 도민과 도정이 혼연일체가 되어 국립경찰병원 분원 아산 유치를 이끌어냈습니다. 민선 8기내 첫 삼도 뜰수 없었던 내포신도시 종합병원을 당초보다 3년 빠른 2026년 3월에 개원토록 했습니다.

도정 6개월의 경험을 녹여 '민선8기 공약실천계획서'에 담았습니다. 투명하게 공개된 5대 목표, 20개 전략과제, 131개 세부 사업을 통해 민선8기 충남의 발전과 힘찬 도약을 단번에 체감하실 수 있으리라 생각합니다. 또한 제가 공약하지 않은 부분들도 다양한 시책으로 발굴하여 충남 발전의 동력으로 삼고 있습니다. 과감한 정책 시도와 도전을 통해 역동적으로 국가를 선도하는 대한민국의 힘이 되겠습니다.

공약은 도민과의 약속이자 저를 선택해주신 이유입니다. 앞으로도 저와 충남도정은 도민 여러분과의 약속을 최우선 가치로 삼고 끝까지 완수하기 위해 최선을 다하겠습니다. “힘센충남, 대한민국의 힘”으로 나아갈 수 있도록 도민 여러분께서도 계속해서 힘을 모아주시길 바랍니다. 감사합니다.

2022. 12.

충남도지사 

힘센충남
대한민국의 힘





I

민선8기 도정운영 방향


-
1. 일반현황
 2. 도정철학
 3. 도정목표와 전략

1

충청남도 일반현황

01 일반현황


전국 인구의
4.1%



인구 **2,122천명**

전국 인구의 4.1%, 2022년 11월 기준

- 남 1,086천명, 여 1,036천명
- 인구밀도 : 257.4명/km²



전국 면적의
8.2%

면적 **8,246.9 km²**

전국 면적의 8.2%

- 임야 50%, 농경지(전, 답) 29%, 대지 3%, 기타 18%
- 전체적으로 저지대형 지형, 해안은 리아스식 해안(rias coast)

15개
시·군

행정구조 2022년 11월 기준

- 행정구역 : 15개 시·군(시 8, 군 7), 208개 읍·면·동(읍 25, 면 136, 동 47, 출장소 4)
- 행정조직 : 2 부지사, 13 실국본부, 의회, 22 직속기관, 7 사업소, 2 합의제행정기관
- 공무원 : 22,576명(도 6,560, 시군 16,016)



공무원

22,576명



재정규모 2022년 12월 기준

- 기관별 : 도(9조 8,907억원), 시·군(15조 5,905억원)
- 회계별 : 일반(20조 6,775억원), 특별·기금(4조 8,308억원)
- 재정자립도 : 도(34.4%), 시(23.1%), 군(11.2%)

도 9조 8,907억원
시·군 15조 5,905억원

1인/GRDP
전국 시도
2위

지역경제 2022년 12월 기준

- 경제활동인구 : 1,297천명(전국 29,093천명의 4.4%)
- 1인당 GRDP* : 5,308만원(전국 시도 2위) * 전국평균 3,752만원
- 생산구조 : 농림어업 4.1%, 건설업 6.1%, 광·제조업 50.9%, 서비스업 등 34.9%



1,297천명

경제활동인구



1인당 GRDP
5,308만원

01 대내·외 여건



새로운 국제 정치·경제 및 통상질서의 전환 가속화

▶ 코로나19 팬데믹 이후 복합적 요인으로 인플레이션과 경제침체 유발




경제성장률 하락과 경기침체 우려

▶ 코로나19 팬데믹 후유증으로 저성장 장기화로 성장 둔화



새 정부의 지역균형발전에 대한 기대감 상승

▶ 기회발전특구, 분권혁신 특구 지정, 규제 완화 등을 통한 지역주도 성장모델 지원



02 주요 현안과 과제

충남발전을 견인할 성장동력 확보
미래전략산업, 기업유치 등을 통한 일자리 창출



지역내 균형발전과 수도권·충청권과의 초광역협력

체계적인 탄소중립 이행방안 마련

새로운 사회변화에 따른 공공의료와 사회안전망 구축

03 김태흠 도정 출범의 의미



김태흠 도정의 지향점

역동적 경제성장

미래 성장동력 확보,
기업유치를 통해 양질의
일자리 창출

지역주도 균형발전

특장과 특색을 살린
권역별
발전전략 추진

삶의 질 제고

품격있는 삶의 질과
사각지대 없는
사회안전망

일 잘하는 지방정부

도민이 체감하는 성과를
창출, 신뢰받는
유능한 도정 구현

**충청남도의 획기적인 성장과 발전의
새로운 역사를 창출하는 *힘센충남* 을 구현**

04 도정 비전

힘센충남 대한민국의 힘

왜 **힘센충남** 인가?

도정 현안과제를
강력한 추진력으로
신속히 해결
하겠다는 의미



왜 **대한민국의 힘** 인가?

국가의 성장과
발전을 이끌
역사의 주역이
되겠다는 의미

3

도정 목표와 전략

도정비전 체계

비전	힘센충남 대한민국의 힘				
5대 목표	힘차게 성장하는 경제	지역이 주도하는 발전	함께하는 따뜻한 공동체	가치있고 품격있는 삶	우리 뜻이 통하는 충남
20대 전략	<ul style="list-style-type: none"> 미래전략산업 육성 국가탄소중립 경제 선도 혁신적 교통·물류 인프라 구축 튼튼한 시장 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 지역 특색을 살린 균형발전 지역과 상생하는 인재 양성 농어업의 스마트 미래성장 산업화 해양관광·신산업 육성 모두가 살고 싶은 농어촌 조성 	<ul style="list-style-type: none"> 늘 곁에 있는 사회복지망 균등한 보육환경 조성 사각지대 없는 지역의료체계 구축 도민 안심 안전체계 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 전통과 현대가 공존하는 문화관광 진흥 품격있는 문화예술기반 조성 건강한 체육활동 지원 자연 생태회복력 복원 	<ul style="list-style-type: none"> 참여와 소통의 열린도정 자율과 책임의 혁신도정 데이터 기반의 디지털 지방정부 구현

권역별

5대 전략	대한민국 디지털 수도	국제해양레저 관광벨트	내포혁신도시 완성	문화명품관광 도시	국방특화 클러스터
	천안·아산	당진·서산·태안 보령·서천	홍성·예산	공주·부여·청양	계룡·논산·금산
도정 과제	총 191개 세부사업 (100일 중점과제 34개 포함, 공약 131개 + 역점 60개)				

3. 도정 목표와 전략

01 힘차게 성장하는 경제



힘차게 성장하는 경제

대전환의 시대, 대한민국의
재도약을 선도하고 미래를
개척하는 성장거점으로 도약

전략	미래 전략산업 육성	국가 탄소중립경제 선도	혁신적 교통·물류 인프라 구축	튼튼한 시장 지원
100일 중점 과제 (8건)	시 기반 미래차 산업 허브 육성 차량용 반도체 종합지원센터 	탄소중립 경제 특별도 선포 	M버스 노선 신설 수도권 철도 정기 승차권 교통비 지원 KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치	충청지역 기반 지방은행 설립 충남신용보증재단 확대 천안, 공주, 논산 부동산조정지역 해제
	메디 바이오산업 육성 2차 전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축 그린 K-UAM 실증기반 조성 디스플레이 소부장 특화단지 조기 추진 내포 도시첨단산업단지 기업 유치 	화력발전소 폐지 대응방안 생분해성 바이오 플라스틱 산업기반 조성 그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축 CCU연구개발 실증센터 구축 수소에너지 융복합 산업벨트 조성 LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성	GTX-C 천안·아산 연장 충청 내륙철도 건설 중부권 동서횡단철도 건설 서산공항 건설 태안 고속도로 건설 다목적 보령신항 조기 완공 등 	소상공인·자영업 신용보증 지원 여성경제인 지원 활성화 전통시장 현대화 및 주차장 확충 경제관련 해외 조직 부활
도정 과제 (50건)				

02 지역이 주도하는 발전



지역이 주도하는 발전

지역발전을 스스로 견인할 수 있는 성장역량 확보

전략	지역 특색을 살린 균형발전	지역과 상생하는 인재 양성	농업의 스마트 미래 성장산업화	해양 관광·신산업 육성	모두가 살고 싶은 농어촌 조성
100일 중점 과제 (13건)	Bay Valley 메가시티 건설 백제문화 복합단지 조성 글로벌 해양레저 관광도시 조성 내포신도시 행정중심복합도시로 조성 국방국가산업 육성	기업-대학 상생협력체계 구축 교육국제화 특구 지정 추진 도민 국제화 역량 제고	스마트팜 단지화, 돈 되는 미래형 농업	한국 해양바이오 클러스터 조성	섬주민 이동권 확대 중규모 LPG배관망 구축 충남형 리브투게더 구축
	천안역사, 천안역세권 개발 아산 북부권 10만도시 조성 금산인삼약촌산업 진흥원 국립 승격 청양 일반산업단지 조성 탐정호 대규모 민자유치 관광개발 등 육사 및 국방부 이전 지역균형발전사업 추진체계 개편 등	미래산업 인재육성-재교육, 직업교육 등 일자리 전환 지원 온라인 교육플랫폼 드림투게더 운영 충남도민 생애주기별 교육비 지원	미래형 청년농업인 적극 육성 서해안 해양산업 육성 지역생산 수산물 학교급식 제공 확대 동물용 의약품 제조·평가·수출 특화단지 조성	가로림만 해양공원 조성 태안 해양치유센터 건립 세계자연유산 갯벌 보전 및 해양생태투어 조성 서해안 마리나 산업 육성	고령은퇴 농업인 정년제 도입 농어촌 주거공간 재정비 원도심 빈집 매입 개발 탄소중심기능 중심조직으로 산림부서 육성 칠갑산도립공원의 국립공원 승격 반려동물 복지확대 친환경 저상버스 확충
도정 과제 (66건)					

3. 도정 목표와 전략

03 함께하는 따뜻한 공동체




함께하는 따뜻한 공동체

저출산 대응 고도화, 맞춤형 복지서비스 확대로
두터운 사회복지망 구축

중장기적 보건·의료 인프라 확보, 선제적·맞춤형
재난 예방과 대응으로 도민 안전권 보장

전략	늘 곁에 있는 사회복지망	균등한 보육환경 조성	사각지대 없는 지역의료체계 구축	도민 안심 안전체계 구축
100일 중점과제 (4건)	<p>어르신 일자리 통합지원센터 설치</p> <p>지역 간 어르신 문화교류 체험 프로그램 진행</p> <p>중증장애인 긴급 돌봄 강화</p> <p>전동보장구 사용 장애인 보험료 지원</p> <p>학대피해장애인 쉼터 설치</p> <p>지역장애인보건 의료센터 운영</p> <p>사회복지시설 종사자 처우개선 강화</p> <p>1인가구 생활안정화</p> <p>주거-상업시설 연계 노인 일자리 창출</p> <p>폭력피해 사회적 약자 긴급보호 강화</p> <p>학교 밖 위기 청소년 세상소통카드 지원</p> <p>경력단절여성 경제활동지원 강화</p> <p>자살예방을 위한 체험프로그램 운영</p> <p>탈북민, 다문화가족 지원 강화</p>	<p>공공산후조리원 설치 (논산)</p> <p>분만취약지 지원</p> <p>보육료 합리적 조정</p> <p>워킹맘을 위한 돌봄체계 확립</p> <p>아동보호전문기관 설치</p> <p>키즈파크 시범조성 (천안·아산)</p>	<p>국립 경찰병원 분원 설립</p> <p>4대 의료원 기능특화</p> <p>서남부권 응급 의료체계 구축</p> <p>중부권 재활전문병원 설립</p> <p>국립치의학연구원 유치</p> <p>지역의대설립 및 대학병원 설치</p> <p>권역 감염병전문병원 설립</p> <p>도서지역 응급 의료체계 강화</p> <p>농어촌 의료서비스 개선 지원</p>	<p>재난관리자원 통합관리센터 운영</p> <p>재해위험지역 정비</p> <p>지방하천정비 국가지원 확대</p> <p>자치경찰위원회 기능 실질화</p> <p>천안동부소방서 신설 및 119특수구조단 이전 추진</p> <p>노후 위험저수지 시설보강 등 안전성 강화</p> <p>천안아산 화학재난합동방재센터 설립 추진</p> <p>가뭄 극복을 위한 대체수자원 개발</p>
도정 과제 (38건)				

04 가치있고 품격있는 삶




가치있고 품격있는 삶

역사문화자원 활용하여 세계와 교류하는 문화관광 거점 육성

미래형 여가환경 조성, 체육활동 지원, 생태복원 등 도민과 미래세대에 건강한 환경 제공









전략	전통과 현대가 공존하는 문화관광 진흥	품격 있는 문화예술 기반 조성	건강한 체육활동 지원	자연 생태회복력 복원
100일 중점 과제 (5건)	<ul style="list-style-type: none"> 해미국제성지 세계명소화 안면도국제꽃박람회 재추진 	<ul style="list-style-type: none"> 충남 문화·예술 서울전시장 운영 	<ul style="list-style-type: none"> e스포츠 메카 조성 	<ul style="list-style-type: none"> 장항 브라운필드 생태복원
도정 과제 (26건)	<ul style="list-style-type: none"> 안면도 관광지 개발 금강권 역사문화관광 플랫폼 구축 의병기념관 건립 충남문화관광공사 설립 칠갑산 관광지원 및 콘텐츠 개발 	<ul style="list-style-type: none"> 휴양지에서 일하는 워케이션 충남 구축 충남도립 예술의 전당 신축 아산 서부권 공공도서관 건립 천안 문화예술센터 건립 대학로 조성 	<ul style="list-style-type: none"> 탁구전용 체육관 건립 (천안) 어르신 생활체육시설 확대 게임산업 기업 육성 백마강 인공카누슬라럼 국제경기장 조성 세팍타크로 여자일반부 실업팀 창단 전국체전 입상자 메달포상금 인상 도지사(배) 대회 예산 확대 	<ul style="list-style-type: none"> 탄소중립도시 조성 금강하구 생태복원 추진 한반도 생태축 복원 고부가 재활용을 위한 선별시설 확충 및 제도 강화

05 우리 뜻이 통하는 충남



우리 뜻이 통하는 충남

열린도정과 혁신도정, 데이터 기반의 지방정부 구현 등 힘센충남을 뒷받침하는 도정운영체계 마련

전략	참여와 소통의 열린 도정	자율과 책임의 혁신 도정	데이터 기반의 디지털 지방정부 구현
100일 중점 과제 (4건)	충남 남부출장소설치 (금산·계룡·논산) 직속기관 및 출자출연기관 교육 민간 개방 충남산림자원연구소 이전대상지 확정		메타버스 도청 설치 
	충남인재개발원 도민 교육 강화 충남 북부출장소 설치 (천안·아산) 	행정조직 혁신 중앙행정권한의 지방이양 지방재정력 강화 	데이터를 활용한 과학적 행정 활성화 
도정 과제 (11건)			

우리가 그리는 충청남도



- 1**

힘차게 성장하는 경제


- 2**

지역이 주도하는 발전


- 3**

함께하는 따뜻한 공동체


- 4**

가치있고 품격있는 삶


- 5**

우리 뜻이 통하는 충남


- +**

5대 권역별 특화발전



힘센충남
대한민국의 힘





II

힘센충남의 공약실천계획 수립

-
1. 공약실천계획 확정 과정
 2. 공약구성 및 현황
 3. 연차별 추진계획
 4. 분기별 추진계획

1

공약실천계획 확정 과정

힘센 충남 준비위원회 공약 검토

- 2022. 6. 10. ~ 6. 29. (6개 분과위 회의)
- 공약추진 실무부서와 공약별 준비위원회 위원 등 공약 사항 검토 토론

공약별 전문가·이해관계인 의견수렴

- 2022. 6. 30. ~ 7. 20.
- 공약별 실천계획 수립을 위한 전문가 및 이해관계인 토론
- ▶ 공약 추진방향(전략), 소요예산대책, 추진계획 등 내용 검토

공약실천계획 중간보고회

- 2022. 7. 21. / 대회의실
- 민선8기 공약실천 방향에 대한 쟁점사항 토론
- ▶ 공약실천계획 작성경과, 추진방향(전략), 소요예산대책, 공약의 주요내용 등 지휘부 보고 후 수정, 보완

15개 시·군 방문

- 2022. 8. ~ 9.
- 민선8기 도정비전, 목표, 도정과제(공약)에 대한 설명 및 의견 수렴

도민배심원제 운영 (한국매니페스토 실천본부)

- 2022. 9. 27. ~ 11. 1. (총 3회)
- 지역별 인구비례에 의한 도민배심원 위촉 후 다시한번 확인이 필요한 공약에 대한 의견 수렴(반영)

공약실천계획 확정을 위한 최종보고회

- 2022. 12. 6. / 중회의실
- 분야별 실천계획 보고·토론
- ▶ 5대 분야, 20개 전략과제, 131개 세부사업 확정

공약실천계획 공표

- 시기 : 2022. 12. 22.(목), 기자회견
- 공표내용 ▶ 민선 8기 도정비전과 분야별 공약실천계획
▶ 공약실천계획 누리집 공개 및 책자발간 배포

2

공약 구성 및 현황

가. 총괄현황

● 목표별

총계	힘차게 성장하는 경제	지역이 주도하는 발전	함께하는 따뜻한 공동체	가치있고 품격있는 삶	우리 뜻이 통하는 충남
131(100%)	33(25.2%)	45(34.4%)	28(21.4%)	18(13.7%)	7(5.3%)

● 사업주체

계	국가	자체	시군	민간	국가, 자체, 시군, 민자
131(100%)	32(24.4%)	41(31.3%)	19(14.5%)	5(3.8%)	34(26%)

● 사업기간

계	임기내	임기후
131(100%)	110(84%)	21(16%)

● 사업성격

계	신규	계속
131(100%)	99(75.6%)	32(24.4%)

● 재정투자

계	예산	비예산
131(100%)	120(91.6%)	11(8.4%)

나. 공약목록

총계	① 힘차게 성장하는 경제	② 지역이 주도하는 발전	③ 함께하는 따뜻한 공동체	④ 가치있고 품격있는 삶	⑤ 우리 뜻이 통하는 충남
131	33	45	28	18	7

2. 공약 구성 및 현황

공약명		담당부서
【목표 1】 힘차게 성장하는 경제		
1-1 미래 전략산업 육성		
1-1-1	자율주행 모빌리티 종합기반 구축	산업육성과
1-1-2	차량용 반도체 종합지원센터 건립	산업육성과
1-1-3	차량용 융합반도체 혁신생태계 구축	산업육성과
1-1-4	2차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축	탄소중립경제과
1-1-5	디스플레이 소재 부품 장비 특화단지 조기 추진	산업육성과
1-1-6	내포 도시첨단산업단지 기업 유치	투자통상정책관
1-2 국가 탄소중립 경제 선도		
1-2-1	석탄화력중사자 일자리 지원 교육	일자리노동정책과
1-2-2	그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축	탄소중립경제과
1-2-3	수소에너지 융복합 산업벨트 조성	탄소중립경제과
1-2-4	LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성	탄소중립경제과
1-3 혁신적 교통·물류 인프라 구축		
1-3-1	M버스 노선 신설	교통정책과
1-3-2	수도권 철도 정기승차권 교통비 지원(천안·아산)	교통정책과
1-3-3	KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치	교통정책과
1-3-4	GTX-C 천안·아산 연장	도로철도항공과
1-3-5	충청내륙철도 건설(서산공항~KTX공주역~서대전)	도로철도항공과
1-3-6	충청산업문화철도 건설(보령~부여~공주~세종~조치원)	도로철도항공과
1-3-7	중부권 동서횡단철도 건설(서산~천안~청주~울진)	도로철도항공과
1-3-8	보령~대전~보은 고속도로 건설	도로철도항공과
1-3-9	하이패스 IC 신설	도로철도항공과
1-3-10	지하철 1호선 전철 독립기념관 연장	도로철도항공과
1-3-11	제2금강교 건설	도로철도항공과
1-3-12	제2서해대교 건설	도로철도항공과
1-3-13	서해의 독도 격렬비열도 연안항 지정 및 개발	해운항만과
1-3-14	플라잉카 4대 관문 공항(Vertiport) 건설	도로철도항공과
1-3-15	서산공항 건설	도로철도항공과
1-3-16	태안고속도로 건설	도로철도항공과
1-3-17	가로림만 연륙교 건설	도로철도항공과
1-3-18	다목적 보령신항 조기 완공	해운항만과

공약명		담당부서
1-4 든든한 시장 지원		
1-4-1	충청지역 기반 지방은행 설립	기업지원과
1-4-2	소상공인·자영업 신용보증 지원	기업지원과
1-4-3	천안, 공주, 논산 부동산 조정지역 해제	건축도시과
1-4-4	전통시장 현대화 및 주차장 확충	경제정책과
1-4-5	경제관련 해외 조직 부활	투자통상정책관
【목표 2】 지역이 주도하는 발전		
2-5 지역 특색을 살린 균형발전		
2-5-1	아산만(평택~아산~천안) 순환철도 건설	도로철도항공과
2-5-2	천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	기업지원과
2-5-3	한강수계의 충남 서북부권 용수이용 협력	물관리정책과
2-5-4	천안역사 증개축	도로철도항공과
2-5-5	천안역세권 개발	건축도시과
2-5-6	아산 북부권 10만 도시 조성	건설정책과
2-5-7	온양·도고온천 명성 되찾기	균형발전정책과
2-5-8	당진평택국제항 물류환경 개선과 대 중국 수출 전진기지 육성	해운항만과
2-5-9	충남경제자유구역청 복원과 민관 상생발전위원회 설치	개발전략과
2-5-10	베이밸리 메가시티 건설 (수소에너지 융복합산업벨트 조성)	탄소중립경제과
2-5-11	한국 해양바이오 클러스터 조성	해양정책과
2-5-12	백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성	관광진흥과
2-5-13	자연치유센터 유치	산림자원과
2-5-14	청양 일반산업단지 조성	기업지원과
2-5-15	내포신도시 행정중심복합도시로 조성	공공기관유치단
2-5-16	국방국가산업단지 조성	기업지원과
2-5-17	육군사관학교 이전	공공기관유치단
2-5-18	국방부 이전	공공기관유치단
2-5-19	금산인삼약초산업진흥원 국립 승격	인삼약초세계화과
2-5-20	공동주택 안전관리센터 설립	건축도시과
2-6 지역과 상생하는 인재 육성		
2-6-1	글로벌 인재 육성을 위한 교육국제화특구 지원	교육지원담당관
2-6-2	온라인 교육플랫폼 '드림투게더' 운영	교육지원담당관
2-6-3	중고교생 인터넷 수강료 지원	교육지원담당관

2. 공약 구성 및 현황

공약명		담당부서
2-6 지역과 상생하는 인재 육성		
2-6-4	자녀교육비 지원	교육지원담당관
2-6-5	대학생 학자금 대출 이자 지원	교육지원담당관
2-7 농어업의 스마트 미래성장 산업화		
2-7-1	공공형 축산 스마트팜 인큐베이터	축산과
2-7-2	충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성	축산과
2-7-3	청년 맞춤형 스마트팜 지원 및 원예작물 복합단지 조성	스마트농업과
2-7-4	청년농업인 단계별 영농 정착지원 확대	농업정책과
2-7-5	충남형 스마트팜 청년 창업 보육 지원	기술정책과
2-7-6	김산업 진흥구역 지정	어촌산업과
2-7-7	충남형 '탄소 중립화 모델' 수산식품 클러스터 조성	어촌산업과
2-7-8	간척지의 첨단양식단지 조성	수산자원과
2-7-9	지역생산 수산물 학교급식 제공 확대	어촌산업과
2-8 해양관광·신산업 육성(한국판 골드코스트 조성)		
2-8-1	글로벌 해양레저 관광도시 조성	해양정책과
2-8-2	가로림만 국가해양정원 조성	해양정책과
2-8-3	태안 해양치유센터 건립	해양정책과
2-8-4	세계자연유산 갯벌보전 및 해양생태루트 조성	해양정책과
2-9 모두가 살고 싶은 농어촌 조성		
2-9-1	충남형 세대통합형 리브투게더 추진	건축도시과
2-9-2	고령은퇴 농어업인 정년제 도입	농업정책과
2-9-3	읍면 소재지 생활SOC 기능 확충으로 복합거점화	농촌활력과
2-9-4	농수산물 재해보험가입 확대	스마트농업과
2-9-5	원도심 빈집, 충남도가 매입해 재개발 추진	건축도시과
2-9-6	탄소중립기능 중심조직으로 산림부서 육성	산림자원과
2-9-7	교통약자 이동권 보장 위한 친환경 저상버스 확충 지원	교통정책과
【목표 3】 함께하는 따뜻한 공동체		
3-10 늘 곁에 있는 사회복지망		
3-10-1	어르신 일자리 통합지원센터 설치	경로보훈과
3-10-2	지역간 어르신 문화교류 체험프로그램 운영	경로보훈과
3-10-3	중증장애인 긴급돌봄서비스 강화	장애인복지과
3-10-4	전동보장구 사용 장애인 보험료 지원	장애인복지과

공약명		담당부서
3-10 늘 곁에 있는 사회복지망		
3-10-5	충남도 학대 피해장애인 쉼터 설치	장애인복지과
3-10-6	지역장애인 보건의료센터 지정 운영	장애인복지과
3-10-7	사회복지시설 종사자 처우 개선	복지보육정책과
3-10-8	주거공간과 상업시설 연계 노인일자리 창출	경로보훈과
3-10-9	학교밖 등 위기 청소년 장기개발 세상소통카드 지원	여성가족정책관
3-10-10	경력단절여성 경제활동 지원	여성가족정책관
3-11 균등한 보육환경 조성		
3-11-1	남부권 공공산후조리원 설치(논산)	복지보육정책과
3-11-2	분만 취약지역 산부인과 지원	복지보육정책과
3-11-3	보육료 합리적 조정	복지보육정책과
3-11-4	워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립	복지보육정책과
3-11-5	아동보호전문기관 설치	복지보육정책과
3-12 사각지대 없는 지역의료체계 구축		
3-12-1	국립경찰병원分院 설립	공공기관유치단
3-12-2	4대 의료원 기능 특화	보건정책과
3-12-3	서남부권 응급의료체계 강화	보건정책과
3-12-4	중부권 거점 재활전문병원 건립	장애인복지과
3-12-5	국립치의학연구원 유치	보건정책과
3-12-6	지역의대 설립 유치 및 대학병원설치	보건정책과
3-12-7	권역 감염병 전문병원 구축	감염병관리과
3-12-8	도서지역의 응급의료체계 강화	보건정책과
3-12-9	농어촌 의료서비스 개선 지원	보건정책과
3-13 도민 안심 안전체계 구축		
3-13-1	충남 재난관리자원 통합관리센터 운영	사회재난과
3-13-2	재해 위험지역 정비	자연재난과
3-13-3	지방하천 정비 국가지원 확대	하천과
3-13-4	자치경찰위원회 기능 실질화	자치경찰행정과
【목표 4】 가치있고 품격있는 삶		
4-14 전통과 현대가 공존하는 문화관광 진흥		
4-14-1	해미국제성지 세계 명소화	문화유산과
4-14-2	안면도 국제꽃박람회 재추진	스마트농업과

2. 공약 구성 및 현황

공약명		담당부서
4-14 전통과 현대가 공존하는 문화관광 진흥		
4-14-3	안면도 관광지 개발	개발전략과
4-14-4	금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	문화정책과
4-14-5	의병기념관 건립	문화정책과
4-14-6	충남문화관광공사 설립	관광진흥과
4-14-7	칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발	관광진흥과
4-15 품격있는 문화예술 기반 조성		
4-15-1	충남 문화·예술 서울 전시장 운영	문화정책과
4-15-2	휴양지에서 일하는 워케이션 충남 구축	관광진흥과
4-15-3	충남도립예술의전당 신축	문화정책과
4-15-4	대학로 조성	청년정책관
4-16 건강한 체육활동 지원		
4-16-1	e-스포츠 메카 조성	문화정책과
4-16-2	「탁구도시」 천안, 탁구 전용체육관 건립	체육진흥과
4-16-3	어르신들을 위한 생활체육시설 확대	체육진흥과
4-16-4	게임산업 기업 육성	문화정책과
4-17 자연 생태회복력 복원		
4-17-1	장항 브라운필드생태복원 추진	탄소중립정책과
4-17-2	탄소중립 도시 조성	탄소중립정책과
4-17-3	금강하구 생태복원 추진	물관리정책과
【목표 5】 우리 뜻이 통하는 충남		
5-18 참여와 소통의 열린 도정		
5-18-1	충남남부출장소 설치(금산·계룡·논산)	자치행정과
5-18-2	직속기관 및 출자출연기관 교육 민간 개방	예산담당관
5-18-3	충남산림자원연구소 이전대상지 확정	산림자원연구소
5-18-4	충남북부출장소 설치(천안·아산)	자치행정과
5-19 자율과 책임의 혁신도정		
5-19-1	지방분권제도 확립을 위한 중앙행정권한의 지방이양	자치행정과 (세정과) (예산담당관)
5-19-2	지방재정력 강화	예산담당관
5-20 데이터 기반의 디지털 지방정부 구현		
5-20-1	메타버스 도청 설치	정보화담당관

나. 5대 핵심공약

목표	공약명(100일 중점과제)	비고
100만도시 천안·아산을 디지털 수도로 육성	<ul style="list-style-type: none"> ● 아산만(평택~아산~천안) 순환철도 건설 ● 천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성 ● e-스포츠 메카 조성 ● KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치 	
내포신도시의 행정복합도시 육성, 서해안 레저벨트화	<ul style="list-style-type: none"> ● 글로벌 해양레저 관광도시로 조성 ● 해미성지 세계 명소화 ● 장항 브라운필드 생태복원 추진 	
남부권은 명품관광도시, 중부권은 국방산업단지로 육성	<ul style="list-style-type: none"> ● 백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성 	
서해안 산업지대, 탄소중립 시범도시로 육성	<ul style="list-style-type: none"> ● 수소에너지 융복합 산업벨트 조성 	
학생·성인교육지원, 공공의료 확충과 소상공인·농어민 지원	<ul style="list-style-type: none"> ● 직속기관 및 출자출연기관 교육 민간개방 ● 충남형 세대통합형 리브투게더 추진 ● 국립경찰병원分院 설립 ● 충청지역 기반 지방은행 설립 ● 충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성 	

3

연차별 추진계획

연번	전략 과제	세부 사업	단위 사업	추진계획						
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	(1-1) 미래 전략산업 육성	자율주행 모빌리티 종합기반 구축	-	-	추후확정					-
		차량용 반도체 종합지원센터 설립	차량용 반도체 종합지원센터 착공	-	<ul style="list-style-type: none"> 지방재정 투자 심사(중앙) 사전행정 절차 이행 '23년 예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 건축설계 공모 기본·실시 설계 발주 	건축 착공	건축 공사	준공 및 센터 개관	<ul style="list-style-type: none"> 센터 운영 연계 가능한 국비사업 추가 발굴
		차량용 융합반도체 혁신생태계 구축	차량용 융합반도체 혁신생태계 구축	-	에타기획서 제출	과기부 및 에타조사 기관 대응	사업착수	사업추진	사업추진	사업추진
		2차전지 기술실증평가 지원플랫폼 구축	충청권 이차전지 기술 실증 평가지원 플랫폼 구축	-	-	공모선정 및 사업추진	장비구축 및 기업 사업화 지원	장비구축 및 기업 사업화 지원	-	-
		디스플레이 소재·부품 장비 특화단지 조기 추진	디스플레이 소재·부품 장비 특화단지 조기 추진	-	<ul style="list-style-type: none"> ① 협력R&D ② 테스트베드 ③ 전문인력 양성 	<ul style="list-style-type: none"> ① 협력R&D ② 테스트베드 ③ 전문인력 양성 	<ul style="list-style-type: none"> ① 협력R&D ② 테스트베드 ③ 전문인력 양성 	<ul style="list-style-type: none"> ① 협력R&D ② 전문인력 양성 	① 협력R&D	-
		내포 도시첨단산업 단지 기업 유치	내포 도시첨단산업 단지 산업시설 용지 기업유치	34%	38%	49%	58%	67%	80%	-
		석탄화력 종사자 일자리 지원 교육	일자리 전환교육	이전직 교육훈련	이전직 인식 개선 교육 과정 운영을 통한 노동자 공감도출	자격증 취득 등 경력설계를 위한 자기개발 과정, 이전직인식개선 교육과 병행	도탄소중립 사업 및 정의로운 전환 전략과제와 연계한 직무 전환 교육과정 운영	좌동	좌동	-
2	(1-2) 국가탄소중립 경제 선도	그린수소 생산 수전해 부품 개발 지원 플랫폼 구축	수소 연구 인프라 및 서비스 지원 체계 구축	-	건축물 설계 및 착공, 장비선정 및 검토	장비구축/ 시범운영 및 기업지원	평가, 분석, 신뢰성 장비 구축 및 서비스 지원 체계 구축안료	지립화 운영 추진	-	-
		수소에너지 융복합 산업벨트 조성	블루수소 클러스터 조성	-	산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	클러스터 조성 설계	사업추진	준공
			수소산업 육성 전담기관 설치	-	산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	부지매입 및 기초시설설계	사업추진	준공
		수소(H) 에너지로 전환	수소(H) 에너지로 전환	-	암모니아 혼소 및 수소 터빈발전 실증	암모니아 혼소 및 수소 터빈발전 실증	암모니아 혼소 실증 완료	수소터빈발전 실증 완료	에너지 전환 추진계획 수립	수소에너지 전환 완료
			수소도시 조성	-	예산편성	마스터플랜 수립	공사착공	공사추진	사업준공	-
LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성	LNG 냉열 냉매물류단지 조성	-	공모선정 및 타당성 조사 착수	타당성 조사 완료	공사착공	조성 완료	-	-		

연 번	전략 과제	세부 사업	단위 사업	추진계획						
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후
					2022	2023	2024	2025	2026	
3	(1-3) 혁신적 교통·물류 인프라 구축	M버스 노선 신설	충남형 M버스 운영	-	<ul style="list-style-type: none"> 노선버스 신설 (천안, 아산 ↔ 평택 지제역) M버스 노선 과 환승 체계 구축 (평택 지제역 ↔ 서울 강남역) 	-	시외버스 신규노선 신설 (천안, 아산 ~ 서울 강남)	-	충남↔대전, 세종간 M버스 노선 신설 (공주, 논산, 계룡, 금산 ↔ 대전, 세종)	계속 운영
		수도권 전철 정기승차권 교통비 지원	(천안·아산) 수도권 통근 직장인 철도 교통비 지원	-	<ul style="list-style-type: none"> 소요예산 분석 지원방식 등 실무협의 (코레일, 시군 등) 업무협약 (하반기) 	<ul style="list-style-type: none"> 사회보장 위원회협의 추진 조례안 제개정 예산확보 	시행	계속	계속	계속
		KTX 천안아산역 광역복합환승 센터 설치	KTX 천안아산역 광역복합환승 센터 설치	기본구상 용역 (아산시)	추진 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> 타 시도 벤치마킹 및 메이저급 기업 방문 사업시행자 유치 및 공모, 지정 타당성 평가 및 개발 계획 수립 용역 	타당성 평가 및 개발계획 수립 용역 (계속)	<ul style="list-style-type: none"> 주민의견 및 관계기관 의견청취 복합환승센터 지정 승인 요청 	<ul style="list-style-type: none"> 복합환승센터 지정 및 사업 시행자 지정 고시 개발실시계획 승인 고시 사업착공 	사업준공 (2029년)
		GTX-C 천안·아산 연장	GTX-C 천안·아산 연장	-	사전타당성 조사 용역 착수	사전타당성 조사 시행 및 광역철도 지정	민간사업 시행자 협상 및 협약 체결	설계	사업시행	사업완료
		충청내륙철도 건설(서산공항 ~KTX 공주역 ~서대전)	충청내륙철도 건설	-	노선 검토	충남도 사전타당성 조사 추진	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전 타당성조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진
		충청산업문화 철도건설 (보령~부여~ 공주~세종~ 조치원)	충청산업 문화철도	제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토사업' 반영	타당성 및 정책성 등 보완 (충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구 용역 추진)	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진	-
		중부권 동서횡단철도 건설 (서산~천안~ 청주~울진)	중부권 동서횡단철도 건설	제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토사업' 반영	타당성 및 정책성 등 보완 (충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구 용역 추진)	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진	-
		보령~대전~ 보은 고속도로 건설	보령~대전~ 보은 고속도로 건설	제2차 국가도로망 종합계획 반영완료	제2차 고속도로 건설 계획 수정 반영건의	제2차 고속도로 건설 계획 수정 반영건의	제2차 고속도로 건설 계획 수정 반영	예비타당성 조사	설계	설계, 공사

3. 연차별 추진계획

연번	전략 과제	세부 사업	단위 사업	추진계획							
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
					2022	2023	2024	2025	2026		
3	(1-3) 혁신적 교통·물류 인프라 구축	하이패스 IC 신설	하이패스 IC 신설	사전타당성 조사용역 완료	설계착수 (2개소)	설계완료 (2개소)	사업착수 및 준공(2개소)	타당성조사 (2개소)	설계착수 (2개소)	사업완료 (2개소)	
		지하철 1호선 전철 독립기념관 연장	지하철 1호선 전철 독립기념관 연장	제4차 국가철도망 구축계획 미반영	타당성 및 정책성 등 보완 (충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구 용역 추진)	관계기관협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진	-	
		제2금강교 건설	제2금강교 건설	설계착수	문화재 현상 변경 재심의	공사착수	공사추진	공사추진	공사추진	준공	운영
		제2서해대교 건설	제2서해대교 건설	사전타당성 조사용역 완료	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	설계	설계	설계, 공사	
		서해의 독도 격렬비열도 연안항 지정 및 개발	격렬비열도항 개발	-	항만지정	기본계획 추진	기본계획 수립	기본 및 실시 설계 추진	기본 및 실시 설계 추진	공사착수	
		플라잉카 4대 관문 공항 (Vertiport) 건설	플라잉카 4대 관문 공항 건설	충남 UAM 산업육성 기본계획 수립	충남 UAM 실현 및 육성을 위한 민관 협의체 (자문단) 구성	4대 관문공항 입지 및 실증·상용화 기반 조성계획 수립	국가 및 민간 UAM 실증·상용화 사업 유치 등 참여	충남 UAM 실증·상용화 세부사업 실행 계획 수립	4대 관문공항 및 UAM 실증·상용화 사업 추진	UAM 실증·상용화 운영	
		서산공항 건설	서산공항 건설	'21. 12월 예비타당성 조사 착수	예비타당성 조사 종합 평가 시행	기본계획 수립 추진	기본설계 추진	실시설계 추진	서산공항 건설공사 착공	서산공항 건설 공사 완료 ('27년 목표)	
		태안 고속도로 건설	태안 고속도로 건설	제2차 국가도로망 종합계획 반영완료	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설 계획 수정 반영	예비타당성 조사	설계	설계, 공사	
		가로림만 연륙교 건설	가로림만 연륙교 건설	국도 승격 완료	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영	설계	설계	설계, 공사	
4	(1-4) 든든한 시장 지원	다목적 보령 신항 조기 완공	준설토 투기장	공사 착공	지반개량	지반개량, 호안조성	호안조성	호안조성 준공	-	2, 3단계 계획추진	
			관리부두	공사 착공	준설, 매립	준설, 방파제 축조	방파제 축조	부대시설, 준공	-	-	
		충청지역 기반 지방은행 설립	충청지역 기반 지방은행 설립	<ul style="list-style-type: none"> • 충청권공동 추진협약 • 법도민주진단 발족 • 국정과제 (지역) 반영 • 충청권공동 용역 발주 • 초기자본 출자 모집 	출자자 모집 활동전개	<ul style="list-style-type: none"> • 출자이향 협약 • 예비인가 신청준비 • 예비인가 신청 및 본인가 신청준비 	<ul style="list-style-type: none"> • 본인가신청 • 영업개시 준비 • 지방은행 출범 	-	-	-	

연번	전략과제	세부사업	단위사업	추진계획							
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
					2022	2023	2024	2025	2026		
4	(1-4) 든든한 시장 지원	소상공인·자영업 신용보증 지원	충남신용보증재단 확대	-	천안동남지점 확대 완료(10.7.)	본점 내포 이전 완료	-	-	-	-	
			충남도내 고용친화적 기업 지원(소상공인 금융지원)	-	사업비 확보 및 추진계획 수립	• 소상공인 금융지원 공고 • 3.3% 이자 지원	• 3.3% 이자 지원 • 성과분석 및 만족도조사	-	-	-	
			사업실패자에 대한 재도약 기회 제공	-	-	• 부실채권 정리 계획 수립 • 부실채권 소각 및 금융지원 • 3.3% 이자 지원	• 부실채권 소각 • 3.3% 이자 지원 • 성과분석 및 만족도조사	-	-	-	
			천안, 공주, 논산 부동산 조정지역 해제	조정대상 지역 해제	-	해제요청(9월) 해제완료(9월)	-	-	-	-	-
			전통시장 현대화 및 주차장 확충	주차환경 개선사업	13개 시장 지원	2개 시장 지원	1개 시장 지원	공모선정	좌동	좌동	좌동
				노후전선·화재알림 시설 정비사업	24개 시장 지원	5개 시장 지원	공모선정	공모선정	좌동	좌동	좌동
				대규모 주차장 조성	-	-	공모선정	공모선정	좌동	좌동	좌동
				시설현대화	31개 시장, 39개 사업 지원	21개 시장, 24개 사업 지원	18개 시장, 18개 사업 지원	공모선정	좌동	좌동	좌동
				경영현대화	63개 시장, 117개 사업 지원	30개 시장, 41개 사업 지원	공모선정	공모선정	좌동	좌동	좌동
				경제관련 해외 조직 부활	경제관련 해외 조직 부활	-	-	3개 개소	3개소 운영	3개소 운영	-
5	(2-5) 지역 특색을 살린 균형발전	아산만 씨클링(평택~아산~천안)순환철도 건설	아산만 순환철도 건설	-	사전타당성 조사 용역 착수	사전타당성 조사 시행	관계기관협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진	
		천안(중축장 등)부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	천안 중축장 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	사업계획 수립 용역 착수	자문회의 및 관계기관 협의 등	-	-	산업단지 계획 수립·신청	산업단지 계획 승인	국가산단 조성완료	
		한강수계의 충남 서북부권 용수이용 협력	아산호 물 이용 공급 확대	안정적 용수 공급을 위해 대체 수자원 발굴 검토	아산호 남는 물 발생 여부 조사(농림부, 환경부 협의의 근거자료)	아산호 남는 물 확보를 위한 환경부, 농림부 등 관계기관 협의 및 협약	사업추진을 위한 기본 구상 대상 사업 선정(환경부)	2040 국가수도 기본 계획(변경) 반영	예비타당성 조사	사업추진 및 충남 서북부 지역의 지속적이고 안정적인 용수 공급	
		천안역사 증 개축	천안역사 증 개축	기본설계 및 실시설계 착수	기본설계 완료	실시설계 완료 및 착공	공사 추진	공사 추진	공사 완료	-	
		천안역세권 개발	역세권 도시재생	어울림 센터 준공	어울림 센터 개관	지구대 등 준공	복합환승센터 등 준공	공사추진	주상복합 등 준공	사업완료(28.)	
		역전지구 도시개발	-	-	투자심사 및 법안설립	보상추진	공사추진	공사추진	사업완료(28.)		

3. 연차별 추진계획

연번	전략 과제	세부 사업	단위 사업	추진계획						
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후
					2022	2023	2024	2025	2026	
5	(2-5) 지역 특색을 살린 균형발전	아산 북부권 10만 도시 조성	아산 북부권 10만 도시 조성	-	아산시 및 공공기관 정책협약	타당성 조사용역 추진	후보지 및 추진방식 결정	사업 시행 예정자 유치	구역지정 및 개발계획 수립	실시계획 인가 이후 사업착수
		온양-도고온천 명성 되찾기	온양-도고온천 명성 되찾기	온천시범도시 선정 (2021.6.4.)	온천도시 시범사업 추진 (과학적 검증 체계구축)	온천도시 지정 (예정)	온천도시 조성 및 운영	-	-	-
		당진평택 국제항 물류 환경 개선과 대 중국수출 전진기지 육성	중장기계획 반영	기초조사 수립	종합계획 수립대응	종합계획 수립	기본계획 수립 대응	기본계획 수립	개별사업 개발 추진	개별사업 개발
		충남경제자유구역청 복원과 민관상생발전 위원회 설치	충남경제자유구역청 복원과 민관상생발전 위원회 설치	-	• 예산 확보 • 연구용역 추진	• 연구용역추진 • 지정 신청 • 위원회 설치	FEZ 지정	개청	-	-
		베이밸리 메가시티 건설 (수소에너지 융복합 산업 벨트 조성)	수소특화단지 지정	-	산업부 협의	공모 추진	지정계획 수립	단지 지정	-	-
			수소기업 육성	-	수소기업 지원 사업 추진	수소기업 지원 사업 추진	수소기업 지원 사업 추진	수소기업 지원 사업 추진	수소기업 지원 사업 추진	-
			수소 발전소 구축	-	수소발전소 인허가 지원	수소발전소 구축	수소발전소 구축	수소발전소 구축	수소발전소 구축	-
			페플라스틱 수소생산기지 구축	-	인허가 추진	생산시설 설계	착공	공사 추진	준공	-
			수소도시 조성	-	예산편성	마스터플랜 수립	공사착공	공사추진	사업준공	-
		한국 해양바이오 클러스터 조성	한국 해양바이오 클러스터 조성	-	산업화지원 센터 착공	운영 방안 마련	2개소 (산업화 지원 센터, 지식산업 센터)	1개소 (해양수산 캠퍼스)	3개소 (인증지원센터, 수장연구동, 소재대량생산 플랜트)	-
		백제문화 복합 단지 및 백제 문화 체험마을 조성	-	기본구상 수립	국비 확보 및 공공부분 사업 추진, 민간 자본 유치	국비 확보 및 공공부분 사업 추진, 민간 자본 유치	사업 완료	사업 완료	사업 완료	사업 완료
			백제고도지역 한옥 건립 확대	한옥 건립 지원	한옥 건립 지원 확대 방안 협의	한옥 건립 지원 확대 방안 협의	MOU 체결, 증액 예산 확보	한옥 건립비 확대 지원	한옥 건립비 확대 지원	한옥 건립비 확대 지원
		자연치유센터 유치	자연치유센터 유치	-	예정지 사전조사	기본구상 계획 용역	착공	준공	운영	운영
			산학협력	-	업무협약	업무협약	계획수립	협약체결	운영	운영
		청양 일반산업 단지 조성	청양 일반산업 단지 조성	-	산업단지 지정계획 반영 및 승인신청	관계기관 협의	산업단지 승인 및 공사 착공	산업단지 준공	-	-
내포신도시 행정중심 복합도시로 조성	내포신도시 행정중심 복합도시로 조성	수도권공공기관유치활동 계획 수립	대통령, 중앙정부 등 정부 정책결정 촉구 건의 및 개발	(이전기관 확정사)공공기관 이전지원계획 수립 개발예정지구 지정 및 종합 발전계획 수립	혁신도시 개발 계획 및 실시 계획 수립	혁신도시 개발사업 추진 (이전기관 사육 기반조성 등)	행정중심 복합도시 완성	행정중심 복합도시 완성		
국방국가산업 단지 조성	국방국가산업 단지 조성	예비타당성 조사 통과	국가산단 계획수립	산업단지 계획 승인 및 보상착수	보상추진	보상추진(계속) 및 공사착공	공사추진(계속)	국방산단 조성완료		

연번	전략 과제	세부 사업	단위 사업	추진계획						
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후
					2022	2023	2024	2025	2026	
5	(2-5) 지역 특색을 살린 균형발전	육군사관학교 이전	육군사관학교 이전	대통령지역 공약반영	정부·국회 대통령실 등 지속 건의	이전 타당성 조사 용역 공공기관 이전추진단 신설	육사 이전 기본 계획 수립	토지 매입	공사 착공 (토목공사)	건축 공사 육사 이전
		국방부 이전	국방부 이전	-	대정부 건의 등 유치 활동 전개 (정부, 국회, 대통령실 등), 이전 당위성 및 유치 전략 연구 용역	전방위 유치 활동 전개	이전 타당성 용역 및 이전 확정	기본계획 수립 및 공사 착공 (부지조성)	건축 공사	입주
		금산인삼약초 산업진흥원 국립 승격	금산인삼약초 산업진흥원 국립 승격	-	농식품부 건의 및 협의	연구용역	공청회 등 개최	인삼산업법 개정 등	승격	-
	공동주택 안전관리센터 설립	공동주택 안전관리센터 설립	-	설립방안 연구 및 연구 용역추진	기본계획 수립 및 제도마련	센터설립 및 운영	시군 단위 설치 확산 검토(장기적)			
6	(2-6) 지역과 상생하는 인재육성	글로벌 인재 육성을 위한 교육국제화 특구 지원	교육 국제화 특구 지정 추진	-	특구 지정 신청 및 지정	-	-	-	-	-
		온라인 교육 플랫폼 '드림 투게더' 운영	온라인 교육 플랫폼 '드림 투게더' 운영	-	기본계획 수립	조례제정 등 운영근거 마련 및 시범 운영	운영	운영	운영	-
		중·고교생 인터넷 수강료 지원	중·고교생 인터넷 수강료 지원	-	실무협의 및 기본계획 수립	• 계획수립 • 공동이용 협약 체결 • 홈페이지 연계구축 • 수강료 지원	수강료 지원			-
		자녀교육비 지원	자녀교육비 지원	-	실무협의 및 기본계획 수립	조례제정 등 지원 근거 마련	자녀교육비 지원	자녀교육비 지원	자녀교육비 지원	-
	대학생 학자금 대출 이자 지원	대출이자 지원	학자금 대출 이자 지원	학자금 대출 이자 지원	학자금 대출 이자 지원	학자금 대출 이자 지원	학자금 대출 이자 지원	학자금 대출 이자 지원	-	
7	(2-7) 농어업의 스마트 미래성장 산업화	공공형 축산 스마트팜 인큐베이터	창업·후계농 육성 교육관 건립	-	-	30명	30명	30명	30명	-
			교육전담인력 확보	-	-	1식	-	-	-	-
				-	-	1명	1명	-	-	-
	충남 ICT 융복합 스마트 축산 시범단지 조성	축산단지 조성	-	연구용역 (사전절차)	연구용역 추진	설명·공청회, 환경영향평가	사업구역지정, 사업시행	사업시행, 준공	-	

3. 연차별 추진계획

연 번	전략 과제	세부 사업	단위 사업	추진계획							
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
					2022	2023	2024	2025	2026		
7	(2-7) 농어업의 스마트 미래성장 산업화	청년 맞춤형 스마트팜 지원 및 원예작물 복합단지 조성	임대형 스마트팜 단지 조성	-	스마트팜 10개소(3ha)	스마트팜 15개소(4.5ha)	스마트팜 15개소(4.5ha)	스마트팜 15개소(4.5ha)	스마트팜 보급 15개소(4.5ha)	-	
			맞춤형 스마트팜 보급	-	(1단지) 공모선정	(2단지) 공모선정 (1단지)완료	(2단지) 완료	(1·2단지) 정상운영	-	-	
			스마트팜 온실 신·개축 지원	-	6개소 공모사업 추진(농식품부 공모)					-	
			스마트 농업 복합단지 조성 (1개소/본산/군특)	-	실시설계 및 착공	종식포, 실증포 조성	실습교육장 조성	스마트 교육장 조성	정상 운영	-	
			스마트팜 콤플렉스 지원 센터 조성 (1개소/부여/군특)	-	부지매입 등 사전 절차	설계 및 공사 입찰	지원센터 착공	지원센터 조성 완료	정상 운영	-	
		청년농업인 단계별 영농 정착지원 확대	청년농업인 단계별 영농 정착지원 확대	-	청년농업인 신규사업 발굴, 육성계획 마련	충남형 정책 패키지 마련, 전국 홍보 유치	영농정착 지원, 선도농업인 육성	추진상황 점검, 현장의견 피드백	청년농 정책 성과평가 및 개선방안 마련	-	
				충남형 스마트팜 청년 창업 교육 지원	-	-	1개동 신축	-	-	-	
				스마트팜 전문 교육 운영(도)	-	1회 22명 (22.12~23.5)	1회 20명	1회 20명	1회 20명	1회 20명	
				스마트팜 실습 교육장 조성 (시군)	-	-	8개소 (1.320㎡/개소당)	7개소 (1.320㎡/개소당)	-	-	-
				스마트팜 전문교육 운영 (시군)	-	-	2회 180명 (창업+확대)	2회 180명 (창업+확대)	2회 180명 (창업+확대)	2회 180명 (창업+확대)	-
	김산업 진흥구역 지정	김산업 진흥구역 지정	-	진흥구역 지정 용역 추진 (서천)	용역추진 및 공모 신청	진흥구역 지정 및 공모사업선정	김산업 육성 사업 추진	김산업 육성 사업 추진	김산업 육성		
			충남형 '탄소 중립화 모델' 수산식품 클러스터 조성	에타 조사 대상 사업 선정	-	-	-	-	-		
			기본·실시 설계	-	-	-	기본·실시설계 추진	-	-		
			클러스터 조성 공사	-	-	-	배후부지 및 건축 공사 착공-준공		-		
	간척지의 첨단양식단지 조성	연구용역	-	해수부 사업 공모를 위한 타당성 연구 용역(당진)	-	-	-	-	-		
			공모사업	-	-	-	공모 신청, 선정	-	-		
			첨단양식장 조성 공사	-	-	-	부지조성 및 건축 공사 착공-준공		-		
			클러스터 운영	-	-	-	-	입주기업 모집, 운영	-		

연번	전략과제	세부사업	단위사업	추진계획							
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
					2022	2023	2024	2025	2026		
7	(2-7) 농어업의 스마트 미래성장 산업화	지역생산 수산물 학교급식 공급 확대	지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화 지원	지역수산물 학교급식 공급률 11%	급식품목 신규 발굴, 공동구매 확대, 차액지원 등 사업 추진 (학교급식 공급률 '22년 15% → '26년 35%)					지속 추진	
			수산물 산지위판장 현대화 지원	현대화 시설 3개소	국도비 확보를 통한 위판장 현대화 추진(공모, 설계, 착공-준공) (현대화 시설 '22년 3개소 → '26년 17개소)					지속 추진	
8	(2-8) 해양관광 신산업 육성 (한국판골드코스트 조성)	글로벌 해양레저관광 도시 조성	글로벌 해양레저관광 도시 조성	국정과제 및 지역공약 반영	중앙·지방·민간 MOU 체결	정부예산 확보 및 관광 기반시설 조성	정부예산 확보 및 관광 기반시설 조성	정부예산 확보 및 관광 기반시설 조성	정부예산 확보 및 관광 기반시설 조성	해양레저 관광도시 조성	
			가로림만 국가해양정원 조성	가로림만 국가해양정원 조성	'22년예산 (35.8억원) 수시배정에 따른 타당성 재조사 추진	가로림만 국가해양정원 타당성 재조사 통과	가로림만 국가해양정원 설계추진	가로림만 국가해양정원 착공	가로림만 국가해양정원 조성 추진	가로림만 해양정원센터 조성 완료	가로림만 국가해양정원 조성 및 운영
			태안 해양치유센터 건립	태안 해양치유센터 건립	태안 해양치유센터 건립	실시설계용역 및 총사업비 확정	착공	정상건립 및 운영방안 마련	준공	-	-
			세계자연유산 갯벌 보전 및 해양생태루트 조성	갯벌생태계 복원	사업착공 (2개소)	모니터링 (3개소), 사업착공 (2개소)	모니터링 (3개소), 사업착공 (1개소), 사업준공 (1개소)	모니터링 (3개소)	모니터링 (1개소), 사업준공 (3개소)	모니터링 (4개소), 사업준공 (1개소)	-
			갯벌사생 복원	-	설계착수 (2개소)	사업착공 (2개소)	공사진행 (2개소)	사업준공 (2개소)	-	-	-
세계유산 방문자센터 건립	-	부지선정	설계착수	공사준공	-	-	-	-			
9	(2-9) 모두가 살고 싶은 농어촌 조성	충남형 세대통합형 리브투게더 추진(도시형)	충남형 세대통합형 리브투게더 건립	-	첫사업 확정	첫사업 착공 후속사업 발굴	첫사업 입주자모집 후속사업 착공	건립공사	첫사업 준공	후속사업 준공	
			충남형 세대통합형 리브투게더 추진(농촌형)	-	4	5	3	4	4	-	
			고령은퇴 농업인 정년제 도입	-	계획수립 및 시군합의	사회보장제도 협의 예산확보	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원
			읍면 소재지 생활 SOC 기능 확충으로 복합거점화	농촌중심지 활성화	4지구	2지구	2지구	1지구	1지구	1지구	-
			농수산물 재해보험가입 확대	농작물 재해보험	계획수립	지원확대	좌동	좌동	좌동	-	-
			가축재해보험	계획수립	지원확대	좌동	좌동	좌동	-	-	
양식수산물 재해보험	계획수립	지원확대	좌동	좌동	좌동	-	-				

3. 연차별 추진계획

연번	전략 과제	세부 사업	단위 사업	추진계획							
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
					2022	2023	2024	2025	2026		
9	(2-9) 모두가 살고 싶은 농어촌 조성	원도심 빈집, 충남도가 매입해 재개발 추진	원도심 빈집 재개발	-	시범사업추진 (2동)	사업추진 (2동)	사업추진 (6동)	사업추진 (6동)	사업추진 (4동)	-	
		탄소중립기능 중심조직으로 산림부서 육성	경제림 조성	-	2,445ha	2,570ha	2,699ha	2,570ha	2,570ha	61,680ha	
		교통약자 이동권 보장 위한 친환경 저상버스 확충 지원	저상버스 도입지원	-	55개소	53개소	53개소	53개소	53개소	1,272개	
		고통약자 이동권 보장 위한 친환경 저상버스 확충 지원	저상버스 도입지원	-	133대 (15%)	189대 (21%)	253대 (28%)	311대 (34%)	385대 (41%)	지속 추진	
10	(3-10) 늘 곁에 있는 사회복지망	어르신 일자리 통합지원센터 설치	어르신 일자리 통합지원센터	-	센터 설립 준비	센터 설립 및 운영	센터 운영	센터 운영	센터 운영	센터 운영	
		지역간 어르신 문화교육 체험 프로그램 운영	어르신 문화교류 체험 프로그램	-	시범사업	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진	-	
		중증 장애인 긴급돌봄 서비스 강화	중증장애인 긴급돌봄 서비스 강화	2021년 신규사업으로 첫 시행(4개소)	제공기관 2개소 추가 (7개소)	제공기관 1개소 추가 (7개소)	제공기관 2개소 추가 (9개소)	제공기관 3개소 추가 (12개소)	제공기관 3개소 추가 (15개소)	서비스 대상자 지속 확대	
		전동보장구 사용 장애인 보험료 지원	전동보장구 사용 장애인 보험료 지원	-	사회보장 신설 협의	•예산확보 •보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	
		충남도 학대 피해장애인 쉼터 설치	피해 장애인 쉼터 설치	피해장애인 쉼터 1개소 운영	보건복지부 추가 설치 국비신청	피해장애인 쉼터 추가 설치 (1개소)	피해장애인 쉼터 운영 (2개소)	피해장애인 쉼터 운영 (2개소)	피해장애인 쉼터 운영 (2개소)	피해장애인 보호강화 지속 추진	
		지역 장애인 보건의료센터 지정 운영	지역 장애인 보건의료센터 지정 운영	-	•공모신청 •직원채용 등 개소준비	운영	운영	운영	운영	운영	
		사회복지시설 종사자 처우 개선	사회복지시설 종사자 적정 인건비 기준 단계적 마련	3,619백만원	7,853백만원	8,075백만원	8,317백만원	8,565백만원	8,821백만원	-	
		주거공간과 상업시설 연계 노인일자리 창출	노인 일자리 사업 운영	-	-	지역별 노인일자리 욕구조사, 시장분석	노인 일자리 사업단 운영	노인 일자리 사업단 운영	노인 일자리 사업단 운영	-	
		학교밖 등 위기 청소년 장기 개발 세상소통카드 지원	학교밖 세상소통카드 지원	지원 계획 수립 및 추진	지원대상 확대를 위한 공청회 및 방침 수립	세상소통카드 지원 대상자 단계별 확대 및 활성화					계속
		경력단절여성 경제활동 지원	경력단절 여성경제 활동지원	11개소 새일센터 운영 및 지원	충남형 직업교육훈련 2개 과정 개발	충남형 직업교육 훈련과정 개발·보급/새일센터 미설치 시군 지원 확대 (4→5시군)	충남형 직업교육훈련 과정 개발·보급/새일센터 미설치 시군 지원 강화	충남형 직업교육훈련 과정 개발·보급/새일센터 미설치 시군 지원 강화	충남형 직업교육훈련 과정 개발·보급/새일센터 미설치 시군 지원 강화	경력단절 여성 등 취업지원	

연번	전략 과제	세부 사업	단위 사업	추진계획						
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후
					2022	2023	2024	2025	2026	
11	(3-11) 균등한 보육환경 조성	남부권 공공 산후조리원 설치(논산A)	충남논산 공공산후조리원 건립	-	•기본계획 수립 •예산 확보	기본 및 실시 설계·착공	공사추진	공사추진 및 준공(건립)	운영	지속 운영·지원
		분만 취약지역 산부인과 지원	분만 취약지역 산부인과 추가 지원	분만취약지 (분만·외래) 산부인과 3개소 지원	•사업계획승인 (보건복지부) •지원계획수립 (1개소 추가)	사업기관 운영비 지원	사업기관 운영비 지원	사업기관 운영비 지원	사업기관 운영비 지원	지속 운영·지원
		보육료 합리적 조정	표준보육비용 지원	-	-	만3~5세 (100%)	만3~5세 (100%)	만3~5세 (100%)	만3~5세 (100%)	-
			유아반 교사 인건비지원	-	-	유아반 교사 (100%)	유아반 교사 (100%)	유아반 교사 (100%)	유아반 교사 (100%)	-
		워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립	워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립	-	충남형 온종일 돌봄체계 구축 용역 완료	지원단 설치 위한 세부실행 계획수립 및 예산확보	통합지원단 설치	온종일 돌봄 통합정보시스템 구축 운영	초등돌봄 체계 확립	지속 운영 및 지원
		아동보호 전문기관 설치	아동보호전문 기관 추가설치 (2개소)	도내 4개소 설치·운영중	-	-	1개기관 개소	-	1개기관 개소	지속 운영
12	(3-12) 사각지대 없는 지역의료 체계 구축	국립경찰병원分院 설립	국립경찰병원分院 설립	분원 설립 건의 및 아산시 이전 타당성 홍보	후보지 공모에 따른 신청 및 선정 대응, 입지 확정	예비타당성 조사 대상사업 선정	예비타당성 조사 대응	실시설계	착공	건축 및 시설 구축, 입주
		4대 의료원 기능 특화	의료인력 확충	의사인력 수급대책 수립	공공임상 교수제 기반 마련	의사인력 확보	-	-	-	-
			어린이병원 (천안의료원)	-	-	소아과 전문의채용 진료개시	소아청소년과 협업체계 구축	-	-	-
			노인질환 집중진료센터 (공주의료원)	-	집중진료센터 사업계획 수립	기능보강 리모델링 및 장비 구입 사업비 신청	집중진료센터 설치, 장비구입 → 진료센터 운영	-	-	-
			심뇌혈관 질환 센터 (서산의료원)	-	-	심뇌혈관 진료실 설치 운영	심뇌혈관 진료실 운영	심뇌혈관 질환 센터 증축	심뇌혈관 질환 센터 운영	-
			산부인과 특화 (홍성의료원)	공공산후조리원 신설	-	음압분만실 설치 사업비 신청	설계착수 및 완료	긴급분만실 설치 및 운영	-	-
		서남부권 응급의료체계 강화	취약지역 응급의료기관 기능보강	-	취약지역 응급의료기관 수준 평가 (4개소)	•서남부권 응급의료기관 센터급 육성(보령) •매년 평가결과에 따른 취약지 응급의료기관 운영지원 및 사업 수시점검	거점병원(단국대병원 등)과 취약지 서남부권(보령, 부여, 청양, 서천) 응급실간 원격협진 추진	-	-	-
			원격협진망 구축	닥터헬기 출범운영 (16년~)	민간구급차 전원 지원 사업추진	소방헬기 추가 도입으로 응급환자 야간 이송체계 강화	-	-	-	-
			닥터헬기 등 이송능력 제고	-	매년 닥터헬기 운영 지원 및 인계증 확충	-	-	-	-	-

3. 연차별 추진계획

연번	전략 과제	세부 사업	단위 사업	추진계획							
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
					2022	2023	2024	2025	2026		
12	(3-12) 사각지대 없는 지역으로 체계 구축	중부권 거점 재활전문병원 추진	재활전문 병원건립	• 공모선정 • 지방재정 투자 심사	• 지방재정 투자 재심사 • 설계적정성 검토	착공	• 공사 • 공유재산 심의	준공 및 개원	운영	운영	
		국립치의학 연구원 유치	국립치의학 연구원 유치	유관기관 회의	법개정 및 설치 건의 유관기관 MOU 체결	유치추진 위원회 구성 및 운영	공모선정 보건의복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	개소	
		지역의대 설립 유치 및 대학병원 설치	의과대학 유치 및 대학병원 설치	도민 설문조사 유관기관 회의	관련법 제정 중앙부처 건의	유치추진위 구성 및 운영	공모선정 대학 공사진행	공사진행	공사진행	공사진행	의대 및 대학병원 설치
		권역 감염병 전문병원 구축	권역 감염병 전문병원 구축	• 사업선정 • 설계진행 • 계약체결 • 계획설계 적정성검토 (조달청)	• 설계진행 • 중간설계 • 적정성 검토 (조달청) • 인허가신청 • 공사발주	• 실시설계 적정성검토 (조달청) • 공사계약체결 • 착공 • 공사진행	공사진행	공사진행	준공 및 개원	-	
		도시지역의 응급의료체계 강화	유인도서 거점 착륙장 기능보강	16개소	도서지역 일제조사	수요조사에 따라 우선순위(설치, 개보수) 국비지원 신청 및 지방비 지원검토	-	-	-	-	도서(34개소) 헬기착륙장 설치 완료
		응급의료 전용 헬기 및 구급차 운영지원	닥터헬기 출범운영 ('16년~)	-	• 응급의료 전용헬기 및 구급차 이송체계 운영 지원 • 응급의료 취약지 헬기 착륙장 건설 및 인계점 관리	-	-	-	-	-	
		농어촌 의료서비스 개선 지원	금산보건소 이전 지원	-	공모선정 예산확보	사업추진	사업추진	완공	-	-	
13	(3-13) 도민 안심 안전체계 구축	충남 재난관리지원 통합관리센터 운영	통합관리센터 구축	센터 구축 (운영방안) 연구 용역	통합관리센터 설치 및 물자확보	운영 (자원 관리 등)	운영 (자원 관리 등)	운영 (자원 관리 등)	운영 (자원 관리 등)	지속 운영	
		재해위험지역 정비	재해위험지역 정비	신규지구 사전설계 검토 등 행정절차 이행기간 최소화 추진 → 사전설계검토, 설계VE, 간설기술심의 등 행정절차 병행 추진 계속(마무리)사업 지구 및 미정비 재해위험 지구 선제적 발굴 및 중기계획 반영으로 차질없는 정비와 재해위험요인 조기 해소 추진(계속)							
		지방하천정비 국가지원 확대	국가하천 승격	-	대상지 제출 위원회(12월)	부처협의(6월)	국가하천 승격 (1월)	-	국가하천정비 실시설계 등		
		국가하천 배수 영향구간	-	국가하천정비 계획 확정 (12월)	배수영향구간 사업시행 (계속)	배수영향구간 사업시행 (계속)	배수영향구간 사업시행 (계속)	배수영향구간 사업시행 (계속)	배수영향구간 사업시행 (계속)		
		국가지원 지방하천	-	법률개정안 발의(12월)	법률 개정(6월) 국가지원지방 하천 대상지 선정(12월)	법률 개정(6월) 국가지원지방 하천 국비 지원 (계속)	국가지원지방 하천 국비 지원 (계속)	국가지원지방 하천 국비 지원 (계속)	국가지원지방 하천 국비 지원 (계속)		
		지역맞춤형 통합하천사업	-	대상지 선정	기본 및 타당성 조사(12월)	실시설계 (12월)	공사 추진 (계속)	공사 추진 (계속)	공사 추진 (계속)		
		자치경찰 위원회 기능 실질화	자치경찰권 강화	-	제도개선안 마련 및 건의	정부-국회 법개정(이원화 도입)			-		
협조체계 구축	-	시군 전담자 지정 및 협조체계 구축	협조체계 운영 및 활성화			-					

연 번	전략 과제	세부 사업	단위 사업	추진계획						
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후
					2022	2023	2024	2025	2026	
14	(4-14) 전통과 현재가 공존하는 문화관광 진흥	해미국제성지 세계 명소화	해미국제성지 세계 명소화	-	기본계획 수립 구역 발주	기본계획 수립 구역 완료	K-순례길 등 명소화 추진	K-순례길 등 명소화 추진	K-순례길 등 명소화 추진	K-순례길 등 명소화 추진
		안면도 국제꽃박람회 재추진	안면도 국제 꽃박람회 개최	-	• 연구용역 예산확보 • 용역착수	• AIPH 한국 위원회 협약 • 국제행사 추진 분위기 조성 • AIPH 공인 신청서 제출 • 국제행사 신청서 제출	• 국제행사 유치 대응 • 국제행사 승인 및 AIPH 공인 • 꽃박람회 조직위원회 출범	행사 준비 (~'26.4월)	꽃박람회 개최	-
		안면도 관광지 개발	안면도 관광지 개발 사업	• 나라기움 정책연수원 건립착공 (2지구) • 사업협약체결 (3, 4지구)	토지매매계약 (3, 4지구)	• 사업시행허가 (3, 4지구) • 나라기움 정책연수원 건립 준공 (2지구) • 공사 착공 (3, 4지구)	• 투자유치 활동 추진 (1, 2지구) • 공사 추진 (3, 4지구)	• 투자유치 활동 추진 (1, 2지구) • 공사 추진 (3, 4지구)	• 투자유치 활동 추진 (1, 2지구) • 공사 추진 (3, 4지구)	공사 준공 (3, 4지구)
		금강권 역사문화관광 플랫폼 구축	금강권 역사문화관광 플랫폼 구축	'23년도 국토부 정부예산 신청	예산 확보, 지방재정투자 심사	실시 설계용역, 사업착공	-	사업준공	-	-
		의병기념관 건립	충남 의병기념관 건립	-	기본구상 및 유물조사	기본계획 (건축, 운영)	문제부 사전 평가 행안부 투자심사	관리계획 승인 설계공모 및 설계	착공	준공 및 개관
		충남 문화관광공사 설립	충남 문화관광공사 설립	-	• 공사설립 관련 자문 실시 • 설립 자문단 구성 및 자문 회의 개최	• 공사 운영방향 정립 및 수익 사업 발굴 연구 용역 • 행안부 사전 협의 • 공사 설립 타당성 검토	• 행안부 설립 협의 • 조례 제정 • 공사설립 (점관 제정, 임원공모, 설립등기 등)	-	-	-
		칠갑산 관광 자원 개발 및 콘텐츠 개발	칠갑산 관광 자원 개발 및 콘텐츠 개발	-	협의체 구성	기본계획 수립 및 예산 확보	행정절차 및 지방재정 투자심사	착공	공사 추진	준공
15	(4-15) 품격있는 문화예술 기반 조성	충남 문화예술 서울전시장운영	충남 문화예술 서울전시장운영	-	개관	-	-	-	-	-
		휴양지에서 일하는 워크이션 충남 구축	워크이션 충남 추진	-	• 간담회, 포럼, 설명회 개최 • 워크이션 (시범사업) '워크이션충남' 프로그램 마련	• 시범사업추진 • 공유 오피스 등 인프라 조성 (시범사업) '워크이션충남' 프로그램 확충 및 플랫폼 연계 홍보	'워크이션충남' 시군 범위 확대 사업 추진	-	-	
		충남도립 예술의전당 신축	충남도립 예술의전당 신축	기본계획수립 용역	타당성 조사	행안부 투자심사	실시설계	착공 및 건설	준공 및 개관	
		대화로 조성	대화로 조성	-	• 자문단 구성 운영 • 아이디어 모집 • 포럼 개최	• 기본계획 수립 • 청년문화예술 활성화	• 청년 거점 공간 조성 • 청년문화예술 활성화	• 청년 소규모 공간 조성 • 청년 문화예술 활성화	-	

연번	전략 과제	세부 사업	단위 사업	추진계획						
				임기전	임기중(2022~2026)					임기후
					2022	2023	2024	2025	2026	
18	(5-18) 참여와 소통의 열린 도정	충남남부 출장소 설치 (금산, 계룡, 논산)	충청남도 남부출장소 설치	-	충청남도 남부민원 지원 센터 설치·운영 (1팀 4명)	충청남도 남부출장소 설치·운영 (3과 12명)	충청남도 남부출장소 운영	충청남도 남부출장소 운영	충청남도 남부출장소 운영	충청남도 남부출장소 운영
		직속기관 및 출자출연기관 교육 민간 개방	공공기관 민간 개방	-	• 교육프로그램 및 개방 가능 자원 전수 조사 • 교육 및 자원 민간 개방	전 기관 개방 추진	전 기관 개방 추진	전 기관 개방 추진	전 기관 개방 추진	-
		충남산림자원 연구소 이전 대상지 확정	충남산림자원 연구소 이전	-	타당성조사 (예정지 선정)	이전 대상지 확정	기본계획 수립	기본 및 실시설계	조성공사	조성공사 및 개원
		충남북부 출장소 설치 (천안·아산 관할)	충청남도 북부출장소 설치	-	충청남도 북부출장소 설치 검토	통합청사 구축	충청남도 북부출장소 설치·운영	충청남도 북부출장소 운영	충청남도 북부출장소 운영	충청남도 북부출장소 운영
19	(5-19) 자율과 책임의 혁신 도정	지방분권제도 확립을 위한 중앙행정 권한의 지방이양	화력발전 단력세율 적용	-	단력세율 TF 구성 (도+4개시군) 연구과제 부여	연구구역 결과에 따른 논리보강, 입법 발의	지역연대 및 국회, 행안부 등 다각적 입법활동추진	-	-	-
		지방교부세 비율 인상	지방교부세 비율 인상	-	관계기관 동향파악 및 자료수집	관계기관 협의	지자체간 의견 조율 및 공동 합의문 작성	관련 법률 개정 건의	법령개정 추진	-
		기구정원규정 개정	기구정원규정 개정	-	시도지사 협의회 방문 건의	개정안 마련	개정 건의	기구정원규정 개정	-	-
		지방재정력 강화	현금성 복지사업 관리	현금복지 사업 확대	구조조정 계획 수립 및 '23년 예산 반영	구조조정 내용 시행 및 집행	신설·확대시 효과 검토 등 집중관리	신설·확대시 효과 검토 등 집중관리	신설·확대시 효과 검토 등 집중관리	지속 관리
		지방재정위기 관리 제도개선	지방재정위기 관리 제도개선	-	지표개선 및 지방 재정분석	지표개선 및 지방 재정분석	지표개선 및 지방 재정분석	지표개선 및 지방 재정분석	지표개선 및 지방 재정분석	지표개선 및 지방 재정분석
20	(5-20) 데이터 기반의 디지털 지방정부 구현	메타버스 도청 설치	메타버스 활용 가상회의 공간 구축 시범운영	가상회의 공간 구축	가상회의 공간 시범운영	-	-	-	-	-
		메타버스 도청 설치	메타버스 도청 설치	-	메타버스 도청 설치 사업 중장기 계획 수립 용역 추진계획 수립	메타버스 도청 설치 사업 중장기 계획 수립 용역 추진	단계적 충남형 메타버스 콘텐츠 발굴 및 구현	충남형 메타버스 운영		

4

분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
1	자율주행 모빌리티 종합기반 구축	-	2022 ~ 2026	추후확정					
2	자율주행 모빌리티 종합기반 구축	차량용 반도체 종합지원 센터 착공	2022	• 산업혁신기반 구축사업 공모 신청 • 건립타당성 용역 (아산시)	국비 확보 위한 산업혁신기반 구축사업 공모 선정 및 사업 착수	• 지방재정투자 심사(중앙)신청 • 사전행정절차 이행	• 213-지방재정 투자심사(중앙) 대응 • 중앙심사 통과		
			2023	설계공모, 기본 및 실시설계 발주					
			2024	센터 건축 착공					
			2025	센터 건축 공사					
3	차량용 융합반도체 혁신생태계 구축	차량용 융합반도체 혁신생태계 구축	2022	기획위원 구성 및 기획 회의	• 용역사 계약 • 착수보고	• 기업 수요조사 • 자문위원 구성	에타 기획 보고서 제출		
			2023	에타조사 대응					
			2024	사업 착수					
			2025	사업 추진					
			2026	사업 추진					
4	2차전지 기술실증평가지원 플랫폼 구축	충청권 이차전지 기술실증평가지원 플랫폼 구축	2022	사업기획	지원적합사업 선정	사업기획보고서 보완	-		
			2023	공모선정 대응	관계기관 협약	사업추진	장비구축		
			2024	2차년도 사업 계획수립	기업지원(사업화지원, 전문교육 등) 및 장비구축				
			2025	3차년도 사업 계획수립	기업지원(사업화지원, 전문교육 등) 및 장비구축				
			2026	-	-	-	-		
5	디스플레이 소재·부품 장비 특화단지 조기 추진	협력 R&D	2022	1차 추진점검 (21년 우선 시행 과제 대상)	2개 세부사업 실적보고 및 2차년도 예산확보	신규 4개 연구개발과제 기획 확보	2차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)		
			2023	6개 세부사업 실적보고 및 3차년도 예산확보	연구개발 과제 지원수요 발굴	연구개발 성과촉진 지원	3차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)		
			2024	6개 세부사업 1단계 평가 및 2단계 사업 확정	연구개발 과제 지원수요 발굴	연구개발 성과촉진 지원	4차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)	2단계 '24~'26	
			2025	6개 세부사업 실적보고 및 5차년도 예산확보	연구개발 과제 지원수요 발굴 및 지원	앵커기업 개발기술 도입 수요 점검	5차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)		
			2026	6개 세부사업 실적보고 및 6차년도 예산확보	5차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)	6차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)	개발기술 도입 점검 및 성과 홍보		
	2022	테스트베드 구축	-	-	계획서제출 및 선정평가	사업협약 1차년도 5종 장비구축 및 클린룸 리모델링 설계			
2023	2차년도 7종 장비 구축 및 클린룸 공간 리모델링	2차년도 7종 장비 구축 및 클린룸 구축	2차년도 7종 장비 구축 및 클린룸 연계 및 구축완료 기업실증테스트 지원	2차년도 5종 장비 구축 및 클린룸 공간 장비 배치 기업실증테스트 지원					

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
5	디스플레이 소재·부품 장비 특화단지 조기 추진	테스트베드 구축	2024	3차년도 4종 장비 구축 및 클린룸 공간 장비배치 기업실증테스트 지원	3차년도 4종 장비 구축 및 클린룸 공간 장비배치 기업실증테스트 지원	3차년도 3종 장비 구축 및 클린룸 공간 장비배치 기업실증테스트 지원	3차년도 2종 장비 구축 및 클린룸 공간 장비배치 기업실증테스트 지원	
		전문인력 양성	2022	-	-	4개 교육과정 개발 및 1차 실행	4개 교육과정 개발 및 2차 실행	
			2023	1차년도 성과 대응 및 2차년도 예산확보, 교육 개선 수요조사	교육과정 개선 및 특화단지 내 홍보	4개 개선교육과정 1차 실행	4개 개선교육과정 2차 실행	
			2024	2차년도 성과 대응 및 3차년도 예산확보, 교육 개선 수요조사	교육과정 개선 및 특화단지 내 홍보	4개 개선교육과정 1차 실행	4개 개선교육과정 2차 실행	
			2025	3차년도 성과 대응 및 4차년도 예산확보, 교육 개선 수요조사	교육과정 개선 및 특화단지 내 홍보	4개 개선교육과정 1, 2차 실행	특화단지 인력양성 성과 조사 및 분석	
6	내포 도시첨단산업단지 기업 유치	내포 도시첨단산업단지 산업시설용지 기업유치	2022	기업유치 상담활동	지속추진	지속추진	지속추진	80%
			2023	"	"	"	"	
			2024	"	"	"	"	
			2025	"	"	"	"	
			2026	"	"	"	-	
7	석탄화력 종사자 일자리 지원 교육	인식개선 교육	2022	교육대상자 모집	교육과정 운영	취업연계 및 교육성과 분석	-	
		인식개선 및 자격증 취득과정 교육	2023	교육대상자 모집	교육과정 운영	"	"	
		수요맞춤형 직무 전환교육	2024	노동자 수요조사	교육과정 운영	"	"	
		2025	"	"	"	"		
		2026	"	"	"	"		
8	그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축	수소 연구 인프라 및 서비스 지원 체계 구축	2022	-	-	건축물 설계	착공	
			2023	건축공사		준공	장비구축	
			2024	장비구축		시범운영	구축완료	
			2025	-	-	-	-	
			2026	-	-	-	-	
9	수소에너지 융복합 산업벨트 조성	블루수소 클러스터 조성	2022	-	-	산업부 협의자료 작성	산업부 협의	
			2023	산업부 협의	예비타당성조사 사업대상 신청	예비타당성조사 심의 대응	-	
			2024	예비타당성조사 심의 대응		예비타당성조사 통과		
			2025	관련 인허가 추진				
		수소산업 육성 전담기관 설치	2022	-	-	협의자료 작성	산업부 협의	
			2023	산업부 협의	예비타당성조사 사업대상 신청	예비타당성조사 심의 대응	-	
			2024	예비타당성조사 심의 대응		예비타당성조사 통과	-	
2025	관련 인허가 추진							

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
9	수소에너지 융복합 산업벨트 조성	수소(H)에너지로 전환	2022	-	-	수소터빈발전 실증	-		
			2023	수소터빈발전 실증					
			2024	수소터빈발전 실증					
			2025	수소터빈발전 실증					
	수소도시 조성	2022	-	-	예산편성 대응				
		2023	마스터플랜수립						
		2024	관련 인허가 추진			공사착공	공사추진		
		2025	공사추진	공사추진	공사추진	공사추진			
LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성	LNG 냉열 냉매물류단지 조성	2022	-	-	타당성조사 공모 선정 대응	타당성 조사 착수			
		2023	타당성 조사 실시				타당성 조사 완료		
		2024	사업추진	관계기관 협약 체결	실시설계	-			
		2025	냉열 활용 기반 조성 착공	냉열 활용 기반 조성 추진		냉열 활용 기반 조성 완료			
11	M버스 노선 신설	충남형 M버스 운영	2022	-	-	충남형 M버스 도입계획 수립 및 예산편성	<ul style="list-style-type: none"> 노선버스 신설 (천안,아산 ↔ 평택 지제역) M버스 노선과 환승 체계 구축 (평택지제역 ↔ 서울 강남역) 		
			2023	M버스 확대운영을 위한 법률개정 추진					
			2024	시외버스 신규노선 신설을 위한 계획 수립			시외버스 신규노선 신설 (천안터미널~서울강남역~서울남부터미널)		
			2025	천안-서울강남-서울남부터미널 M버스 운영					
			2026	충남 ↔ 대전 세종간 M버스 노선 신설을 위한 계획수립	충남 ↔ 대전, 세종간 M버스 노선 신설 (공주,논산,계룡,금산 ↔ 대전,세종)	-	-		
			2027	충남 ↔ 대전, 세종간 M버스 노선 신설을 위한 계획수립					
12	수도권 전철 정기승차권 교통비 지원	(천안·아산) 수도권 통근 직장인 철도 교통비 지원	2022	-	-	현황 및 실태조사, 추진계획 수립	협약체결		
			2023	사회보장위원회 협의, 조례 제(개)정, 예산편성					
			2024	사업시행					
13	KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치	KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치	2022	기본구상용역 (아산시)			-	<ul style="list-style-type: none"> 추진계획 수립 타 시도 벤치마킹 및 메이저급 기업 방문 	
			2023	타 시도 벤치마킹 및 메이저급 기업 방문	사업 시행 가능 사업자 유치			사업시행자 공모 및 지정 / 개발계획 수립 용역	
			2024	타당성 평가 및 개발계획 수립 용역(계속)					
			2025	타당성 평가 및 개발계획 수립 용역	주민의견 및 관계기관 의견청취	복합환승센터 지정 승인요청			
			2026	복합환승센터 지정 및 사업시행자 지정 고시			<ul style="list-style-type: none"> 개발실시계획 승인 고시 사업착공 	사업추진	

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
14	GTX-C 천안·아산 연장	GTX-C 천안·아산 연장	2022	-	-	사전타당성조사 연구용역비 확보 및 착수	-		
			2023	사전타당성조사 연구용역 시행 및 광역철도 지정					
			2024	민간사업시행자 협상 및 협약체결					
			2025	설계 추진					
			2026	사업 시행					
15	충청내륙철도 건설 (삽교~KTX 공주역 ~서대전)	충청내륙철도 건설	2022	-	-	노선검토			
			2023	사전타당성조사 시행					
			2024	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의					
			2025	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시					
			2026	국토부 사전타당성조사 추진					
16	충청산업문화 철도 건설 (보령~부여~공주 ~세종~조치원)	충청산업문화 철도 건설	2022	-	-	타당성 및 정책성 등 보완			
			2023	타당성 및 정책성 등 보완					
			2024	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의					
			2025	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시					
			2026	국토부 사전타당성조사 추진					
17	충부권동서횡단 철도 건설 (서산~천안~청주 ~울진)	충부권동서횡단 철도 건설	2022	-	-	타당성 및 정책성 등 보완			
			2023	타당성 및 정책성 등 보완					
			2024	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의					
			2025	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시					
			2026	국토부 사전타당성조사 추진					
18	보령~대전~보은 고속도로 건설	보령~대전~보은 고속도로 건설	2022	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의					
			2023	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의					
			2024	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영					
			2025	예비타당성조사					
			2026	설계					
19	하이패스 IC 신설	하이패스 IC 신설	2022	설계 착수(2개소)					
			2023	설계 완료(2개소)					
			2024	사업 착수 및 준공(27개소)					
			2025	타당성 조사(2개소)					
			2026	설계 착수(2개소)					
20	지하철 1호선 전철 독립기념관 연장	지하철 1호선 전철 독립기념관 연장	2022	-	-	타당성 및 정책성 등 보완			
			2023	타당성 및 정책성 등 보완					
			2024	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의					
			2025	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시					
			2026	국토부 사전타당성조사 추진					

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
21	제2금강교 건설	제2금강교 건설	2022	-				
			2022	타당성 및 정책성 등 보완				
			2023	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의				
			2024	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시				
			2025	국토부 사전타당성 조사 추진	-	-	-	
22	제2서해대교 건설	제2서해대교 건설	2022	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의				
			2023	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의				
			2024	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영				
			2025	설계				
			2026	설계				
23	서해의 독도 격렬비열도 연안항 지정 및 개발	격렬비열도항 개발	2022	-	-	연안항 지정	기본계획 착수보고회 개최	
			2023	기초자료 제공	현장조사 대응	시설 배치 협의	시설 배치 협의	
			2024	기본계획 설명회 개최	의제사항 협의	사업비 산출	기본계획 반영	
			2025	설계발주 준비	기본 및 실시 설계 발주	기본 및 실시 설계 착수	현장조사 대응	
			2026	-	-	-	-	
24	플라잉카 4대 관문 공항 (Vertiport) 건설	플라잉카 4대 관문공항 건설	2022	충남 UAM 실현 및 육성을 위한 민관 협의체(자문단) 구성				
			2023	4대 관문공항 입지 및 실증·상용화 기반조성 계획 수립				
			2024	국가 및 민간 UAM 실증·상용화 사업 유치 등 참여				
			2025	UAM 실증·상용화 세부사업 실행계획 수립				
25	서산공항 건설	서산공항 건설	2022	예비타당성조사 사업비·편익 등 분석			종합평가	
			2023	기본계획 수립 추진				
			2024	기본설계 추진				
			2025	실시설계 추진				
26	태안고속도로 건설	태안고속도로 건설	2022	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의				종합평가
			2023	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의				
			2024	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영				
			2025	예비타당성조사 추진				
			2026	설계 추진				
27	가로림만 연륙교 건설	가로림만 연륙교 건설	2022	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의				
			2023	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의				
			2024	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영				
			2025	설계				
			2026	설계				

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
28	다목적 보령 신항 조기 완공	보령신항 준설도투기장 (항만부지) 축조공사	2022	지반개량(심층혼합처리공), 작업장 조성(서측·북측 호안제체 일부)					
			2023	지반개량(심층혼합처리공), 서측·북측 호안 조성					
			2024	서측·북측 호안 조성		북측수로 호안조성			
			2025	북측수로 호안조성, 최종제철, 배수공, 여수토				준공	
		보령신항 관리부두 축조공사	2022	호안조성, 준설(박지) 및 매립					
			2023	준설(박지) 및 매립, 기초 준설, 블록제작					
			2024	방파제 조성(남측, 북측), 상부 구조물 설치					
			2025	부대시설					준공
29	충청지역 기반 지방은행 설립	충청지역 기반 지방은행 설립	2022	-	-	출자자모집 활동 전개	출자자모집 활동 전개		
			2023	• 출자 의향 협약 • 예비인가 신청 준비	예비인가 신청	본인가 신청 준비	본인가 신청 준비		
			2024	본인가 신청	본인가 득	영업 개시 준비	지방은행 출범		
30	소상공인·자영업 신용보증 지원	충남신용보증재단 확대	2022	-	-	천안동남지점 확대 계획 수립(7월)	천안동남지점 확대 완료(10.7.)		
			2023	본점 내포 이전 대상지 선정 및 계약	본점 내포 이전 완료	-	-		
		충남도 내 고용친화적기업지원 (소상공인금융지원)	2022	-	-	-	• 사업비 확보 및 추진 계획 수립 • 도·15시군. 신보 업무 협약(12.21).		
			2023	금융지원 공고 및 홍보, 대상선정 (900억원, 3,600명, 29.7억원)	금융지원 대상선정, (900억원, 3,600명) 3.3% 이자지원 (29.7억원)	금융지원 대상선정, (600억원, 2,400명) 3.3% 이자지원 (19.8억원)	• 금융지원 대상선정, (600억원, 2,400명), 3.3% 이자 지원 (19.8억원) • 성과분석 및 만족도 조사		
			2024	3.3% 이자 예산확보 및 이자 지원 (29.7억원)	3.3% 이자 지원 (29.7억원)	• 3.3% 이자 지원 (19.8억원)	• 3.3% 이자 지원 (19.8억원) • 성과분석 및 만족도 조사		
		사업실패자에 대한 재도약 기회 제공	2023	추진계획 수립	• 정부의 새출발 기금과 연계 부실채권 소각 추진 • 금융지원 및 컨설팅 교육 실시	성과분석 및 만족도 조사			
			2024 ~ 2025	• 정부의 새출발 기금과 연계 부실채권 소각 추진 • 금융지원 및 컨설팅 교육 실시	”				
31	천안·공주·논산 부동산 조정지역 해제	조정대상지역 해제	2022	-	-	자문단 운영 해제요청 및 해제완료	-		
			2023	-	-	-	-		
			2024	-	-	-	-		
			2025	-	-	-	-		
			2026	-	-	-	-		

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
32	전통시장 현대화 및 주차장 확충	주차환경 개선사업	2022	-	지원공고	현장평가	대상선정		
			2023	-	"	"	"		
			2024	-	"	"	"		
			2025	-	"	"	"		
		노후전선·화재알림시설 정비사업	2022	-	"	"	"	"	
			2023	-	"	"	"	"	
			2024	-	"	"	"	"	
			2025	-	"	"	"	"	
	대규모 주차장 조성	2022	-	-	-	-	지원계획 수립		
		2023	지원공고	현장평가	대상선정	"			
		2024	"	"	"	"			
		2025	"	"	"	"			
	시설현대화	2022	지원계획 수립	"	"	"	"		
		2023	"	"	"	"	"		
		2024	"	"	"	"	"		
		2025	"	"	"	"	"		
경영현대화	2022	"	"	"	서면평가	"			
	2023	"	"	"	"	"			
	2024	"	"	"	"	"			
	2025	"	"	"	"	"			
33	경제관련 해외조직 부활	경제관련 해외조직 부활	2022	-	-	해외사무소 추가설립 타당성 및 추진방향 모색을 위한 연구용역			
			2023	신규대상 지역 추가 해외분소 설치 절차 이행 (1차년도)					
			2024	신규대상 지역 추가 해외분소 설치 절차 이행 (2차년도)					
			2025	해외 분소 설치 완료 및 3개소 운영 및 관리					
			2026	-					
34	아산만 (명택~아산~천안) 순환철도 건설	아산만 순환철도	2022	-	-	사전타당성조사 연구용역비 확보 및 착수	-		
			2023	사전타당성조사 연구용역 시행 및 관계기관 협의					
			2024	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의					
			2025	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시					
			2026	국토부 사전타당성조사 추진					
35	천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	천안 종축장 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	2022	사업계획 수립추진	좌동	사업계획 수립완료	연계용역 등 추진		
			2023	사업계획 수립추진 (계속)	좌동	좌동	좌동		

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고			
35	천안(중축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	천안 중축장 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	2024	연계용역 등 추진 (계속)	좌동	좌동	좌동				
			2025	산업단지 계획수립·신청	좌동	좌동	좌동				
36	한강수계의 충남 서북부권 용수이용 협력	아산호 물 이용	2022	-	-	아산호 남는 물 발생 여부 조사					
			2023	입주업종에 따른 물 공급량 조사							
			2024	물확보 관련 관계기관 등 협의(환경부, 농림부, K-water, 한국농어촌 공사 등)							
			2025	산업단지 계획 수립에 맞춘 물 공급대책 수립							
			2026	산업단지 용수공급 계획 반영(산업단지계획 승인시)							
37	천안역사 증·개축	천안역사 증·개축	2022	-	-	기본설계 추진					
			2023	실시설계 완료 및 착공							
			2024	공사 추진							
			2025	공사 추진							
			2026	공사 완료							
38	천안역세권 개발	역세권 도시재생	2022	-	도시재생어울림센터 개관식	-	혁신지구 착공식				
			2023	복합캠퍼스 타운 및 지구대 준공							
			2024	복합환승센터 준공							
			2025	공사추진							
			2026	주상복합 준공 등 사업완료							
		역전지구 도시개발		2022	타당성조사	-	-	-			
				2023	재정 투자심사 및 법인 설립			구역지정 및 실시계획인가			
				2024	보상추진						
				2025 ~ 2027	공사추진						
				2028	사업완료						
39	아산 북부권 10만 도시 조성	관련시 및 기관 정책협의	2022	-	-	-	아산시, 공공기관 정책협의 및 예산확보				
			2023	조사용역 발주	용역착수 (보고회 개최)	입지 및 공적규제 검토	후보지(안) 확정				
			2024	타당성 조사용역 (계속) 추진방향 설정	전문가 및 관련기관 의견수렴	다수의 후보지 확정	도시규모 시행방식 등 추진방향 검토 및 설정	-			
			2025	시행자 확정 행정절차 이행	공공기관 및 민간기업 시행예정자 유지활동 전개	첫 사업 시행자 및 예정지 확정	협약식 (도, 시행예정자)	-			
			2026	구역지정 및 개발계획 수립	구역지정 및 개발계획 착수	아산시 관련기관 협의	도 관련기관 협의	위원회 심의 및 구역지정(개발계획) 고시			

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
40	온양·도고온천 명성 되찾기 (Bay Valley 연계)	온양·도고 온천 명성 되찾기	2022	온천도시 시범사업 추진 - 과학적 검증체계 구축		온천관련 유관기관 협의(온천협회 등) 예비 온천도시 확정 발표		
			2023	국비확보 건의 (행안부)	온천도시 선정	온천의료화 검증사업 추진		
			2024	온천의료 활성화사업 추진				
41	당진평택국제항 물류환경 개선과 대 중국수출 전진기지 육성	충장기 계획 반영	2022	당진항 기초조사용역 자문	당진항 기초조사용역 수립	민간 전문가 자문 회의 개최	당진항 민간 개발 사업 유치	
			2023	종합계획 중간 보고회 개최	종합계획 반영	기본계획 착수 보고회 개최	기본계획 수요조사 작성	
			2024	기초자료 제출	현장조사 대응	현장조사 대응	기본계획 간담회 개최	
			2025	기본계획 설명회 개최	의제사항 협의	사업비 산출	기본계획 반영	
42	충남경제자유구역청 복원과 민간상생발전위원회 설치	충남경제자유구역청 복원과 민간상생발전위원회 설치	2022	-	-	예산 확보	연구용역 실시	
			2023	연구용역 실시	연구용역 실시	• 지정 신청 • 위원회 설치		
			2024	-	-	FEZ 지정	-	
			2025	-	-	개청	-	
43	베이밸리 메가시티 건설 (수소에너지 융복합 산업벨트 조성)	수소특화단지 지정	2022	-	-	산업부 협의자료 작성	산업부 협의	
			2023	산업부 협의	공모 추진	공모 추진	공모 선정	
			2024	지정계획 수립	지정계획 수립	지정계획 수립	지정계획 수립	
			2025	단지 지정	-	-	-	
	수소기업 육성	수소기업 육성	2022	-	-	대상 기업 선정 공모	지원사업 추진	
			2023	지원사업 추진	지원사업 추진	대상 기업 선정 공모	지원사업 추진	
			2024	지원사업 추진	지원사업 추진	대상 기업 선정 공모	지원사업 추진	
			2025	지원사업 추진	지원사업 추진	대상 기업 선정 공모	지원사업 추진	
	수소발전소 구축	수소발전소 구축	2022	-	-	수소발전소 구축		
			2023	수소발전소 구축				
			2024	수소발전소 구축				
			2025	수소발전소 구축				
	페플라스틱 수소생산기지 구축	페플라스틱 수소생산기지 구축	2022	-	-	인허가 지원		
			2023	인허가 지원	설계 추진			
			2024	복합환승센터 준공	공사 추진			
			2025	공사추진				공사 준공
수소도시 조성	수소도시 조성	2022	-	-	예산편성			
		2023	마스터플랜수립					
		2024	관련 인허가 추진		공사착공			
		2025	공사추진					

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고			
44	한국 해양바이오 클러스터 조성	해양바이오 클러스터 조성	2022	-	-	산업화 지원센터 착공 및 건립추진					
			2023	산업화 지원센터 건립 추진	운영방안 마련	건립 추진					
			2024	예산 확보 및 해양바이오 클러스터 인프라 구축							
			2025	예산 확보 및 해양바이오 클러스터 인프라 구축							
			2026	예산 확보 및 해양바이오 클러스터 인프라 구축							
45	백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성	백제문화 복합단지 등 조성	2022	-	-	기본구상 수립					
			2023	기본 구상 수립 완료(3분기), 2024년 국비 확보							
			2024	공공부분 사업 및 민자 유치 추진							
			2025	공공부분 사업 및 민자 유치 추진							
			2026	착공							
		백제고도 지역 한옥 건립 확대		2022	한옥 건립 지원사업 공고	사업 추진	사업 추진	사업 추진, 지원확대 방안 협의			
				2023	MOU 체결, 한옥 건립 지원사업 공고	사업 추진	사업 추진, 증액 사업비 확보				
				2024	한옥 건립 지원사업 공고	사업추진(한옥 건립비 확대 지원)					
				2025	한옥 건립 지원사업 공고	사업추진(한옥 건립비 확대 지원)					
				2026	한옥 건립 지원사업 공고	사업추진(한옥 건립비 확대 지원)					
46	자연치유센터 유치	자연치유센터 유치	2022	-	-	예정지 조사	기본구상 용역비 편성				
			2023	기본구상용역 발주	기본구상용역 착수보고	기본구상용역 중간보고	기본구상용역 준공				
			2024	실시설계 및 발주	공사착공	공사중	공사중				
			2025	준공	시범운영	시범운영	시범운영				
			2026	운영계획수립	운영	운영	운영 및 결산				
47	청양 일반산업단지 조성	청양 일반산업단지 조성	2022	산업단지 지정계획 반영 요청	산업단지 지정계획 반영	승인 신청서 준비	산업단지계획 승인 신청				
			2023	관계기관 협의				산업단지계획 심의위원회 심의			
			2024	산업단지 승인	PF대출 및 보상 추진		공사 착공				
			2025	공사 추진	공사 준공	-	-				
48	내포신도시 행정중심복합도시 조성	내포신도시 행정중심복합도시 조성	2022	-	-	· 기관유치활동 · 개발예정지구 지정 제안서 작성	· 기관유치활동 · 대정부 건의 · 개발예정지구 지정 제안서 작성				
			2023	· (이전기관 확정시) 공공기관 이전지원계획 및 지역발전계획 수립 충남혁신도시 개발예정지구 지정 · (미 확정시) 대정부 건의 지속 등							
			2024	· 이전기관 사육신축 및 임대청사 등 이전계획 수립 · 정주여건 개선방안계획 수립 · 충남혁신도시 개발계획 및 실시계획 수립							
			2025	혁신도시 개발사업 추진(이전기관 사육 기반조성 등)							
			2026	혁신도시 개발사업 추진(이전기관 사육 기반조성 등)							

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고		
49	국방국가산업단지 조성	국방국가산업단지 조성	2022	국가산단 계획수립	좌동	산단계획 승인요청	좌동			
			2023	계속	산단계획 승인	보상착수	보상추진			
			2024	보상추진(계속)	좌동	좌동	좌동			
			2025	공사착공	좌동	좌동	계속			
50	육군사관학교 이전	육군사관학교 이전	2022	-	-	범도민육사유치 추진위원회 구성	국회토론회 개최			
			2023	공공기관 이전추진단 업무인계	이전 타당성 조사 용역		육사 이전 확정			
			2024	육사 이전 기본계획 수립						
			2025	토지 매입						
51	국방부 이전	국방부 이전	2022	-	-	대정부 건의 활동 추진 및 이전 당위성 및 유치전략 연구용역	-			
			2023	공공기관 이전 추진단 업무인계 및 범도민 추진위 內 국방부 이전 분과 구성	전방위 유치활동 전개					
			2024	이전 타당성 조사 용역						이전 확정
			2025	기본계획 수립 및 공사 착공						
52	금산인삼약초산업진흥원 국립 승격	금산인삼약초산업진흥원 국립 승격	2022	-	-	농식품부 건의 및 협의	-			
			2023	금산인삼약초산업진흥원 국립 승격 연구용역						
			2024	-	-	공청회 등 개최	-			
			2025	-	인삼산업법 개정 등	-	-			
			2026	-	-	승격	-			
53	공동주택 안전관리 센터 설립	공동주택 안전관리센터 설립	2022	-	-	설립방안 전략과제 연구	타당성 분석 등 연구용역			
			2023	연구용역수행	기본계획수립	설립 준비단 운영	제도마련			
			2024	설립준비	센터설립	센터운영	만족도조사			
54	글로벌 인재 육성을 위한 교육국제화특구 지원	교육국제화특구 지정 추진	2022	-	-	참여시군 모집, 추진 전담조직 구성	공청회 개최, 지정 신청서 제출, 교육부 평가심사 대응 ※ 교육부 최종 선정 (예정)			
55	온라인교육플랫폼 '드림투게더' 운영	온라인 교육플랫폼 '드림투게더' 운영	2022	-	-	도-교육청 실무협의	운영사례 벤치마킹, 업무협의, 기본계획수립			
			2023	사회보장제도 신설 협의, 조례제정 등 운영 근거 마련		교육콘텐츠 제공 운영 업체 선정	시범운영			
			2024	운영	운영	운영	운영			

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고		
56	중·고교생 인터넷 수강료 지원	중·고교생 인터넷 수강료 지원	2022	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • 시군 및 교육청 실무협의 • 기본계획 수립 			
			2023	<ul style="list-style-type: none"> • 보건복지부 사회보장제도 신설협의 • 콘텐츠 공동 이용 협약 체결 • 홈페이지 연계 구축 	<ul style="list-style-type: none"> • 조례제정 등 지원근거 마련 • 단체 수강권 구매 계약 	홍보 및 지원신청접수	수강료 지원			
			2024	수강료 지원						
			2025	수강료 지원						
			2026	수강료 지원						
57	자녀교육비 지원	자녀교육비 지원	2022	-	-	시군 및 교육청 실무협의	실무협의 및 기본계획 수립			
			2023	보건복지부 사회, 보장제도 신설협의, 조례제정 등 지원 근거 마련	지원자격 및 신청방법 등 집중홍보	자녀교육비 지원				
			2024	자녀교육비 지원						
			2025	자녀교육비 지원						
			2026	자녀교육비 지원						
58	대학생 학자금 대출이자 지원	대출이자 지원	2022	-	-	사업공고·접수	합격자 선발 및 지원금 지급			
			2023	-	-	사업공고·접수	합격자 선발 및 지원금 지급			
			2024	-	-	사업공고·접수	합격자 선발 및 지원금 지급			
			2025	-	-	사업공고·접수	합격자 선발 및 지원금 지급			
			2026	-	-	사업공고·접수	합격자 선발 및 지원금 지급			
59	공공형 축산 스마트팜 인큐베이터	창업 후계능 육성	2022	-	-	교육계획 수립	교육계획 수립			
			2023	교육생 모집	교육 추진	교육 추진	교육성과 분석			
			2024	교육생 모집	교육 추진	교육 추진	교육성과 분석			
			2025	교육생 모집	교육 추진	교육 추진	교육성과 분석			
			2026	교육생 모집	교육 추진	교육 추진	교육성과 분석			
	교육관 건립	2022	-	-	계획 수립 예산 편성	세부계획 수립				
		2023	예산 확보 기본 설계	실시 설계	착공	착공				
		2024	교육시설 운영	-	-	-				
		2025	-	-	-	-				
		2026	-	-	-	-				
		교육전담인력 확보	2022	-	-	-	-			
2023	-		-	-	1인(인력확충)	-				

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
59	공공형 축산 스마트팜 인큐베이터	교육전문인력 확보	2024	-	-	1인(인력확충)	-		
			2025	-	-	-	-		
			2026	-	-	-	-		
60	충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성	축산단지 조성	2022	-	-	계획수립	연구용역(사전 절차)		
			2023	연구용역	연구용역	연구용역	연구용역 홍보영상제작		
			2024	설명 공청회 환경영향평가					
			2025	간척지활용 사업구역 지정	사업시행	사업시행	사업시행		
			2026	사업시행	사업시행 준공	-	-		
61	청년 맞춤형 스마트팜 지원 및 원예작물복합단지 조성	임대형 스마트팜 단지 조성	2022	대상자 선정 및	-	공모사업 신청	사업완료 및 정산		
			2026	사업시행					
		맞춤형 스마트팜 보급	2022	대상자 선정 및	-	-	사업완료 및 정산		
			2026	사업시행					
		스마트팜 온실 신·개축지원	2022	-	-	공모사업 신청	공모 선정 및 사업 추진		
			2026	-					
		스마트농업 복합단지 조성 (1개소/논산/균특)	2022	-	-	기본계획 수립	실시설계 및 착공		
2023~2026	식포, 실증포, 실습교육장 등 복합단지 조성								
스마트팜 콤플렉스 지원센터 조성 (1개소/부여/균특)	2022	-	-	사업부지 매입	실시설계 및 착공				
	2023~2026	스마트팜 교육시설, 체험장, 창업존 등 지원센터 조성							
청년농업인 단계별 영농 정착 지원 확대	청년농업인 단계별 영농정착 지원 확대 • 농지임대료 지원 • 교육훈련비 지원 • 정책 홍보물 제작	2022	청년후계농 선발 지원	청년농업인 육성 TF 구성 운영	청년농업인 육성 종합계획 수립	청년농업인 미래포럼 개최			
		2023	청년농업인 지원사업 추진	농창업 유치 및 홍보전략 수립	정책 패키지 제작 전국대상 유치 홍보	사업 성과평가, 개선방안 마련			
		2024	청년농업인 지원사업 추진	전국 대상 도내 농창업 유치 홍보	영농정착 지원, 선도농업인 육성	사업 성과평가, 개선방안 마련			
		2025	청년농업인 지원사업 추진	전국 대상 도내 농창업 유치 홍보	영농정착 지원, 선도농업인 육성	정책 성과평가, 개선방안 마련			
62	충남형 스마트팜 청년 창업 보육 지원	스마트팜 전문교육 운영 (도)	2022	-	-	교육장건립을 위한 행정절차	• 교육운영계획수립 • 정예전문 지도사 교육 추진 : 22명		
			2023	교육장 건립 및 스마트팜 교육운영(1회 24명)					
			2024	스마트팜 교육운영(1회 24명)					
			2025	스마트팜 교육운영(1회 24명)					
			2026	스마트팜 교육운영(1회 24명)					
	충남형 스마트팜 사관학교 체계구축 (시군)	스마트팜 사관학교 체계구축 (시군)	2022	-	-	예산계상	예산확보 및 배정계획 수립		
			2023	실습교육장 건립(8개소) 및 스마트팜 교육(창업+확대)운영(2회 180명)					
			2024	실습교육장 건립(7개소) 및 스마트팜 교육(창업+확대)운영(2회 180명)					
			2025	스마트팜 교육(창업+확대)운영(2회 180명)					
			2026	스마트팜 교육(창업+확대)운영(2회 180명)					

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
63	김산업 진흥구역 지정	김산업 진흥구역 지정	2022	-	해수부 용역 대응		진흥구역 지정 용역 발주		
			2023	진흥구역 지정 및 공모사업 신청(대응)					
			2024	김산업 진흥구역 지정	김산업 진흥구역 육성 계획수립				
			2025	김산업 진흥구역 육성 사업 추진					
			2026	김산업 진흥구역 육성 사업 추진					
64	충남형 ‘탄소 중립화 모델’ 수산식품 클러스터 조성	에타 조사 대상사업 신청	2022	-	-	-	에타 조사 대상 사업 신청		
		에타 조사 대응-통과	2023	에타 조사 대상사업 선정 및 대응-통과(에타 대응 용역 추진)					
		기본-실시설계, 클러스터 조성 공사	2024	예산편성	클러스터 조성 기본-실시설계 추진		공사 착공		
		클러스터 조성 공사	2025	기반조성, 건축, 시설 등 공사 추진					
		클러스터 조성 공사	2026	건축, 시설 등 공사 추진				공사 준공, 입주기업 모집	
		시험가동 및 운영	2027	시험가동 및 권역 공공급식센터, 수출-창업 R&D 지원센터 등 본격 운영					
65	간척지의 첨단양식단지 조성	연구구역	2022	-	-	-	당진시 보조금 교부		
		연구구역 및 파일럿 사업	2023	용역 수행 및 파일럿 사업(순환여과식 양식장 조성 공사)					
		공모신청 및 선정	2024	공모 준비	공모사업신청	공모사업선정	기본-실시계획 용역		
		첨단양식장 조성 공사	2025	기본-실시계획	공사착공	기반조성, 건축, 시설 등 공사	-		
		첨단양식장 준공 및 운영	2026	기반조성, 건축, 시설 등 공사			준공, 입주기업 모집, 운영		
66	지역생산 수산물 학교급식 제공 확대	지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화 지원	2022	공동구매 업체 및 품목 선정	차액 지원사업 등 추진		지원 및 정산		
			2023	공동구매 업체 및 품목 선정	차액 지원사업 등 추진		지원 및 정산		
			2024	공동구매 업체 및 품목 선정	차액 지원사업 등 추진		지원 및 정산		
			2025	공동구매 업체 및 품목 선정	차액 지원사업 등 추진		지원 및 정산		
			2026	공동구매 업체 및 품목 선정	차액 지원사업 등 추진	지원 및 정산	-		
	수산물 산지위판장 현대화 지원	2022	사업자 확정 및 교부결정	사업 추진	사업추진 및 차년도 사업 공모	준공 및 정산			
		2023	사업자 확정 및 교부결정	사업 추진	사업추진 및 차년도 사업 공모	준공 및 정산			
		2024	사업자 확정 및 교부결정	사업 추진	사업추진 및 차년도 사업 공모	준공 및 정산			
		2025	사업자 확정 및 교부결정	사업 추진	사업추진 및 차년도 사업 공모	준공 및 정산			
		2026	사업자 확정 및 교부결정	사업 추진	사업추진 및 차년도 사업 공모	준공 및 정산			

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
71	충남형 세대통합형 리브투게더 추진 (농촌형)	리브투게더 (농촌형)	2022	-	-	세부추진계획 및 가이드라인 수립	대상시군 선정	
			2023	시군사업 착수	차년도 사업지 선정	분기별 추진현황 점검 및 농촌공간 TF팀 지속 운영		
			2024	-	-	-	-	
			2025	-	-	-	-	
72	고령은퇴 농업인 청년제 도입	고령은퇴 농업인 연금지원	2022	-	-	계획수립, 관계기관 협의	시군 농업인단체 등 협의	
			2023	사회보장 신설 협의	추경예산 편성	고령은퇴 농업인 연금 신청접수	고령은퇴 농업인 연금지원	
			2024	예산교부 신청접수	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원 만족도 조사	
			2025	예산교부 신청접수	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원 만족도 조사	
			2026	예산교부 신청접수	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원 만족도 조사	
73	읍면 소재지 생활 SOC 기능 확충으로 복합거점화	농촌중심지 활성화	2022	2지구				
			2023	2지구				
			2024	1지구				
			2025	1지구				
			2026	1지구				
74	읍면 소재지 생활 SOC 기능 확충으로 복합거점화	기초생활 거점조성	2022	10지구				
			2023	117지구				
			2024	9지구				
			2025	9지구				
			2026	9지구				
75	농수산물 재해보험가입 확대	<ul style="list-style-type: none"> 농작물재해보험 가족재해보험 양식수산물 재해보험 	2022	-	-	가입홍보	예산확보	
			2023	계획수립	가입홍보, 제도 교육 및 안내		예산확보	
			2024	계획수립	가입홍보, 제도 교육 및 안내		예산확보	
			2025	계획수립	가입홍보, 제도 교육 및 안내		-	
76	원도심 빈집, 충남도가 매입해 재개발 추진	원도심 빈집 재개발	2022	-	-	실무회의	실무회의의 시범사업 보조금 교부	
			2023	보조금 교부	전년도 보조사업 정산	예산확보 및 사업대상지 선정	추진상황 점검	
			2024	보조금 교부	전년도 보조사업 정산	예산확보 및 사업대상지 선정	추진상황 점검	
			2025	보조금 교부	전년도 보조사업 정산	예산확보 및 사업대상지 선정	추진상황 점검	
			2026	보조금 교부	전년도 보조사업 정산	사업추진	추진상황 점검	

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
77	탄소중립기능 중심조직으로 산림부서육성	경제림 조성	2022	'22년 묘목수급	춘기조림	활착률 점검	추기조림	
			2023	'23년 묘목수급	"	"	"	
			2024	'24년 묘목수급	"	"	"	
			2025	'25년 묘목수급	"	"	"	
		도시숲 조성	2022	사업별 담당자 협의	'23년 공모신청	현장심사 등 사업추진	'22년 사업 완료	
			2023	"	'24년 공모신청	"	'23년 사업 완료	
			2024	"	'25년 공모신청	"	'24년 사업 완료	
			2025	"	'26년 공모신청	"	'25년 사업 완료	
78	교통약자 이동권 보장 위한 친환경 저상버스 확충 지원	저상버스 도입지원	2022	국비교부신청	국비교부결정	2023 수요조사	저상버스도입(44대)	
			2023	국비교부신청	국비교부결정	2024 수요조사	저상버스도입(56대)	
			2024	국비교부신청	국비교부결정	2025 수요조사	저상버스도입(64대)	
			2025	국비교부신청	국비교부결정	2026 수요조사	저상버스도입(58대)	
			2026	국비교부신청	국비교부결정	2027 수요조사	저상버스도입(74대)	
79	어르신 일자리 통합지원센터 설치	어르신 일자리 통합지원센터	2022	-	-	근거조례 개정	예산확보, 위탁심의	
			2023	위·수탁 협약 체결 및 센터 설립, 노인 일자리 사업운영				
			2024	센터운영	센터운영	센터운영	센터운영	
			2025	센터운영	센터운영	센터운영	센터운영	
			2026	센터운영	센터운영	센터운영	센터운영	
80	지역간 어르신 문화교육 체험프로그램 운영	어르신 문화교류 체험프로그램	2022	-	-	문화교류 행사 기본계획 수립		
			2023	문화교류 행사 추진				
			2024	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진	
			2025	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진	
			2026	-	-	-	-	
81	중증 장애인 긴급돌봄서비스 강화	중증 장애인 긴급돌봄서비스 강화	2022	-	장애인가족지원센터 신규개소 (1개소,아산시) 상반기 만족도 조사	추경예산 확보	장애인가족지원센터 신규개소 (1개소,공주시) 하반기 만족도 조사	
			2023	예산교부 시군 수요조사 서비스 제공	상반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	장애인가족지원센터 신규개소 목표 서비스 제공	하반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	
			2024	예산교부 시군 수요조사 서비스 제공	상반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	장애인가족지원센터 신규개소 목표 서비스 제공	하반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	
			2025	예산교부 시군 수요조사 서비스 제공	상반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	장애인가족지원센터 신규개소 목표 서비스 제공	하반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	
			2026	예산교부 시군 수요조사 서비스 제공	상반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	장애인가족지원센터 신규개소 목표 서비스 제공	하반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	

연번	계약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
82	전동보장구 사용 장애인 보험료 지원	전동보장구 사용 장애인 보험료 지원	2022	-	-	사회보장제도 신설 협의 요청	지원계획 수립		
			2023	예산교부 보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원 만족도 조사		
			2024	예산교부 보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원 만족도 조사		
			2025	예산교부 보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원 만족도 조사		
			2026	예산교부 보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원 만족도 조사		
83	충남도 학대 피해장애인 쉼터 설치	피해장애인 쉼터 설치	2022	-	보건복지부 쉼터설치 국비신청	국비확보 협의	국비확보 협의		
			2023	보건복지부 쉼터 설치 국비신청	공유재산심의 아파트매입	쉼터 리모델링 민간위탁업자 선정	운영계획 수립		
			2024	피해장애인쉼터 운영	피해장애인쉼터 운영	피해장애인쉼터 운영	피해장애인쉼터 운영		
			2025	피해장애인쉼터 운영	피해장애인쉼터 운영	피해장애인쉼터 운영	피해장애인쉼터 운영		
			2026	피해장애인쉼터 운영	피해장애인쉼터 운영	피해장애인쉼터 운영	피해장애인쉼터 운영		
84	지역 장애인 보건의료센터 지정 운영	지역장애인 보건의료센터 지정 운영	2022	-	-	공모신청	직원채용 및 개보수 센터 개소		
			2023	운영	운영	운영	운영		
			2024	운영	운영	운영	운영		
			2025	운영	재지정 평가	재지정 및 운영	운영		
			2026	운영	운영	운영	운영		
85	사회복지시설 종사자 처우 개선	사회복지시설 종사자 적정 인건비 기준 단계적 마련	2022	-	-	-	충청남도 사회복지사 등의 처우 및 지원 향상을 위한 조례 개정		
			2023	충청남도 사회복지사 처우개선위원회 설치 및 운영	사회복지시설 종사자 보수수준 및 근로 여건 실태조사	시설 실태 조사 결과분석	적정 인건비 기준 단계적 마련		
			2024	적정 인건비 기준 단계적 마련	사회복지종사자 인권보호 실태 조사	-	인권보호를 위한 사업 계획 수립		
			2025	인권보호관 배치 및 심리-정서 회복사업 수행	-	-	인건비 지원 및 심리정서 회복 사업 예산안 확보		
			2026	인권보호관 배치 및 심리-정서 회복사업 수행	-	-	추진실적 점검		
86	주거공간과 상업시설 연계 노인일자리 창출	노인일자리 사업 운영	2022	-					
			2023	지역별 노인일자리 욕구조사, 시장분석	노인일자리 시범사업 공모	사업단 발굴 및 운영	사업단 운영 성과분석		
			2024	노인일자리 시범사업 공모	사업단 발굴 및 운영	사업단 발굴 및 운영	사업단 운영 성과분석		
			2025	노인일자리 시범사업 공모	사업단 발굴 및 운영	사업단 발굴 및 운영	사업단 운영 성과분석		
			2026	노인일자리 시범사업 공모	사업단 발굴 및 운영	사업단 발굴 및 운영	사업단 운영 성과분석		

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
87	학교밖 등 위기 청소년 장기개발 세상소통카드 지원	학교밖 세상소통카드 지원	2022	지원계획 마련	도내 시군 센터 및 대안학교 의견 수렴	세상소통카드 지원 확대 공청회 개최(8월) 및 확대 계획 방침 수립	사업 추진 실적 점검 및 성과 보고	
			2023	사업추진계획 수립	상반기 실적점검 및 적극 수요발굴 독려	당해연도 실적 분석 및 차년도 예산 확보	사업 추진 실적 점검 및 성과 보고	
			2024	사업추진계획 수립	상반기 실적점검 및 적극 수요발굴 독려	당해연도 실적 분석 및 차년도 예산 확보	사업 추진 실적 점검 및 성과 보고	
			2025	사업추진계획 수립	상반기 실적점검 및 적극 수요발굴 독려	당해연도 실적 분석 및 차년도 예산 확보	사업 추진 실적 점검 및 성과 보고	
			2026	사업추진계획 수립	상반기 실적점검 및 적극 수요발굴 독려	당해연도 실적 분석 및 차년도 예산 확보	사업 추진 실적 점검 및 성과 보고	
88	경력단절여성 경제활동 지원	경력단절여성 경제활동 지원	2022	-	-	직업교육훈련등 사업점검/ 경력단절 예방사업 추진	충남형 직업교육훈련 개발 및 보급/ 직업교육훈련과정 접수 및 심사	
			2023	새일센터직업교육 훈련과정확정 / 새일센터미설치 시군 지원 확대(4→5시군)	충남형직업교육훈련 운영 및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발 운영 및 점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형 직업교육훈련 개발 및 보급/ 직업교육훈련과정 접수 및 심사	
			2024	새일센터직업교육 훈련과정확정/ 새일센터미설치 시군 지원 강화	충남형직업교육훈련 운영 및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발 운영 및 점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형 직업교육훈련 개발 및 보급/ 직업교육훈련과정 접수 및 심사	
			2025	새일센터직업교육 훈련과정확정/ 새일센터미설치 시군 지원 강화	충남형직업교육훈련 운영 및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발 운영 및 점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형 직업교육훈련 개발 및 보급/ 직업교육훈련과정 접수 및 심사	
			2026	새일센터직업교육 훈련과정확정/ 새일센터미설치 시군 지원 강화	충남형직업교육훈련 운영 및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발 운영 및 점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형 직업교육훈련 개발 및 보급/ 직업교육훈련과정 접수 및 심사	
89	남부권 공공산후조리원 설치(논산)	충남논산 공공산후조리원 건립	2022	-	-	• 기본(지원)계획 수립 • 투자심사	• 예산확보 및 지원계획 통보 • 공공건축 사전검토 등	
			2023	기본설계	디자인(경관, 녹색, 건축인증) 등 행정 사항 검토	실시설계	공사착공	
			2024	공사추진	공사추진	공사추진	공사추진	
			2025	공사추진	준공(시범운영)	-	-	
			2026	-	-	-	-	
90	분만취약지역 산부인과 지원	분만취약지역 산부인과 추가 지원	2022	-	-	사업계획승인 (보건복지부)	지원계획 수립 (1개소 추가)	
			2023	분만취약지역 산부인과 운영비 지원	운영(분만 외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	
			2024	분만취약지역 산부인과 운영비 지원	운영(분만 외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	
			2025	분만취약지역 산부인과 운영비 지원	운영(분만 외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	
			2026	분만취약지역 산부인과 운영비 지원	운영(분만 외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
91	보육료 합리적 조정	표준보육비용 및 유아반교사인건비 지원	2022	-	-	-	추진계획 수립	
			2023	도 보육정책 위원회 의결	시군집행 점검	실 집행액 파악 시군별 예산조정	차기년도 예산확보	
			2024	도 보육정책 위원회 의결	시군집행 점검	실 집행액 파악 시군별 예산조정	차기년도 예산확보	
			2025	도 보육정책 위원회 의결	시군집행 점검	실 집행액 파악 시군별 예산조정	차기년도 예산확보	
			2026	도 보육정책 위원회 의결	시군집행 점검	실 집행액 파악 시군별 예산조정	차기년도 예산확보	
92	워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립	워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립	2022	-	-	돌봄체계 구축용역 완료	관련기관 실무협의	
			2023	세부실행 계획 수립	세부실행 계획 수립	예산확보	통합지원단 설치 준비	
			2024	통합지원단 설치	통합지원단 운영	통합지원단 운영	통합지원단 운영	
			2025	통합정보 시스템 설치	통합정보 시스템 운영	통합정보 시스템 운영	통합정보 시스템 운영	
			2026	초등돌봄체계 확립 완성				
93	아동보호전문 기관 설치	아동보호전문기관 추가설치(2개소) - ('24년도 1개소, '26년도 1개소)	2022	-	-	-	-	
			2023	확충계획 수립	사업계획 보건복지부 제출	• 수탁법인 선정 • 국비 확보	건물매입(임차) 계획	
			2024	리모델링등 개소준비	1개 기관 개소	-	-	
			2025	확충계획 수립	사업계획 보건복지부 제출	• 수탁법인 선정 • 국비 확보	건물매입(임차) 계획	
			2026	리모델링등 개소준비	1개 기관 개소	-	-	
94	국립경찰병원 분원 설립	국립경찰병원 분원 설립	2022	-	-	후보자 공모에 따른 신청 및 선정 대응, 입지 확정	-	
			2023	예비타당성 조사 면제 또는 대상사업 선정 대응 등				
			2024	예비 타당성 조사 대응(자체 용역 추진 등)				
			2025	실시설계~				
95	4대 의료원 기능 특화	어린이병원 단계별 추진	2023	소아과전문의 채용 공고	의료진 소아진료 전문교육	소아청소년과 진료개시	-	
			2024	-	의료진(의사, 간호사) 역량강화교육	소아청소년과 협력진료 체계 구축	-	
	노인질환 집중진료센터 설치	2023	-	-	-	가능보강사업비 신청	2024년 가능보강 사업시설비 확보	
		2024	노인집중진료센터 리모델링 공사	-	-	-	노인집중진료센터 설치·운영	
		2025	-	-	-	-	-	
	심뇌혈관질환센터	2023	심뇌혈관질환센터 의료협력 MOU체결	심뇌혈관 진료실 설치완료	심뇌혈관 진료실 운영	심뇌혈관 진료실 운영	-	
		2024	-	-	-	-	심뇌혈관질환센터 착공	
		2025	-	-	-	-	심뇌혈관질환센터 완공	
산부인과 특화 (긴급분만실 설치)	2023	-	-	-	가능보강사업비 신청	가능보강사업비 확보		
	2024	기본설계	실시설계완료	공사착공	공사완료	공사완료		

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
96	서남부권 응급의료체계 강화	취약지역 응급의료기관 기능보강	2022	-	-	취약지역 응급의료기관(47개소) 수준평가 및 예산지원 반영		
			2022 ~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> '24년까지 서남부권 응급의료기관 「보령」 거점 센터급 육성 육성 매년 평가결과에 따른 취약지 응급의료기관 운영지원 및 사업 수시점검 				
		원격협진망 구축 (거점병원+취약지병원)	2022	-	-	원격협진망 사업지침 변경 건의		
			2023 ~ 2026	거점병원(단국대병원등)과 원격협진 MOU 추진(보령, 부여, 청양, 서천)				
		닥터헬기 등 이송능력 제고	2022 ~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> 매년 닥터헬기 운영 지원 및 인계점 확충 민간구급차 전원 지원사업 추진 				
2024	소방헬기 추가도입으로 응급환자 야간 이송체계 강화							
97	중부권 거점 재활전문병원 추진	재활전문병원건립	2022	-	-	지방재정투자 재심사	<ul style="list-style-type: none"> 설계적정성 검토 관급자제 구입 	
			2023	계약 및 착공	공사	공사	공사	
			2024	공사	공사	공사	<ul style="list-style-type: none"> 공사 공유재산심의 	
			2025	<ul style="list-style-type: none"> 공사 직원채용 	<ul style="list-style-type: none"> 공사 장비구입 	시범운영	개소 및 운영	
			2026	운영	운영	운영	운영	
98	국립치의학연구원 유치	국립치의학연구원 유치	2022	-	유관기관 실무회의	법률개정 건의	유관기관 MOU 체결	
			2023	유치추진위원회 구성	유치추진위원회 운영	유치추진위원회 운영	유치추진위원회 운영	
			2024	유치추진	유치추진	공모선정	보건복지부 공사진행	
			2025	보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	
			2026	유치추진	유치추진	공모선정	대학 공사진행	
99	지역의대 설립 유치 및 대학병원설치	의대 유치 및 대학병원설치	2022	도민 설문조사	유관기관 실무회의	법률개정 건의	공주대 협의	
			2023	유치추진위원회 구성	유치추진위원회 운영	유치추진위원회 운영	유치추진위원회 운영	
			2024	유치추진	유치추진	공모선정	대학 공사진행	
			2025	대학 공사진행	대학 공사진행	대학 공사진행	대학 공사진행	
			2026	유치추진	유치추진	공모선정	대학 공사진행	
100	권역 감염병 전문병원 구축	권역 감염병 전문병원 구축	2022	-	-	중간설계	<ul style="list-style-type: none"> 중간설계적정성 검토 각종인허가신청 	
			2023	실시설계	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계 적정성 검토 총사업비 조정 	공사업체 공모	공사착공	
			2024	공사진행	공사진행	공사진행	공사진행	
			2025	공사진행	공사진행	공사진행	공사진행	
			2026	준공 및 개원	-	-	-	
101	도서지역의 응급의료체계 강화	유인도서거점 착륙장 기능보강	2022	-	-	유인도서 일제조사	설치우선 순위검토	
			2023 ~ 2026	우선순위 별 국비지원 신청, 도비 지원검토	헬기착륙장 기능보강			
		응급의료 전용헬기 및 구급차 운영지원	2022 ~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> 응급의료 전용헬기 및 구급차 이송체계 운영 지원 응급의료 취약지 헬기 착륙장 건설 및 인계점 관리 				
102	농어촌 의료서비스 개선 지원	금산보건소 이전 지원	2022	-	공모신청	보건복지부 평가	공모 선정 예산 확보	
			2023	설계준비	기본설계	시설설계심의	실시설계	
			2024	인허가	착공준비	착공	-	
			2025	-	-	-	완공	

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
103	재난관리자원 통합관리센터 운영	통합관리센터 구축	2022	구축(운영방안) 연구용역 착수	구축(운영방안) 연구용역 진행	연구용역 준공 및 설치계획 수립	위탁사업자 선정, 물자확보 및 사업착수	
			2023	운영(재난자원 현장 지원 등)				
			2024	"				
			2025	"				
104	재해위험지역 정비	재해위험지역 정비	2022	• 재해예방사업 조기추진단 운영		• 재해예방사업 이월방지 추진단 운영		
			2023	• 상반기 재해위험지역 정비사업 추진실태 점검(수시)		• 하반기 재해위험지역 정비 사업 추진실태 점검(수시)		
			2024	- 지방비 확보, 사업발주 및 연내 집행 가능 여부 등 추진 상황 점검		- 부진지구 대책회의·현장 점검 및 이월최소화 대책 추진		
			2025					
105	지방하천 정비 국가지원 확대	국가하천 승격 추진	2022	국가하천 승격 건의(1월)	국가하천 승격 논리 개발(도)	국가하천 승격 건의(8월)	승격 대상지 반영 (12월)	
			2023	승격(안) 마련	관계기관 협의 (6월)	-	국가수자원관리 위원회(12월)	
			2024	국가하천 승격	-	-	-	
			2025	-	-	-	-	
	지방하천 배수영향구간 국가시행	국가하천 배수영향구간 지방하천 국가시행	2022	선도사업 선정 (1월)	배수영향구간 반영 건의(5월)	관계기관 협의 (8월)	국가계획 확정 (12월)	
			2023	선도사업 공사 추진 (계속)	-	-	-	
			2024	-	-	-	-	
	국가지원 지방하천 도입	국가지원 지방하천 도입	2022	-	법률개정 건의	국회 방문 건의(8월)	법률 개정안 발의(12월)	
			2023	-	국가지원 지방하천 수요조사(6월)	-	국가지원 지방하천 선정(12월)	
			2024	-	-	-	-	
2025			-	-	-	-		
지역맞춤형 통합하천사업	지역맞춤형 통합하천사업	2022	-	-	통합하천 수요조사(9월)	사업대상지 선정(12월)		
		2023	기본조사설계	예비타당성 조사	-	-		
		2024	실시설계	-	-	관계기관 협의		
106	자치경찰 위원회 기능 실질화	자치경찰권 강화	2022	-	-	제도개선 건의안 마련	정부-국회 건의	
			2023 ~ 2026	정부-국회 법령 제 개정 적극 대응(이원화 도입)				
	협조체계 구축	협조체계 구축	2022	-	-	협조체계 구축안 마련	협조체계 구축	
			2023 ~ 2026	협조체계 구축 및 활성화				
107	해미국제성지 세계명소화	해미국제성지 세계명소화	2022	-	-	기본계획 수립 용역 추진		
			2023	-	-	기본계획 수립용역 완료	-	
			2024	K-순례길 등 명소화 추진				
			2025	K-순례길 등 명소화 추진				
			2026	K-순례길 등 명소화 추진				
108	안면도 국제꽃박람회 재추진	안면도 국제꽃박람회 재추진	2022	-	-	연구용역 예산확보	용역착수	
			2023	AIPH 한국 위원회 협약	국제행사 추진분위기 조성	AIPH공인 신청서 제출 (농식품부)	국제행사 신청서제출 (농식품부)	
			2024	국제행사 유치 대응	국제행사 유치 대응	• 기재부 행사 승인 • AIPH 공인	조직위원회 출범	

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
108	안면도 국제꽃박람회 재추진	안면도 국제꽃박람회 재추진	2025	행사 준비('26.4월~)				
			2026	-	꽃박람회 개최	-	-	
109	안면도 관광지 개발	안면도 관광지 개발사업	2022	-	사업협약체결	토지매매계약	• 조성계획 변경 • 건축인허가 추진 (3, 4지구)	
			2023	• 사업시행허가 • 공사착공(3, 4지구)	공사 공정관리 (3, 4지구)	나라키움연수원 건립 준공	공사 추진 (3,4지구)	
			2024	투자유치추진(1, 2지구) 및 공사 추진(3, 4지구)				
			2025	투자유치추진(1, 2지구) 및 공사 추진(3, 4지구)				
			2026	투자유치추진(1, 2지구) 및 공사 추진(3, 4지구)				
110	금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	2022	-	-	정부예산 확보	-	
			2023	실시설계 용역 착수	공사업체 입찰	사업별 공사 착공	연차별 국비 확보	
			2024	공사 시행	-	-	-	
			2025	-	-	사업준공	-	
			2026	-	-	-	-	
111	의병기념관 건립	충남의병기념관 건립	2022	-	-	기본구상계획 수립 및 유물조사	-	
			2023	기본계획(건축, 운영) 수립 및 타당성 연구조사 실시				
			2024	문체부 사전평가	행안부 지방재정 투자심사			
			2025	공유재산 관리계획 수립	설계공모 및 실시설계			
			2026	착공	-	-	-	
112	충남문화관광공사 설립	충남문화관광공사 설립	2022	-	-	-	설립자문단 구성 및 회의 개최	
			2023	공사 운영방향 정립 및 수익사업 발굴 연구용역, 행안부 사전협의, 공사 설립 타당성 검토				
			2024	행안부 설립협의(공사설립심의 위원회 심의 등), 조례제정, 공사설립(정관 제정, 임원공모, 설립등기 등)				
			2025	-	-	-	-	
113	칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발	칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발	2022	-	-	-	협약체 구성	
			2023	기본계획 수립 협의				기본 계획 수립 완료 및 예산 확보
			2024	행정절차 및 지방재정투자심사				
			2025	착공	-	-	-	
114	충남 문화·예술 서울 전시장 운영	충남 문화·예술 서울 전시장 운영	2022	운영 계획 수립	전시장 임대차 계약	전시장 리모델링	전시장 개관전 추진	
			2023	기획전운영(1회)	대관전운영(5회)	대관전운영(5회)	기획전운영(1회)	
			2024	기획전운영(1회)	대관전운영(5회)	대관전운영(5회)	기획전운영(1회)	
			2025	기획전운영(1회)	대관전운영(5회)	대관전운영(5회)	기획전운영(1회)	
115	휴양지에서 일하는 워케이션 충남 구축	워케이션 충남 추진	2022	-	-	전문가, 기업 초청 간담회	포럼·설명회 워케이션 프로그램 마련	
			2023	시범사업 추진 (참여기업 모집, 업무협약 등)	공유 오피스 등 인프라 조성	'워케이션 충남' 프로그램 확충 및 플랫폼 홍보		
			2024 ~	'워케이션 충남' 시군 범위 확대 사업 추진				

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
116	충남도립 예술의전당 신축	충남 예술의전당 건립	2022	행정안전부 타당성조사					
			2023	행정안전부 투자심사			설계공모		
			2024	실시설계					
			2025	실시설계	착공 및 건설				
117	대학로 조성	대학로 조성	2022	-	-	자문단구성·운영, 아이디어 발굴	청년문화예술 포럼 개최		
			2023	기본계획수립			청년 문화예술 활성화		
			2024	거점공간 조성 및 청년문화예술 활성화					
			2025	소규모 공간 조성 및 청년문화예술 활성화					
			2026	거점 소규모 공간 운영 및 청년문화예술 활성화					
118	e-스포츠 메카 조성	e스포츠 상설경기장 건립	2022	-	e스포츠 상설경기장 건립 국비 지원 건의	• 상설경기장 부지 확보 • 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역	-		
			2023	-	지방재정 투자심사	공공건축 심의	공유재산 관리계획 승인		
			건축설계 공모 및 실시설계						
			2024	공사 착공 및 공사 추진					
			2025	• 공사 준공 • 안전검사, 시범운영	경기장 개장	-	-		
		e스포츠 생태계 활성화	2022	-	-	(도지사배 청소년) e스포츠 대회 개최	-		
			-	-	-	(청소년 진로) 진로체험 교육	-		
			2023	-	(대통령배 아마추어) 충남 예선	(충남 청소년) e스포츠 대회 개최	(전국 청소년) e스포츠 대회 개최		
				(충남 대학) e스포츠 리그(1)	(충남 대학) e스포츠 리그(2)	(충남 대학) e스포츠 리그(3)	(전국 대학) e스포츠 대회		
				-	(충남 직장인) e스포츠 대회	-	(전국 대학) e스포츠 대회		
	2024	-	(인력양성) e스포츠 전문교육	(청소년 진로) 진로체험 교육	-				
		-	(대통령배 아마추어) 충남 예선	(충남 청소년) e스포츠 대회 개최	(전국 청소년) e스포츠 대회 개최				
		(충남 대학) e스포츠 리그(1)	(충남 대학) e스포츠 리그(2)	(충남 대학) e스포츠 리그(3)	(전국 대학) e스포츠 대회				
		-	(충남 직장인) e스포츠 대회(1)	(충남 직장인) e스포츠 대회(2)	(전국 직장인) e스포츠 대회				
	e스포츠 생태계 활성화	2025	-	(대통령배 아마추어) 충남 예선	• (대통령배 아마추어) 전국 결선 • (충남 청소년) e스포츠 대회 개최	(전국 청소년) e스포츠 대회 개최			
		2025	(충남 대학) e스포츠 리그(1)	(충남 대학) e스포츠 리그(2)	(충남 대학) e스포츠 리그(3)	(전국 대학) e스포츠 대회			
			-	-	-	-			

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
118	e-스포츠 메카 조성	e스포츠 생태계 활성화	2025	-	(충남 직장인) e스포츠 대회(1)	(충남 직장인) e스포츠 대회(2)	(전국 직장인) e스포츠 대회	
				-	(인력양성) e스포츠 전문교육	(청소년 진로) 진로체험 교육	-	
	스포츠 생태계 활성화	2026	-	(대통령배 아마추어) 충남 예선	• (대통령배 아마추어) 전국 결선 • (충남 청소년) e스포츠 대회 개최	(전국 청소년) e스포츠 대회 개최		
			(충남 대학) e스포츠 리그(1)	(충남 대학) e스포츠 리그(2)	(충남 대학) e스포츠 리그(3)	(전국 대학) e스포츠 대회		
			-	(충남 직장인) e스포츠 대회(1)	(충남 직장인) e스포츠 대회(2)	(전국 직장인) e스포츠 대회		
-	(인력양성) e스포츠 전문교육	(청소년 진로) 진로체험 교육	-					
119	「탁구도시」 천안, 탁구 전용체육관 건립	탁구전용체육관 건립	2022	-	-	공모신청 준비	공모신청 준비	
			2023	공모 신청	행정절차 이행	기본 및 실시 설계착수	-	
			2024	공사 착공	-	-	-	
			2025	-	공사 준공	-	-	
			2026	-	-	-	-	
120	어르신들을 위한 생활체육시설 확대	파크골프장 조성	2022	-	-	추진계획 수립	'22년 공모 사업 추진	
			2023	'23년 공모사업	사업관리	-	-	
			2024	'24년 공모사업	사업관리	-	-	
			2025	-	-	-	-	
			2026	-	-	-	-	
121	게임산업 기업 육성	디지털-게임산업 기업육성	2022	게임산업 협의체 운영	게임산업 협의체 운영	-	게임콘텐츠분야 투자네트워크 구성	
			2023	• 예비팁스형 기업 서바이벌 지원(8건) • 문화기술연구개발사업	• 게임&콘텐츠 펀드 운영(5건) • 투자-퍼블리싱 매칭지원			
			2024	• 예비팁스형 기업 서바이벌 지원(8건) • 문화기술연구개발사업	• 게임&콘텐츠 펀드 운영(5건) • 투자-퍼블리싱 매칭지원			
			2025	• 예비팁스형 기업 서바이벌 지원(16건) • 문화기술연구개발사업	• 게임&콘텐츠 펀드 운영(10건) • 투자-퍼블리싱 매칭지원			
			2026	• 예비팁스형 기업 서바이벌 지원(16건) • 문화기술연구개발사업	• 게임&콘텐츠 펀드 운영(10건) • 투자-퍼블리싱 매칭지원			
122	장항 브라운필드 생태복원 추진	장항 국가습지복원사업	2022	예타 신청 준비		예타 대상사업 신청	예타 대상사업 선정	
			2023	예타 통과 대응(기재부, KDI 등)			-	
			2024	설계 착수 추진 및 2025년 공사비 반영 건의				
			2025	설계 추진	공사 착공			
			2026	공사 계속 추진(~2029)				
123	탄소중립 도시 조성	탄소중립 도시 조성	2022	-	-	-	연구용역비 확보	
			2023	연구용역 추진				
			2024	국가 도시 지정방안에 우리 도 의견 반영, 탄소중립 도시 지정 및 국비 지원 건의				
			2025	탄소중립 도시 지정				
			2026	도시조성 사업 시행				

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고		
124	금강하구 생태복원 추진	금강하구 생태복원	2022	-	-	-	-			
			2023	금강하구 생태복원 타당성 검토						
			2024	(타당성 확인 시) 생태복원방안 상세 조사 연구(1)						
			2025	(타당성 확인 시) 생태복원방안 상세 조사 연구(2)						
125	충남남부출장소 설치 (금산, 계룡, 논산)	충청남도 남부출장소 설치	2022	-	-	사전절차 이행 및 장소확정 준비단 운영	충남 남부민원 지원센터 운영 ('22.10.~) 자치법규 개정			
			2023	남부출장소 운영 ('23. 1.~)	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영			
			2024	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영			
			2025	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영			
126	직속기관 및 출지출연기관 교육 민간 개방	공공기관 민간 개방	2022	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 교육프로그램 및 개방 가능 자원 전수조사 시험기관 선정, 민간개방 추진 	시험기관 운영			
			2023	전 기관 확대 운영	전 기관 확대 운영	전 기관 확대 운영	전 기관 확대 운영			
127	충남산림자원연구소 이전대상지 확정	충남산림자원 연구소 이전	2022	기관협의·TF팀운영 전략과제 수행		이전계획수립 및 연구용역 실시				
			2023	연구소 이전 세부 실행계획 추진(시군 공모 및 이전 대상지 확정)						
			2024	기본계획수립(행·재정적 비용추계 등 사업계획의 구체화)						
			2025	기본 및 실시설계(행정절차 이행 등)						
			2026	조성공사 추진	-	-	-	-		
128	충남북부출장소 설치 (천안·아산 관할)	충청남도 북부출장소 설치	2022	-	-	-	-			
			2023	-	-	통합청사 설치 여건 분석	통합청사 설치 타당성 연구용역			
			2024	출장소 설치장소 확정	통합청사 구축	통합청사 구축	통합청사 구축			
			2025	북부출장소 설치운영	북부출장소 운영	북부출장소 운영	북부출장소 운영			
129	지방분권제도 확립을 위한 중앙행정관한의 지방이양	화력발전 지역지원시설세 탄력세율 적용	2022	-	-	탄력세율 TF 구성 (鎭+4개시군)	지방세연구원 연구과제 부여			
			2023	지방세연구원 연구 과제 수행 관련 지속적 협의	탄력세율 적용 관련 행안부 건의	실무협의회 순회 개최를 통한 전국 이슈화	지방세법 개정안 입법 발의			
			2024	시도지사, 시장군수 공동 건의문 전달	행안부 지방세법 개정 정부안 채택	국회 방문 입법 활동	법률 개정			
			2025	-	-	-	-			
		지방교부세 비율 인상 (19.24 → 최대 25%)		2022	-	-	관계기관 동향파악 및 자료수집	관계기관 동향파악 및 자료수집		
				2023	관계기관 동향파악 및 자료수집	행정안전부 및 타 지자체 협의	행정안전부 및 타 지자체 협의	지자체 TF 구성 논의		
				2024	자치단체간 의견 조율	자치단체간 합의 도출	공동합의문 작성	관계기관 건의		
				2025	관련 법률 개정 건의	법령개정 추진	법령개정 추진	법령개정 추진		

4. 분기별 추진계획

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
129	지방분권제도 확립을 위한 중앙행정권한의 지방이양	지방자치단체 행정기구 및 정원 운영에 관한 규정 개정	2022	-	시도지사 협의(1회)	시도지사 협의(1회)	시도지사 협의(1회)		
			2023	시도지사 협의(1회)	-	행안부 등 기구정원 규정 개정안 마련	-		
			2024	기구정원규정 개정건의(1회)	-	기구정원규정 개정건의(1회)	기구정원규정 개정건의(1회)		
			2025	-	-	-	기구정원 규정 개정		
130	지방재정력 강화	현금성 복지사업 관리	2022	-	-	구조조정 대상 사업 선정 및 추진계획 마련	구조조정 내용 '23년 예산안 편성 및 의회 심의 대응·확정		
		지방재정 위기관리 제도 개선	2022	-	-	재정분석 평가지표 산출 및 지방채 관리 계획 수립	재정분석 결과보고 및 재정건전성 관리계획 수립		
131	메타버스 도청 설치	메타버스 활용 가상회의공간 구축 시범운영	2022	메타버스 가상회의 공간 구축 계획 수립	메타버스 가상회의공간 구축 완료	메타버스 가상회의공간 시범운영			
		메타버스 도청 설치	2022	-		메타버스 도청 설치 중장기계획 수립을 위한 용역 추진계획 수립	메타버스 도청 설치 중장기계획 수립을 위한 용역 발주 준비		
		2023	메타버스 도청 설치를 위한 중장기계획 수립 용역 추진		메타버스 도청 설치 준비				
		2024	단계별 각 분야 메타버스 서비스 구축						
		2025							
2026									

힘센추남
대한민국의 힘

힘센충남
대한민국의 힘





III

공약가계부

-
1. 재정운용 여건
 2. 중기지방재정계획
 3. 자원확보 방안
 4. 분야별, 목표별 투자계획


01 충남 재정 현황

1 세입구조

<문제점>


- 전체 재정규모는 증가하지만, 세입 대비 자체수입 비중이 낮고, 이전 재원이 지속적으로 증가하는 등 재정자립도가 낮은 편임
 - 2022년 충남도 본청 재정자립도는 33.6%로 전국 도평균 37.5%에 비해 낮은 편

[그림 1]
충남도 재정 자립도



- 지방자치단체가 자주적으로 용도를 정할 수 있는 일반재원의 비중이 낮고, 세출의 재량성 미약
 - 일반회계 예산규모 대비 재정 자주도는 43.8%(전국 도평균 48.2%)

[그림 2]
충남도 재정 자주도



- 자체재원 : 코로나19 기간 위축되었던 경기 전반의 회복세는 지방세 수입 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대

- 다만 물가상승, 부동산시장 침체로 세수감소 등 전체 세입여건 불투명

- 의존수입 : 국세 수입 전망에 따라 국세 규모에 연동되는 지방교부세 · 국고보조금 등 이전 수입 증가 예상

※ (국세수입 전망액, 조원) '22년 338.6 / '23년 352.9 / '24년 367.7 / '25년 383.1

〈 세입구조의 과제 〉

- 자주재원 확충을 위한 중장기 마스터플랜 마련 및 재정자립도 제고
- 안정적 세외수입 확보를 위한 노력 강화
- 지방세 신세원 발굴에 따른 보전효과 극대화
- 보통교부세율 및 지방소비세율 증가로 재정분권 실현

2 세출입구조

〈 문제점 〉

- 우크라이나 사태로 공급망 차질, 물가상승 등 국내외 경기둔화
- 법정·의무적 경비(행정운영경비, 재정보전금 등), 국고보조사업 증가 등으로 본청 자체사업 재원부족

〈 세출구조의 과제 〉

- 베이밸리 메가시티 건설 등 민선8기 공약 · 역점사업에 대한 재정투자
- 지역 내 먹거리 산업 및 R&D 산업 육성을 위한 재정지원 확대
- 지방소멸대응기금 투자로 인구감소 지역에 대한 지역균형 발전 도모
- 충남컨벤션센터 건립 및 공공기관 이전에 따른 대규모 투자 지원
- 교통 · 물류 인프라 구축 및 미래 지역경제 활성화

2

중기지방재정계획

01 개요

- (계획기간) 2023 ~ 2027년 (5개년 연동화 계획)
- (재정목표) 힘센 충남 대한민국의 힘 구현을 위한 효율적 재정운용
- (재정전망) 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 판단
- (투자계획) 분야별(12개 분야) 정책방향 및 투자계획 수립

02 주요 내용

- (대상회계) 일반회계, 특별회계, 기금
- (예산규모) 총 54조 2,759억원
 - ▶ 일반회계 총 44조 9,039억원 / * 2023년도 8조 5,264억원
 - ▶ 특별회계 총 5조 4,066억원 / * 2023년도 1조 285억원
 - ▶ 기금 총 3조 9,654억원 / * 2023년도 7,479억원
- (연평균 신장률) 일반회계 2.8% (전년도 중기 2.8%)
 - ▶ 한국은행에서 2023년 우리나라 경제 성장을 2.4%로 전망하였으며, 세수 전망 및 사업요구 현황을 고려하여 연평균 신장률을 2.8%로 전망

1 세입·세출계획


(단위 : 억원, %)

재정운용
총규모
54조 2,759억원

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
총규모	103,028	105,586	108,809	110,613	114,724	542,759	100	2.7
일반회계	85,264	87,186	89,427	91,876	95,286	449,039	82.7	2.8
특별회계	10,285	10,702	10,848	10,858	11,372	54,066	10	2.5
기금	7,479	7,698	8,534	7,879	8,065	39,654	7.3	1.9

- 계획기간(5개년) 중 총 재정규모는 54조 2,759억원으로 추계하였으며, 연평균 신장률은 2.7% 전망
 - ▶ 일반회계 44조 9,039억원(82.7%)으로 연평균 신장률2.8% 전망
 - ▶ 특별회계 5조 4,066억원(10.0%)으로 연평균 신장률2.5% 전망
 - ▶ 기 금 3조 9,654억원(7.3%)으로 연평균 신장률1.9% 전망

[그림 1]
세입·세출계획



● 회계별 규모

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
합계	10,302,797	10,302,797	10,880,862	11,061,279	11,472,356	54,275,851	100	2.7
일반회계	8,526,379	8,526,379	8,942,666	9,187,569	9,528,634	44,903,852	82.7	2.8
특별회계	1,028,530	1,028,530	1,084,808	1,085,837	1,137,227	5,406,587	10.0	2.5
도청소재도시건설	5,256	2,103	2,135	2,199	2,265	13,959	0.0	△19
균형발전	53,190	97,910	95,058	91,991	89,308	427,457	0.8	13.8
안면도관광지개발	26,591	11,002	26,767	10,902	36,667	111,929	0.2	8.4
의료급여기금	421,620	434,269	447,297	460,716	474,537	2,238,438	4.1	3.0
광역교통시설	617	654	692	733	776	3,473	0.0	5.9
학교용자부담금	54,327	50,664	52,386	54,135	55,912	267,424	0.5	0.7
특정자원지역자원시설세	15,516	14,344	14,501	14,652	15,024	74,037	0.1	△0.8
소방	451,413	459,240	445,971	450,509	462,737	2,269,869	4.2	0.6
기금	747,888	769,768	853,389	787,873	806,494	3,965,413	7.3	1.9
지역개발기금	288,863	359,450	393,536	348,697	308,425	1,698,971	3.1	1.7
통합재정안정화기금 (통합계정)	101,894	94,391	100,371	106,883	113,916	517,454	1.0	2.8

2. 중기지방재정계획

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	47,964	32,198	83,764	67,998	129,564	361,487	0.7	28.2
재해구호기금	52,972	52,972	52,972	52,972	52,972	264,860	0.5	0.0
재난관리기금	60,152	61,956	63,815	65,728	67,704	319,355	0.6	3.0
중소기업육성기금	134,471	111,782	101,547	90,404	78,327	516,531	1.0	△12.6
남북교류협력기금	5,352	5,307	5,760	6,210	6,658	29,287	0.1	5.6
농어촌진흥기금	27,110	27,110	27,110	27,110	27,110	135,548	0.2	0.0
사회복지기금	6,978	6,849	6,743	6,656	6,584	33,809	0.1	△1.4
식품진흥기금	7,297	7,303	7,309	7,315	7,321	36,544	0.1	0.1
양성평등기금	3,446	3,446	3,446	3,446	3,446	17,228	0.0	0.0
청소년육성기금	2,948	2,651	2,653	2,656	2,658	13,565	0.0	△2.6
사회적경제기금	1,770	1,780	1,790	1,800	1,811	8,951	0.0	0.6
국외소재문화재기금	2,068	0	0	0	0	2,068	0.0	△100
정의로운전환기금	4,605	2,575	2,575	0	0	9,755	0.0	△100

가. 세입 전망

1. 자원별 규모 및 구성비


(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
합계	10,302,797	10,558,557	10,880,862	11,061,279	11,472,356	54,275,851	100	2.7
자체재원	3,096,617	3,106,856	3,146,763	3,155,095	3,206,965	15,712,295	28.9	0.9
지방세수입	2,920,042	2,943,202	2,966,558	2,990,111	3,013,863	14,833,777	27.3	0.8
세외수입	176,575	163,654	180,204	164,983	67,704	878,518	1.6	2.3
이전재원	5,605,382	5,849,748	6,094,928	6,329,026	6,655,987	30,535,070	56.3	4.4
지방교부세	942,677	985,918	1,016,091	1,066,791	1,116,166	5,127,643	9.4	4.3
국고보조금	3,434,785	3,595,170	3,767,689	3,906,763	4,138,104	18,842,512	34.7	4.8
균특보조금	605,694	614,779	624,001	633,361	642,862	3,120,697	5.7	1.5
기금보조금	622,226	653,880	687,147	722,110	758,855	3,444,219	6.3	5.1
지방채	270,000	250,000	200,000	200,000	200,000	1,120,000	2.1	△7.2
보전수입 등 및 내부거래	1,330,799	1,351,953	1,439,172	1,377,158	1,409,404	6,908,486	12.7	1.4

● 계획기간(5개년) 중 총 세입규모는 **54조 2,759억원으로 추계**

- ▶ (자체재원)은 15조 7,123억원(28.9%)으로 연평균 신장률 0.9%
- ▶ (이전재원)은 30조 5,351억원(56.3%)으로 연평균 신장률 4.4%
- ▶ (지방채)는 1조 1,200억원(2.1%)으로 연평균 신장률 △7.2%
- ▶ (보전수입 등 및 내부거래)는 6조 9,085억원(12.7%)으로 연평균 신장률 1.4%

[그림 2]
세입 전망



● 세입 전망 총괄표

(단위: 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
합계	10,302,797	10,558,557	10,880,862	11,061,279	11,472,356	54,275,851	100	2.7
자체재원	3,096,617	3,106,856	3,146,763	3,155,095	3,206,965	15,712,295	28.9	0.9
지방세수입	2,920,042	2,943,202	2,966,558	2,990,111	3,013,863	14,833,777	27.3	0.8
세외수입	176,575	163,654	180,204	164,983	193,101	878,518	1.6	2.3
경상적세외수입	40,816	41,697	40,484	40,745	41,029	204,771	0.4	0.1
임시적세외수입	124,230	109,907	127,148	111,143	138,454	610,882	1.1	2.7
지방행정제재 부과금	11,529	12,051	12,572	13,095	13,617	62,864	0.1	4.2
이전재원	5,605,382	5,849,748	6,094,928	6,329,026	6,655,987	30,535,070	56.3	4.4
지방교부세	942,677	985,918	1,016,091	1,066,791	1,116,166	5,127,643	9.4	4.3
보통교부세	773,061	811,714	852,299	894,914	939,660	4,271,648	7.9	5.0
특별교부세	19,563	20,541	21,568	22,646	23,779	108,096	0.2	5.0
소방안전교부세	126,053	129,664	118,224	125,230	128,727	627,898	1.2	0.5
지방소멸대응기금	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	120,000	0.2	0.0
국고보조금	3,434,785	3,595,170	3,767,689	3,906,763	4,138,104	18,842,512	34.7	4.8

2. 중기지방재정계획

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
기금	622,226	653,880	687,147	722,110	758,855	3,444,219	6.3	5.1
지방채	270,000	250,000	200,000	200,000	200,000	1,120,000	2.1	△7.2
보전수입 등 내부거래	1,330,799	1,351,953	1,439,172	1,377,158	1,409,404	6,908,486	12.7	1.4

〈 세입구조의 과제 〉

- 지방세·세외수입 등 자체재원 : 15조 7,123억원(28.9%)
- 지방교부세·국비보조금 등 이전재원 : 30조 5,350억원(56.3%)

나. 자원배분(세출)전망

1. 총괄 : 54조 2,759억원


(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
합계	10,302,797	10,558,557	10,880,862	11,061,279	11,472,356	54,275,851	100	2.4
정책사업	8,402,440	8,569,615	8,769,089	8,938,971	9,275,886	43,956,001	81.0	2.5
행정운영경비	594,740	611,687	629,449	644,081	655,898	3,135,855	5.8	2.5
인력운영비	572,309	588,699	605,963	620,024	631,009	3,018,003	5.6	2.5
기본경비	22,431	22,988	23,487	24,057	24,890	117,852	0.2	2.6
재무활동	1,231,543	1,301,366	1,404,579	1,399,541	1,460,313	6,797,342	12.5	4.4
내부거래지출	781,806	732,811	734,993	762,532	803,311	3,815,453	7.0	0.7
보전지출	449,737	568,555	669,586	637,008	657,002	2,981,888	5.5	9.9
예비비	74,075	75,889	77,745	78,686	80,258	386,653	0.7	2.0


● 계획기간중 총 세출규모는 총 54조 2,759억원으로

- ▶ 정책사업은 43조 9,560억원(81.0%)으로 연평균 신장률 2.5%
- ▶ 행정운영경비는 3조 1,359억원(5.8%)으로 연평균 신장률 2.5%
- ▶ 재무활동은 6조 7,973억원(12.5%)으로 연평균 신장률 4.4%
- ▶ 예비비는 3,867억원(0.7%)으로 연평균 신장률 2.0% 전망

[그림 3] 계획기간중 총 세출규모



[그림 4] 분야별 투자소요



2. 분야별 투자소요

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
합계	10,302,797	10,558,557	10,880,862	11,061,279	11,472,356	54,275,851	100.0	2.7
일반공공행정	1,335,967	1,361,266	1,471,502	1,478,081	1,517,321	7,164,136	13.2	3.2
공공질서및안전	733,592	749,486	738,571	744,970	769,661	3,736,280	6.9	1.2
교육	400,098	399,890	400,614	425,193	437,923	2,063,718	3.8	2.3
문화 및 관광	472,416	508,893	579,492	497,675	499,988	2,558,465	4.7	1.4
환경	613,720	655,446	688,840	661,825	629,587	3,249,418	6.0	0.6
사회복지	3,163,718	3,212,806	3,238,067	3,388,672	3,713,956	16,717,219	30.8	4.1
보건	286,590	288,976	295,246	295,457	308,386	1,474,655	2.7	1.8
농림 해양수산	1,433,628	1,422,656	1,433,614	1,435,953	1,447,013	7,172,864	13.2	0.2
산업·중소기업 및 에너지	464,111	433,822	458,374	438,260	468,822	2,263,389	4.2	0.3
교통 및 물류	284,232	308,660	312,953	385,349	362,569	1,653,764	3.0	6.3
국토 및 지역개발	412,647	480,151	510,043	537,581	529,802	2,470,224	4.6	6.4
과학기술	33,763	49,479	46,953	49,495	51,171	230,861	0.4	11.0
예비비	73,575	75,339	77,145	78,686	80,258	385,003	0.7	2.2
기타	594,740	611,687	629,449	644,081	655,898	3,135,855	5.8	2.5

01 민선8기 예산운영의 기본방향

● 민선8기 재정운영 방향

- ▶ 공약사업 구체화 및 단계별 추진에 따른 원활한 재정지원
- ▶ 기업의 지방이전 지원을 위한 민간경제 친화적 환경조성
- ▶ 기 추진중인 모든 사업 원점(Zero-Base)에서 재검토
- ▶ 지방보조사업 선정 시 일자리 창출 효과가 큰 사업에 재정 투자
- ▶ 계획별 구체적 실행방안 마련 및 중기지방재정계획에 충실히 반영

02 세입 기반 확충

● 자주자원 확대

- ▶ 새 정부의 지방 재정력 강화 정책에 맞추어 충남도에 유리한 정책이 실행될 수 있도록 제도개선 사항 발굴 및 건의*

* 국세 세원이양, 과세자주권 강화 위한 세제개편 지방세 감면 축소 노력

● 이전자원 확충

- ▶ 도 실정에 맞는 보통교부세 수요 발굴* 및 민선8기 공약에 부합하는 국비보조사업 적극 반영 인센티브 확보 노력

* '전력 초과생산량 수요', '탄소중립 수요' 신설 등

03 세출 구조조정

● 전략적 지출조정

- ▶ 민선 8기 도정 비전 및 국가 지출구조를 반영하여 분야·실국 내 투자방향 재설정 및 새로운 투자여력 확보
- ▶ 연례적 이월·불용 등 집행부진 사업 실집행 수준을 고려한 사업규모 조정 및 구조 개편

● 고정 경직성 경비 절감

- ▶ 최근 급증한 공공기관 운영비용에 대한 적정수준 관리 필요
- ▶ 기존 공공기관 인력 운영 효율화 및 경상비 절감

● 국비확보 우선검토

- ▶ 예산편성 시 국비확보 가능 여부 우선 검토하여 국비지원 사업과 성격이 중복되는 자체사업 예산 반영 자제

4

분야별, 목표별 투자계획

총 소요사업비 : 44조 7,156억원

임기내 소요사업비 : 10조 7,246억원

● 재원별

(단위:백만원)

구분	총계	임기전	임기중투자계획					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	44,715,664	1,586,076	10,724,661	770,395	1,912,549	2,335,924	2,937,417	2,768,376	32,404,927
국비	25,246,086	868,525	3,621,064	314,823	479,824	702,448	923,615	1,200,354	20,756,497
도비	4,922,562	307,108	1,856,505	144,507	271,192	463,898	511,244	465,664	2,758,949
시군비	5,018,076	391,458	2,011,484	210,287	410,057	464,325	486,712	440,103	2,615,134
기타	9,528,940	18,985	3,235,608	100,778	751,476	705,253	1,015,846	662,255	6,274,347

● 목표별

(단위:백만원)

구분	총계	임기전	임기중투자계획					임기후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	44,715,664	1,586,076	10,724,661	770,395	1,912,549	2,335,924	2,937,417	2,768,376	32,404,927
힘차게 성장하는 경제	21,912,157	51,847	1,965,243	49,581	440,018	261,363	613,296	600,985	19,895,067
지역이 주도하는 발전	16,218,990	467,299	6,105,894	575,230	1,028,054	1,509,206	1,577,809	1,415,595	9,645,797
함께하는 따뜻한 공동체	5,428,734	1,050,415	2,224,729	127,198	407,232	479,772	575,088	635,439	2,153,590
가치있고 품격있는 삶	1,068,336	16,496	377,369	17,846	34,149	81,287	165,732	78,355	674,471
우리 뜻이 통하는 충남	87,447	19	51,426	540	3,096	4,296	5,492	38,002	36,002

힘센충남
대한민국의 힘





IV

공약사업 관리체계


-
1. 공약사업 관리체계
 2. 충청남도지사 공약사항 관리규칙

1

공약사업 관리체계

01 공약사업 관리체계

1 효율적 관리를 위한 역할 체계 분담



2 이행 상황 관리

- 주관부서는 정책포털시스템에 등록 및 수시 이력관리
 - 홈페이지에 '점검 결과, 주민소통 참여현황 등' 관련사항 상시 현행화
- 공약실천계획 조정
 - 공약사항은 원칙적으로 임의조정(폐기·변경) 불가
 - 공약이행 과정에서 불가피한 사유 발생시 예외적 조정 가능
 - ▶ 법령개정이나 국가정책의 변화 등 외부적 환경변화로 정책사업 변경 등의 경우
 - ▶ 조정절차



- 공약사업 추진상황에 대한 정례적 점검 실시
 - 분기별 공약 추진내역 분석·평가

3 공약이행 평가 대응

- 도 자체평가 : 도민평가단의 현장평가를 통한 주요 공약 이행상황 점검 및 확인(연2회)

2

충청남도지사 공약사항 관리규칙

(제정) 2022-02-28 규칙 제 3476호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 충청남도지사의 공약 실천을 통해 충청남도민과의 소통을 원활하게 하고 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 지역 발전을 이끌어 나가기 위한 관련 사업을 체계적으로 추진하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “공약사항”이란 충청남도지사(이하 “도지사”라 한다)가 선거 과정에서 선거공보물 및 정책자료집 등을 통하여 충청남도민(이하 “도민”이라 한다)에게 약속한 사항을 말한다.
2. “공약사업”이란 공약사항을 구체화하여 세부 이행계획에 따라 추진하는 사업을 말한다.
3. “총괄부서”란 공약사항을 종합적으로 관리할 책임이 있는 부서를 말한다.
4. “주관부서”란 공약사항의 세부 이행계획을 수립하고 추진할 책임 있는 부서를 말한다.
5. “협조부서”란 주관부서의 요청에 따라 공약사항의 추진에 협조하거나 일부 내용을 추진할 책임이 있는 부서를 말한다.

제3조(관리체계) ① 총괄부서는 정책기획관으로 하고, 공약사항의 주관부서 지정, 총괄관리, 이행실적 공개 등을 통합 조정한다.

② 주관부서와 협조부서의 장은 공약사업별 담당자 지정, 공약사업 실천계획 수립 및 추진, 공약사업 이행 실적을 관리한다.

제2장 공약의 수립

제4조(공약 및 실천계획서 수립) ① 공약사업은 취임 후 2개월 이내에 도지사가 확정한다.

② 공약사업 실천계획은 주관부서에서 취임 후 3개월 이내에 수립한다.

③ 공약사업 실천계획에는 공약사업의 세부 추진내용, 연차별 목표와 임기 내 목표, 연차별 투자수요 등에 관한 사항이 포함되어야 한다.

2. 충청남도지사 공약사항 관리규칙

④ 총괄부서의 장은 주관부서에서 작성한 공약사업 실천계획의 내용을 면밀히 검토 후 주관부서와 협의하여 조정·보완할 수 있으며, 확정된 공약사업 실천계획을 공약배심원제 승인 후 충청남도 홈페이지에 공개한다.

제5조(공약배심원제 구성·운영) ① 공약배심원제는 공약실천계획서 작성시 수정·변경된 사항에 대해 적정성과 타당성을 심의하고 승인하기 위해 구성·운영한다.

② 제1항에 따른 공약배심원은 만 18세 이상 도민을 대상으로 50명 이내의 배심원으로 구성한다.

③ 배심원은 성별·연령별·지역별 인구비례에 따라 무작위 추첨방식 등으로 선정하며 도지사가 위촉한다.

④ 도지사는 관련 기관 또는 단체에 의뢰해 배심원단 활동에 필요한 교육 등을 실시할 수 있다.

⑤ 총괄부서의 장은 배심원단의 평가결과를 충청남도 홈페이지에 공개한다.

제3장 공약의 관리

제6조(실천계획 이행) ① 주관부서의 장은 공약사업 실천계획에 따라 추진하고 이행실적을 관리하여야 한다.

② 총괄부서의 장은 주관부서의 공약사업 이행상황을 분기별로 점검하고, 부진사업 등에 대해서는 보고회 개최 및 사업촉진·변경·폐기 등을 요구할 수 있다.

③ 제2항의 자료 제출 요구에 대해서, 주관부서의 장은 특별한 사유가 없는 한 관련 자료를 제출하여야 한다.

제7조(실천계획의 변경) ① 주관부서의 장은 공약사업 실천계획 확정후 정책 환경의 급격한 변화 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 공약사업 실천계획을 변경할 수 있다.

② 주관부서의 장은 변경사항에 대하여 정책자문위원회 등 관계전문가 의견 수렴 절차를 거친 후 도지사의 결재를 받아 공약사업 실천계획 변경 계획서를 총괄부서 장에게 제출하여야 한다.

③ 총괄부서의 장은 주관부서에서 제출한 실천계획 변경 사유서를 접수하여 공약사업 이행평가단의 승인을 받아 변경 여부를 최종 확정한다.

④ 총괄부서의 장은 충청남도 홈페이지에 변경된 공약사업 추진계획의 내용 및 사유를 공개하여야 한다.

제8조(자체평가) ① 주관부서의 장은 분기별로 공약사업 실천계획서상 추진계획 대비 이행실적을 자체 점검하고, 평가결과를 총괄부서장에게 제출하여야 한다.

② 총괄부서장은 공약사업 이행실적을 분석·평가하고, 부진사업에 대해서는 주관부서장에게 보완·개선을 요구하거나, 수시평가 및 보고회 등을 통하여 해결방안을 모색한다.

제9조(공약사업 이행 평가단 운영 등) ① 도지사는 공약사업 실천계획 수립, 변경, 추진상황 점검 등 공약사항 이행 여부에 대한 공정하고 객관적인 평가와 책임행정을 실현하기 위하여 공약사업 이행 평가단 등을 운영한다.

② 제1항에 따른 이행 평가단은 「충청남도 도민평가단 등의 구성 및 운영에 관한 조례」에 따라 충청남도 도민평가단(180명 내외) 또는 별도의 도민배심원단을 구성하여 수행한다.

제10조(공약사업 이행 평가단 회의) ① 정기회의는 연 1회 개최하며, 비정기회의는 필요시 도민평가단 위원장 또는 도민배심원단 단장이 소집·개최한다.

② 도민배심원단 단장은 도민배심원 중에서 호선한다.

제11조(점검결과 환류) 총괄부서와 주관부서의 장은 내부 점검결과를 적극적으로 반영하여 공약사업의 추진방향을 모색하여야 한다.

제12조(공개) 도지사는 공약사업의 확정, 실천계획, 추진실적, 평가결과 등에 대하여 충청남도 홈페이지 등을 통하여 게시하여야 한다.

부칙 〈규칙 제3476호, 2022. 2. 28.〉

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

힘센충남
대한민국의 힘





공약사업 세부실천계획

-
1. 힘차게 성장하는 경제
 2. 지역이 주도하는 발전
 3. 함께하는 따뜻한 공동체
 4. 가치있고 품격있는 삶
 5. 우리 뜻이 통하는 충남

1. 힘차게 성장하는 경제

[전략과제 : 미래 전략산업 육성]

1. 자율주행 모빌리티 종합기반 구축
2. 차량용 융합반도체 종합지원센터 건립
3. 차량용 융합반도체 혁신생태계 구축
4. 2차전지 기술실증평가지원 플랫폼 구축
5. 디스플레이 소재·부품·장비 특화단지 조기 추진
6. 내포 첨단산업단지 기업유치

자율주행 모빌리티 종합기반 구축

관리번호 1-1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○				○		○		만족도 조사	
성과목표	실생활 기반 테스트 존(Zone) 착공('25.)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	산업육성과					팀(전화번호)		자동차산업팀(041-635-3931)			
협조부서	아산시 미래전략과					팀(전화번호)		미래전략팀(041-530-6155)			

정책목표

- 정부지원으로 자율주행차의 빠른 성장세를 보이는 미국, 독일, 일본 등에 대비 고등 자율주행(레벨4) 선제적 준비 필요
- 세계 최고 수준의 선도적 자율주행 기술경쟁력 확보를 위해 우리 도에 고등자율주행 종합 평가·검증 기반 구축

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2030년(7년)
- 사업비 : 추후 확정(예타심사 후 확정)
- 사업내용 : 실생활 기반 테스트 존(Zone), 자율주행 모빌리티 데이터 센터, 종합 평가·검증 시험실 구축
 - 기반구축(1단계) : 실생활 기반 테스트 존(Zone)
 - R&D(2단계) : 자율주행 부품·시스템·SW·플랫폼·신뢰성 검증 평가 시험실

추진계획

산업부 부지선정 공모 이후 세부 계획 수립

공약달성 확인지표

산업부 부지선정 공모 이후 지표 설정

차량용 반도체 종합지원센터 건립

관리번호 1-1-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○		○		○		만족도 조사	
성과목표	차량용 반도체 종합지원센터 착공('24.)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	산업육성과					팀(전화번호)		자동차산업팀(041-635-3931)			
협조부서	아산시 미래전략과					팀(전화번호)		미래전략팀(041-530-6155)			

정책목표

- 차량용 AI(인공지능)반도체 산업 기반 구축을 통해 충남을 자율주행 등 미래차(스마트 모빌리티) 산업 중심허브로 육성

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 사업비 : 39,900백만원(국비 10,000, 도비 11,100, 시비 12,500, 민자 6,300)
- 사업내용 : 차량용 반도체의 기능안전 및 신뢰성 기술개발과 자율주행 사업화를 위해 전주기 지원 가능한 종합지원센터 구축 운영

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
차량용 반도체 종합지원센터 구축	-	지방재정투자 심사(중앙) 사전행정절차 이행 '23년 예산 확보	건축설계 공모 기본·실시 설계 발주	건축 착공	건축 공사	준공 및 센터 개관	센터 운영 연계 가능한 국비사업 추가 발굴

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
차량용 반도체 종합지원 센터 구축	2022	· 산업혁신기반 구축사업 공모 신청 · 건립타당성 용역(아산시)	· 국비 확보 위한 산업혁신 기반구축사업 공모 선정 및 사업 착수	· 지방재정투자 심사(중앙)신청 · 사전행정절차 이행	· 지방재정투자 심사(중앙) 대응 · 중앙심사 통과	
	2023	· 설계공모, 기본 및 실시설계 발주				
	2024	· 센터 건축 착공				
	2025	· 센터 건축 공사				

투자계획

※ 기투자 : 부지비

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
차량용 반도체 종합지원센터 구축	39,900	1,400	38,500	2,972	6,218	15,194	12,823	1,293	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
차량용 반도체 종합지원센터 구축	총 계	39,900	1,400	38,500	2,972	6,218	15,194	12,823	1,293	-
	국 비	10,000	-	10,000	1,740	2,400	2,660	2,300	900	-
	도 비	11,100	-	11,100	-	1,750	5,050	4,300	-	-
	시 비	12,500	1,400	11,100	700	1,250	5,050	4,100	-	-
	민 자	6,300	-	6,300	532	818	2,434	2,123	393	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
차량용 반도체 종합지원센터 착공	1식	착공	투자심사 완료	설계	착공	건축 공사	준공 및 센터개관	센터운영

차량용 융합반도체 혁신생태계 구축

관리번호 1-1-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○					○	○		○		만족도 조사	
성과목표	차량용 융합반도체 혁신생태계 구축 착수('24)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	산업육성과					팀(전화번호)		자동차산업팀(041-635-3931)			
협조부서	아산시 미래전략과					팀(전화번호)		미래전략팀(041-530-6155)			

정책목표

- 전주기 대응 가능한 차량용반도체 설계·제조 기반을 구축하여 AI(인공지능) 자율주행 대비 차량용 반도체 산업 선도

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2030년(7년)
- 사업비 : 약 5,508억원(국비 4,789, 지방비 589, 민자 130)
- 사업내용 : 기반구축(뎀, 장비), 기술개발(공정기술 등), 사업화지원, 인력양성 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
차량용 융합반도체 혁신생태계 구축	-	예타기획서 제출	과기부 및 예타조사 기관 대응	사업착수	사업추진	사업추진	사업추진

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
차량용 융합반도체 혁신생태계 구축	2022	· 기획위원 구성 및 기획 회의	· 용역사 계약 · 착수보고	· 기업 수요조사 · 자문위원 구성	· 예타 기획 보고서 제출		
	2023	· 예타조사 대응					
	2024	· 사업 착수					
	2025	· 사업 추진					

투자계획 : 추후확정

※ 예타기획 중으로 미정, 향후 구체화 예정

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
차량용 융합반도체 혁신생태계 구축	550,800	-	230,220	-	-	7,000	41,030	182,190	320,580

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
차량용 융합반도체 혁신생태계 구축 착수	1식	사업 착수	예타 기획 보고서 제출	예타대응	사업착수	사업추진	사업추진	사업추진

2차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축

관리번호 1-1-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○				○		○		만족도 조사	○
성과목표	이차전지 양산화 및 제조·평가지원을 위한 실효성 있는 기업지원 체계 구축								전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타		○
주관부서	탄소중립경제과					팀(전화번호)		에너지정책팀(041-635-3456)			
협조부서	산업육성과					팀(전화번호)		산업육성팀(041-635-3926)			

정책목표

- 이차전지 양산 및 공정 데이터 기반 사업성 검증을 통한 중소기업 기술 조기 사업화 및 글로벌 강소기업 육성
- 기업지원 플랫폼 고도화를 통한 소재부품 산업 국가경쟁력 향상 및 글로벌 생산 거점 확보

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업비 : 14,056백만원(국비 9,606, 도비 800, 시군비 1,800, 기타 1,850)
- 사업내용 : 이차전지 셀 제조 및 소재·부품 성능평가 지원체계 구축
 - 이차전지 셀 제조 공정라인 및 신뢰성 검증 장비 등 구축
 - 셀 시제품 제작, 특성평가 및 양산성 평가 등 사업화지원
 - 이차전지 제조 공정 관련 전문인력양성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
충청권 이차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축	-	-	공모선정 및 사업추진	장비구축 및 기업 사업화지원	장비구축 및 기업 사업화지원	-	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
총청권 이차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축	2022	사업기획	지원적합사업 선정	사업기획보고서 보완			
	2023	공모선정 대응	관계기관 협약	사업추진	장비구축		
	2024	2차년도 사업 계획수립	기업지원(사업화지원, 전문교육 등) 및 장비구축				
	2025	3차년도 사업 계획수립	기업지원(사업화지원, 전문교육 등) 및 장비구축				
	2026	-	-	-	-		

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총청권 이차 전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축	14,056	-	14,056	-	4,072	4,661	5,323	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총청권 이차전지 기술실증 평가지원 플랫폼 구축	총 계	14,056	-	14,056	-	4,072	4,661	5,323	-	-
	국 비	9,606	-	9,606	-	2,582	3,151	3,873	-	-
	도 비	800	-	800	-	260	274	266	-	-
	시군비	1,800	-	1,800	-	606	610	584	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	1,850	-	1,850	-	624	626	600	-	-	

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
기업지원	건	160	-	40	60	60	-	-
기업 만족도	%	85	-	85	85	85	-	-

디스플레이 소재부품장비 특화단지 조기 추진

관리번호 1-1-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회		
○		○				○		○		만족도 조사	○	
성과목표										디스플레이 소재, 부품, 장비 특화단지 조기 추진		
										전문가 자문		
										언론 방송보도, 기타		○
주관부서		산업육성과				팀(전화번호)		디스플레이전자팀(041-635-3930)				
협조부서						팀(전화번호)						

정책목표

- 소부장 분야의 주요 공급기업 간 협력을 통한 산학연 클러스터 구축
- 소부장 기업 집적화를 통해 기술·정보·시설을 공유, 공급망 안정성 제고 협의 추진

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 사업비 : 40,515백만원(국비 36,505, 도비 520, 시비 520, 기타 2,970)
- 사업내용
 - 협력 R&D 지원, 테스트베드 구축, 전문인력 양성
- 중장기계획 반영 여부 : 부
 - 수요·공급 기업 공동R&D 지원, 재직자 교육 계획 산업부와 지속 협의 추진

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
디스플레이 소재, 부품, 장비 특화단지 조기 추진	-	① 협력R&D ② 테스트베드 ③ 전문인력 양성	① 협력R&D ② 테스트베드 ③ 전문인력 양성	① 협력R&D ② 테스트베드 ③ 전문인력 양성	① 협력R&D ② 전문인력 양성	① 협력R&D	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
협력 R&D	2021	-	-	-	2개 세부사업 기획·확보	1단계 '21~'23
	2022	1차 추진점검 ('21년 우선 시행 과제 대상)	2개 세부사업 실적보고 및 2차년도 예산확보	신규 4개 연구개발과제 기획·확보	2차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)	
	2023	6개 세부사업 실적보고 및 3차년도 예산확보	연구개발 과제 지원수요 발굴	연구개발 성과촉진 지원	3차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)	
	2024	6개 세부사업 1단계 평가 및 2단계 사업 확정	연구개발 과제 지원수요 발굴	연구개발 성과촉진 지원	4차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)	2단계 '24~'26
	2025	6개 세부사업 실적보고 및 5차년도 예산확보	연구개발 과제 지원수요 발굴 및 지원	앵커기업 개발기술 도입 수요 점검	5차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)	
	2026	6개 세부사업 실적보고 및 6차년도 예산확보	5차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)	6차 추진점검 (전체 연구개발 과제 대상)	개발기술 도입 점검 및 성과 홍보	
테스트베드 구축	2022	-	-	계획서제출 및 선정평가	사업협약 1차년도 5종 장비구축 및 클린룸 리모델링 설계	
	2023	2차년도 7종 장비 구축 및 클린룸 공간 리모델링	2차년도 7종 장비 구축 및 클린룸 구축	2차년도 7종 장비 구축 클린룸 유틸리티 연계 및 구축완료 기업실증테스트 지원	2차년도 5종 장비 구축 및 클린룸 공간 장비 배치 기업실증테스트 지원	
	2024	3차년도 4종 장비 구축 및 클린룸 공간 장비배치 기업실증테스트 지원	3차년도 4종 장비 구축 및 클린룸 공간 장비배치 기업실증테스트 지원	3차년도 3종 장비 구축 및 클린룸 공간 장비배치 기업실증테스트 지원	3차년도 2종 장비 구축 및 클린룸 공간 장비배치 기업실증테스트 지원	
전문인력양성	2022	-	-	4개 교육과정 개발 및 1차 실행	4개 교육과정 개발 및 2차 실행	
	2023	1차년도 성과 대응 및 2차년도 예산확보, 교육 개선 수요조사	교육과정 개선 및 특화단지 내 홍보	4개 개선교육 과정 1차 실행	4개 개선교육 과정 2차 실행	
	2024	2차년도 성과 대응 및 3차년도 예산확보교육 개선 수요조사	교육과정 개선 및 특화단지 내 홍보	4개 개선교육 과정 1차 실행	4개 개선교육 과정 2차 실행	
	2025	3차년도 성과 대응 및 4차년도 예산확보, 교육 개선 수요조사	교육과정 개선 및 특화단지 내 홍보	4개 개선교육 과정 1,2차 실행	특화단지 인력양성 성과 조사 및 분석	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	40,515	400	40,115	4,442	15,481.9	11,598.1	4,275.5	4,317.5	-
협력R&D지원	19,000	400	18,600	2,320	3,987.5	3,987.5	3,987.5	4,317.5	-
테스트베드 구축	20,363	-	20,363	1,834	11,206.4	7,322.6	-	-	-
전문인력양성 사업	1,152	-	1,152	288	288	288	288	-	-

재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	총 계	40,515	400	40,115	4,442	15,481.9	11,598.1	4,275.5	4,317.5	-
	국 비	36,505	400	36,105	3,214	13,832.9	10,465.1	4,275.5	4,317.5	-
	도 비	520	-	520	73	447	-	-	-	-
	시 비	520	-	520	80	200	240	-	-	-
	기 타	2,970	-	2,970	1,075	1,002	893	-	-	-
협력R&D지원	소 계	19,000	400	18,600	2,320	3,987.5	3,987.5	3,987.5	4,317.5	-
	국 비	19,000	400	18,600	2,320	3,987.5	3,987.5	3,987.5	4,317.5	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
테스트베드 구축	소 계	20,363	-	20,363	1,834	11,206.4	7,322.6	-	-	-
	국 비	16,353	-	16,353	606	9,557.4	6,189.6	-	-	-
	도 비	520	-	520	73	447	-	-	-	-
	시 비	520	-	520	80	200	240	-	-	-
	기 타	2,970	-	2,970	1,075	1,002	893	-	-	-
전문인력양성 사업	소 계	1,152	-	1,152	288	288	288	288	-	-
	국 비	1,152	-	1,152	288	288	288	288	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
소부장 전문기업 육성	개사	90	-	20	70	-	-	-

※ 기업에 지원(시험분석, 시제품 제작 지원, 교육)한 사항을 지표화

내포 도시첨단산업단지 기업 유치

관리번호 1-1-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○	○		○			○	만족도 조사	
성과목표	민선8기 내 산업시설용지 80% 분양을 목표로 적극 기업 유치 추진									전문가 자문	
주관부서	투자통상정책관					팀(전화번호)		기업유치팀(041-635-3389)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 기업유치를 통한 일자리창출 및 지역경제 활성화

정책(사업)개요

- 산단조성 : 2015년 6월 ~ 2022년 12월 31일
※ 1차 산업시설용지 준공일 : '21. 2. 28.
- 사 업 비 : 비예산
- 시 행 사 : LH
- 위 치 : 충남 홍성군 홍북읍 신경리 일원(내포신도시)
- 사업내용 : 내포 도시첨단산업단지 산업시설 용지 기업 유치

추진계획

1. 가계약 기업(11개사)에 입주승인 신청 촉구 예정(LH→기업, 12월말)

- 내용증명 3회 발송 후 미이행시 법적대응 조치 예정
- * 내용증명 : 신청인 요구시 반환, 지연시 계약금 2천만원 LH 귀속

2. 연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
내포 도시첨단 산업단지 산업시설용지 기업유치	34%	38%	49%	58%	67%	80%	

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
내포 도시첨단 산업단지	2022	기업유치 상담활동	지속 추진	지속 추진	지속 추진	
	2023	"	"	"	"	
산업시설용지 기업유치	2024	"	"	"	"	
	2025	"	"	"	"	
	2026	"	"	"	"	

투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
내포 도시첨단 산업단지 기업유치	%	80	38%	49%	58%	67%	80%	

1. 힘차게 성장하는 경제

[전략과제 : 국가 탄소중립 경제 선도]

1. 석탄화력중사자 일자리 지원 교육
2. 그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축
3. 수소에너지 융복합 산업벨트 조성
4. LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성

석탄화력종사자 일자리 지원 교육

관리번호 1-2-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○				○	○		만족도 조사	
성과목표		석탄화력종사자 일자리 전환 직무교육 250명							전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타		○
주관부서		일자리노동정책과				팀(전화번호)		일자리지원팀(041-635-3412)			
협조부서		탄소중립경제과				팀(전화번호)		탄소중립산업팀(041-635-3456)			

정책목표

- 석탄화력 단계적 폐지에 따른 고용위기 및 경기침체에 대한 능동적 대응
- 단계별 폐쇄 일정에 맞는 고용위기 대응으로 고용 충격 완화

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사업비 : 685백만원(국 454, 도 139, 시군 92)
 - ※ 고선포 사업, 찾아가는 직업훈련 예산 활용하므로, 별도 예산편성 불요
- 사업내용 : 석탄화력발전 종사자 인식개선 및 직무전환 교육
 - (초기) 이·전직 인식개선 / (중기) 자기개발 역량강화 / (후기) 산업전환 수요반영 교육

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
일자리 전환교육	이전직 교육 훈련	이전직 인식개선 교육과정 운명을 통한 노동자 공감도출	자격증 취득 등 경력설계를 위한 자기개발 과정, 이전직 인식개선 교육과 병행	도 탄소중립 사업 및 정의로운 전환 전략과제와 연계한 직무전환 교육과정 운영	좌동	좌동	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
인식개선 교육	2022	교육대상자 모집		교육과정 운영	취업연계 및 교육성과 분석	고선패
인식개선 및 자격증 취득과정 교육	2023	교육대상자 모집	교육과정 운영	"	"	
수요맞춤형 직무 전환교육	2024	노동자 수요조사	교육대상자 모집	"	"	
"	2025	"	"	"	"	
"	2026	"	"	"	"	자체예산 또는 공모사업

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
일자리 전환교육	685	185	500	100	100	100	100	100	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
일자리 전환교육	총 계	685	185	500	100	100	100	100	100	
	국 비	454	134	320	80	80	80	80	-	
	도 비	139	15	124	6	6	6	6	100	
	시군비	92	36	56	14	14	14	14	-	

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
일자리 전환 직무교육	명	250	50	50	50	50	50	

그린수소 생산 수전해 부품개발 지원플랫폼 구축

관리번호 1-2-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○				○	○		만족도 조사	
성과목표	수소 연구인프라 및 서비스 지원 체계 구축완료								전문가 자문		
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	탄소중립경제과					팀(전화번호)		수소에너지팀(041-635-3454)			
협조부서	예산담당관					팀(전화번호)		예산총괄팀(041-635-3152)			

정책목표

- 지역이 보유하고 있는 자원과 역량을 활용하여 지역 수소산업의 고도화, 다각화 및 혁신성장 기반 구축

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3개년)
- 사업비 : 13,114백만원(국비 5,980, 도비 1,400, 시군비 5,650, 기타 84)
- 위치 : 당진시 석문면 석문국가산업단지 산학융합지구 내
- 사업내용 : 센터건축(825㎡), 신규장비 11종 12대·개선장비 2종 2대·장비 유틸리티 5종 구축, 기업 기술지원, 전문인력 양성 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획 임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축	-	건축물 설계 및 착공, 장비선정 및 검토	장비구축/ 시범운영 및 기업지원	평가, 분석, 신뢰성 장비 구축 및 서비스 지원 체계 구축완료	자립화 운영 추진	-	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축	2022	-	-	건축물 설계	착공	
	2023	건축공사		준공	장비구축	
	2024	장비구축		시범운영	구축완료	
	2025	-	-	-	-	
	2026	-	-	-	-	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축	13,114	-	13,114	4,798	5,638	2,678	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축	총 계	13,114	-	13,114	4,798	5,638	2,678	-	-	-
	국 비	5,980	-	5,980	1,820	2,160	2,000	-	-	-
	도 비	1,400	-	1,400	280	830	290	-	-	-
	시군비	5,650	-	5,650	2,670	2,620	360	-	-	-
	기 타	84	-	84	28	28	28	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
그린수소 생산 수전해 부품개발 지원 플랫폼 구축	개소	1	-	-	1	-	-	-

수소에너지 융복합 산업벨트 조성

관리번호 1-2-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
	○	○				○		○		만족도 조사
성과목표	당진, 서산, 태안, 보령 지역 수소에너지 사업 집중 추진으로 서해안 수소에너지 산업벨트화								전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서	탄소중립경제과					팀(전화번호)		수소에너지팀(041-635-3468)		
협조부서	예산담당관					팀(전화번호)		예산총괄팀(041-635-3152) 국비전략팀(041-635-3142)		

정책목표

- 도내(보령시) 세계 최대 블루수소 생산 플랜트 구축 진행 중, 선도 기업의 투자유치 및 기술협력을 위해 인프라 구축 필요

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2030년
- 사업비 : 4조 3,782억원(국비 1,561, 도비 481, 시군비 720, 기타 41,020)
- 사업내용
 - 친환경 수소 생산기지 구축, 블루수소 생산·수소드론 실증 추진, 생산된 수소의 출하·유통 거점 확대
 - 석탄화력발전소의 암모니아발전 및 수소발전 전환 추진
 - 수소산업 육성 전담기관 설치

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
블루수소 클러스터 조성	-	산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	클러스터 조성 설계	사업추진	준공
수소산업 육성 전담기관 설치	-	산업부 협의	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 통과	부지매입 및 기초실시설계	사업추진	준공
수소(H) 에너지로 전환	-	암모니아 혼소 및 수소 터빈발전 실증	암모니아 혼소 및 수소 터빈발전 실증	암모니아 혼소 실증 완료	수소터빈발전 실증 완료	에너지 전환 추진계획 수립	수소에너지 전환 완료
수소도시 조성	-	예산편성	마스터플랜 수립	공사착공	공사추진	사업준공	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
블루수소 클러스터 조성	2022	-	-	산업부 협의자료 작성	산업부 협의	
	2023	산업부 협의	예비타당성조사 사업대상 신청	예비타당성조사 심의 대응		
	2024	예비타당성조사 심의 대응		예비타당성조사 통과		
	2025	관련 인허가 추진				
수소산업 육성 전담기관 설치	2022	-	-	협의자료 작성	산업부 협의	
	2023	산업부 협의	예비타당성조사 사업대상 신청	예비타당성조사 심의 대응		
	2024	예비타당성조사 심의 대응		예비타당성조사 통과		
	2025	관련 인허가 추진				
수소(H)에너지로 전환	2022	-	-	수소터빈발전 실증		
	2023	수소터빈발전 실증				
	2024	수소터빈발전 실증				
	2025	수소터빈발전 실증				
수소도시 조성	2022	-	-	예산편성 대응		
	2023	마스터플랜수립				
	2024	관련 인허가 추진		공사착공	공사추진	
	2025	공사추진	공사추진	공사추진	공사추진	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	4,378,200	-	396,200	5,200	6,200	110,600	131,200	143,000	3,982,000
블루수소 클러스터 조성	257,200	-	257,200	-	200	86,000	85,000	86,000	-
수소산업 육성 전담기관 설치	81,000	-	61,000	-	-	9,000	26,000	26,000	20,000
수소(H)에너지로 전환	4,000,000	-	38,000	5,200	4,000	4,600	7,200	17,000	3,962,000
수소도시 조성	40,000	-	40,000	0	2,000	11,000	13,000	14,000	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	합 계	4,378,200	-	396,200	5,200	6,200	110,600	131,200	143,000	3,982,000
	국 비	156,100	-	146,100	-	1,100	42,000	51,000	52,000	10,000
	도 비	48,100	-	43,100	-	400	11,000	15,700	16,000	5,000
	시군비	72,000	-	67,000	-	700	19,000	23,300	24,000	5,000
	기 타	4,102,000	-	140,000	5,200	4,000	38,600	41,200	51,000	3,962,000
블루수소 클러스터 조성	계	257,200	-	257,200	-	200	86,000	85,000	86,000	-
	국 비	96,100	-	96,100	-	100	32,000	32,000	32,000	-
	도 비	17,800	-	17,800	-	100	6,000	5,700	6,000	-
	시군비	41,300	-	41,300	-	-	14,000	13,300	14,000	-
	기 타	102,000	-	102,000	-	-	34,000	34,000	34,000	-
수소산업 육성 전담기관 설치	계	81,000	-	61,000	-	-	9,000	26,000	26,000	20,000
	국 비	40,000	-	30,000	-	-	4,000	13,000	13,000	10,000
	도 비	24,300	-	19,300	-	-	3,300	8,000	8,000	5,000
	시군비	16,700	-	11,700	-	-	1,700	5,000	5,000	5,000
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수소(H)에너지 로 전환	총 계	4,000,000	-	38,000	5,200	4,000	4,600	7,200	17,000	3,962,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	4,000,000	-	38,000	5,200	4,000	4,600	7,200	17,000	3,962,000
수소도시 조성	총 계	40,000	-	40,000	0	2,000	11,000	13,000	14,000	-
	국 비	20,000	-	20,000	0	1,000	6,000	6,000	7,000	-
	도 비	6,000	-	6,000	0	300	1,700	2,000	2,000	-
	시군비	14,000	-	14,000	0	700	3,300	5,000	5,000	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
블루수소 클러스터 조성	개소	1	-	-	-	-	-	1
수소산업 육성 전담기관 설치	개소	1	-	-	-	-	-	1
수소(H)에너지로 전환	개소	1	-	-	-	-	-	1
수소도시 조성	개소	1	-	-	-	-	-	-

LNG 냉열 활용 냉매물류단지 조성

관리번호 1-2-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○		○				○		○		만족도 조사
성과목표	에너지효율 혁신형 초저온 물류단지 인프라 구축을 통한 기업유치 기반 조성								전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서	탄소중립경제과					팀(전화번호)		에너지정책팀(041-635-3456)		
협조부서						팀(전화번호)				

정책목표

- 석탄화력 단계적 폐지(보령 석탄화력 1,2호기 조기폐쇄)에 따른 고용위기 극복 및 지역경제 활력 회복을 위한 대체산업 발굴·육성
- LNG 인수기지 내 버려지는 냉열 에너지를 초저온 물류단지에 활용, 지역의 신산업으로 육성

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업비 : 35,000백만원(국비 10,000, 도비 1,500, 시군비 3,500, 민자 20,000)
- 사업내용 : LNG 인수기지의 미이용 냉열 이용을 위한 냉열 이송 및 활용 인프라 구축
 - LNG 냉열 활용 냉동시스템 실증, 열교환기 등 주요설비 국산화 개발
 - LNG 냉열 관로매설(1.5km) 및 열교환기·진공배관 설치 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
LNG 냉열 냉매물류 단지조성	-	공모선정 및 타당성 조사 착수	타당성 조사 완료	공사 착공	조성 완료	-	-

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
LNG 냉열 냉매물류 단지조성	2022	-	-	타당성조사 공모 선정 대응	타당성 조사 착수	
	2023	타당성 조사 실시			타당성 조사 완료	
	2024	사업추진	관계기관 협약 체결	실시설계		
	2025	냉열 활용 기반 조성 착공	냉열 활용 기반 조성 추진		냉열 활용 기반 조성 완료	

투자계획

❷ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
LNG 냉열 냉매물류 단지조성	35,000	-	35,000	200	-	19,000	15,800	-	-

❸ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
LNG 냉열 냉매물류 단지조성	총 계	35,000	-	35,000	200	60	19,000	15,800	-	-
	국 비	10,000	-	10,000	200	-	5,000	4,800	-	-
	도 비	1,500	-	1,500	-	18	1,000	482	-	-
	시군비	3,500	-	3,500	-	42	3,000	458	-	-
	민 자	20,000	-	20,000	-	-	10,000	10,000	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
기반구축	식	기반 조성 완료	공모선정 및 타당성 조사 착수	타당성 조사 완료	공사 착공	조성 완료	-	-

1. 힘차게 성장하는 경제

[전략과제 : 혁신적 교통·물류 인프라 구축]

1. M버스 노선 신설
2. 수도권 철도 정기승차권 교통비 지원(천안·아산)
3. KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치
4. GTX-C 천안·아산 연장
5. 충청내륙철도 건설(서산공항~KTX공주역~서대전)
6. 충청산업문화철도 건설(보령~부여~공주~세종~조치원)
7. 중부권 동서횡단철도 건설(서산~천안~청주~울진)
8. 보령~대전~보은 고속도로 건설
9. 하이패스 IC 건설
10. 지하철 1호선 전철 독립기념관 연장
11. 제2금강교 건설
12. 제2서해대교 건설
13. 서해의 독도 격렬비열도 연안항 지정 및 개발
14. 플라잉카 4대 관문 공항(Vertiport) 건설
15. 서산공항 건설
16. 태안고속도로 건설
17. 가로림만 연륙교 건설
18. 다목적 보령신항 조기 완공

M버스 노선 신설

관리번호 1-3-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표		· (단기) 도내 노선버스 신설(천안, 아산↔평택지제역)로, M버스(평택지제역↔서울 강남역) 노선과 환승체계 구축 · (중기) 시외버스 신규노선(천안터미널~서울강남역~서울남부터미널) 신설 · (장기) 충남(공주, 논산, 계룡, 금산)↔대전, 세종간 M버스 노선 신설								전문가 자문	
주관부서		교통정책과				팀(전화번호)		대중교통팀(041-635-4567)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- '충남형 M버스' 도입으로 광역 교통체계와 연계한 광역생활권 구축

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 1,435백만원(도비 982.5, 시군비 452.5)
- 사업내용
 - (단기) 도내 노선버스(천안, 아산↔평택지제역)를 신설하여 M버스(평택지제역↔서울 강남역)와 환승체계 구축
 - (중기) 시외버스 신규노선(천안터미널~서울 강남역~서울남부터미널) 신설
 - (장기) 충남(공주, 논산, 계룡, 금산)↔대전, 세종간 M버스 노선 신설

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
충남형 M버스 운영	-	· 노선버스 신설(천안, 아산↔평택지제역) · M버스 노선과 환승체계 구축(평택지제역↔서울강남역)	-	· 시외버스 신규노선 신설(천안, 아산~서울, 강남)	-	· 충남↔대전, 세종간 M버스 노선 신설(공주, 논산, 계룡, 금산↔대전, 세종)	계속 운영

Q 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
충남형 M버스 운영	2022	-	-	충남형 M버스 도입계획 수립 및 예산편성	- 노선버스 신설(천안,아산 ↔평택지제역) - M버스 노선과 환승체계 구축(평택지제역↔서울 강남역)		
	2023	M버스 확대운동을 위한 법률개정 추진					
	2024	시외버스 신규노선 신설을 위한 계획 수립		시외버스 신규노선 신설 (천안터미널~서울강남역~서울남부터미널)			
	2025	천안~서울강남~서울남부터미널 M버스 운영					
	2026	충남↔대전 세종간 M버스 노선신설을 위한 계획수립		충남↔대전, 세종간 M버스 노선 신설 (공주,논산,계룡,금산↔대전,세종)			

투자계획

Q 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
충남형 M버스 운영		1,435	-	1,435	719	716	-	-	-	-

Q 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
					소계	2022	2023	2024	2025	
충남형 M버스 운영	총 계	1,435	-	1,435	719	716	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	982.5	-	982.5	624.5	358	-	-	-	-
	시군비	452.5	-	452.5	94.5	358	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
· 노선버스 신설 (천안,아산↔평택지제역) 및 M버스 (평택지제역↔강남역) 환승체계구축	식	1	신설	운영	운영	운영	운영	운영
· 시외버스 신규노선 신설 (천안터미널~강남역~서울남부터미널)	식	1	-	-	신설	운영	운영	운영
· 충남(공주,논산,계룡,금산) ↔대전,세종간 M버스 노선 신설	식	1	-	-	-	-	신설	운영

수도권 철도 정기승차권 교통비 지원(천안·아산)

관리번호 1-3-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○		○		○		만족도 조사	
성과목표		· 관련기관 협약 체결 · 조례제정 및 관련근거 마련 · 천안아산⇄수도권 철도 정기승차권 교통비 지원 시행('24.1월)							전문가 자문 언론 방송보도, 기타		○
주관부서		교통정책과				팀(전화번호)		교통정책팀(041-635-4562)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 자가용 이용률 억제로 인한 교통혼잡, 대기오염, 교통사고 감소 등 사회적비용 절감 및 대중교통이용 활성화 도모
- 수도권 원거리 출퇴근 하는 도민들의 교통비 부담을 감소시키고 철도 교통 이용률을 높여 지역경제 활성화 및 수도권 인구유입 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 7월 1일 ~ 계속
- 사업비 : 연간 약 2,200백만원(분담비율 추후 협의)
- 위치 : 천안시, 아산시 일원
- 사업대상 : 천안·아산지역에서 수도권으로 출퇴근하는 이용객
 - 《서울,경기권》(코레일 관련 9개역) 행신, 서울, 용산, 광명, 영등포, 안양, 수원, 오산, 평택(SRT 3개역) 수서, 동탄, 평택지제역
 - 《천안,아산권》(5개역) 천안아산, 천안, 아산, 온양온천, 성환
- 사업내용 : 철도 정기승차권 금액의 최대 25% 수준을 지원

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
(천안·아산) 수도권 통근 직장인 철도 교통비 지원	-	· 소요예산 분석 · 지원방식 등 실무협의 (코레일, 시군 등) · 업무협약 (하반기)	· 사회보장위원회 협의 추진 · 조례안 제·개정 · 예산확보	시행	계속	계속	계속

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
(천안·아산) 수도권 통근 직장인 철도 교통비 지원	2022	-	-	현황 및 실태조사,추진 계획 수립	협약체결	
	2023	사회보장위원회 협의, 조례 제(개)정, 예산편성				
	2024	사업시행				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
철도 정기승차권 지원	8,800	-	6,600	-	-	2,200	2,200	2,200	2,200

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
(천안·아산) 수도권 철도 정기승차권 교통비 지원	총 계	8,800	-	6,600	-	-	2,200	2,200	2,200	2,200
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	2,640	-	1,980	-	-	660	660	660	660
	시군비	6,160	-	4,620	-	-	1,540	1,540	1,540	1,540
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
천안아산↔수도권, 철도 정기승차권 교통비 지원 시행	1식	사업 시행	업무 협약	조례안 제·개정	시행	계속 추진	계속 추진	계속 추진

KTX천안아산역 광역복합환승센터 설치

관리번호 1-3-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○				○	○		○		만족도 조사	
성과목표	· ('23~'24년) 사업시행자 지정 및 타당성 평가 및 개발계획 수립 용역 · ('25년 이후) 복합환승센터 지정 및 사업 착공									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	교통정책과					팀(전화번호)		대중교통팀(041-635-4568)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 충청권 광역교통망 허브구축을 통한 광역교통서비스 실현과 교통인프라 시설 확충

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2029년
- 사업비 : 870,519백만원(추정) (민자 869,300, 도비(용역) 1,219)
- 위치 : 충청남도 아산시 배방읍 장재리 335번지 일원
- 사업내용
 - 교통수단 간 효율적 연계 및 환승 체계 구축
 - 환승시설과 상업·문화·업무 등 지원시설을 포함한 고밀도 복합 토지이용 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
KTX 천안아산역 광역복합 환승센터 설치	· 기본 구상 용역 (아산시)	· 추진 계획 수립	· 타 시도 벤치마킹 및 메이저급 기업 방문 · 사업시행자 유치 및 공모, 지정 · 타당성 평가 및 개발 계획 수립 용역	· 타당성 평가 및 개발 계획 수립 용역(계속)	· 주민의견 및 관계 기관 의견청취 · 복합환승센터 지정 승인 요청	· 복합환승센터 지정 및 사업시행자 지정 고시 · 개발실시계획 승인 고시 · 사업착공	사업준공 (2029년)

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치	2022	· 기본구상용역 (아산시)		-	· 추진계획 수립 · 타 시도 벤치 마킹 및 메이 저급 기업 방문		
	2023	· 타 시도 벤치 마킹 및 메이 저급 기업 방문	· 사업 시행 가능 사업자 유치		· 사업시행자 공모 및 지정 / 개발계획 수립 용역		
	2024	· 타당성 평가 및 개발계획 수립 용역(계속)					
	2025	· 타당성 평가 및 개발계획 수립 용역	· 주민의견 및 관계기관 의견 청취	· 복합환승센터 지정 승인요청			
	2026	· 복합환승센터 지정 및 사업시행자 지정 고시		· 개발실시계획 승인 고시 · 사업착공	· 사업추진		

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치	870,519	-	1,219	-	600	619	-	-	869,300

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
KTX 천안아산역 광역복합환승 센터 설치	총 계	870,519	-	1,219	-	600	619	-	-	869,300
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	1,219	-	1,219	-	600	619	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	869,300	-	-	-	-	-	-	-	869,300
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
KTX 천안아산역 광역복합환승센터 설치	개소	사업 착공	· 추진 계획 수립	· 사업시행자 유치 및 공모, 지정 · 타당성 평가 및 개발계획 수립 용역	· 타당성 평가 및 개발계획 수립 용역(계속)	· 복합환승 센터 지정 승인 요청	· 복합환승 센터 지정 및 사업 시행자지정 고시 · 개발실시 계획 승인 고시 · 사업착공	· 사업준공 (2029년)

GTX-C 천안·아산 연장

관리번호 1-3-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○	○				○	○		○		만족도 조사	
성과목표	천안·아산 연장노선 광역철도 지정 및 민간사업시행자 협약 체결									전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		철도물류팀(041-635-2835)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- GTX-C 노선 천안·아산 연장으로 지방의 열악한 교통여건 개선 및 수도권 접근성 향상
- 수도권 생활권역 확장으로 도심·역세권 복합개발, 재건축·재개발을 통한 수도권 외 주택공급 물량 확보로, 수도권 과밀 해소와 국가균형발전 견인

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2030년
- 사업비 : 116,000백만원(민자) ※ GTX-C 노선 기본계획 4,385,700백만원
- 사업내용 : 74.8km(기본계획, 덕정~수원), 차량기지 1개소
- 천안·아산 연장 41km
- 중장기계획 반영 여부 : 제3차 국가철도망 구축계획(2016~2025) 반영

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획							임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
		2022	2023	2024	2025	2026		
GTX-C 천안아산 연장	-	사전타당성 조사 용역 착수	사전타당성 조사 시행 및 광역철도 지정	민간사업시행 자 협상 및 협약체결	설계	사업시행	사업완료	

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
GTX-C 천안아산 연장	2022	-	-	사전타당성조사 연구용역비 확보 및 착수		
	2023	사전타당성조사 연구용역 시행 및 광역철도 지정				
	2024	민간사업시행자 협상 및 협약체결				
	2025	설계 추진				
	2026	사업 시행				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
GTX-C 천안아산 연장	116,000	-	-	-	-	-	-	-	116,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
GTX-C 천안아산 연장	총 계	116,000	-	-	-	-	-	-	-	116,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	116,000	-	-	-	-	-	-	-	116,000
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
GTX-C 천안·아산 연장	-	협약 체결	타당성 조사	광역철도 지정	협약 체결	설계	시행	공사완료

충청내륙철도 건설(서산공항~KTX공주역~서대전)

관리번호 1-3-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	제5차 국가철도망 구축계획('26.~'35.) 반영 - 사전타당성조사 추진, 경제적 타당성 논리 마련									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		철도물류팀(041-635-2835)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 국가균형발전의 중심축으로 충청권 메가시티의 실질적 성과를 위해, 지역거점 간 고속교통망 연결 필요
- 충남·대전 혁신도시 지정('20.10.)에 따라, 지방 공공기관 이전 대응을 위한 광역 교통 네트워크 형성

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2035년
- 사업비 : 2,536,000백만원(국비)
- 사업내용 : 단선전철 110.6km(신설 87.8km, 기존선활용 22.8km)
- 중장기계획 반영 여부 : 미반영
 - 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 신규사업 반영 필요

추진계획

○ 연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
충청내륙철도 건설	-	노선 검토	충남도 사전타당성 조사 추진	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성조사 추진	예비타당성조사 등 사업 추진

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충청내륙철도 건설	2022	-	-	노선검토		
	2023	사전타당성조사 시행				
	2024	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의				
	2025	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시				
	2026	국토부 사전타당성조사 추진				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
충청내륙철도 건설	2,536,000	-	-	-	-	-	-	-	2,536,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
충청내륙 철도 건설	총 계	2,536,000	-	-	-	-	-	-	-	2,536,000
	국 비	2,536,000	-	-	-	-	-	-	-	2,536,000
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충청내륙철도 건설	-	국가 계획 반영	노선 검토	타당성 조사	관계기관협의 및 국가계획 반영 건의	국가 계획 반영	국토부 사전 타당성 조사 추진	예비타당성 조사 추진

충청산업문화철도 건설(보령~부여~공주~세종~조치원)

관리번호 1-3-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	제5차 국가철도망 구축계획('26.~'35.) 반영 - 타당성 및 정책성 등 보완									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		철도물류팀(041-635-2835)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 서해권과 세종 및 충북선과 연계한 새로운 철도망을 구축하여, 철도교통 수요 해소와 철도운영 효율 증대
- 충청 광역경제권 성장기반 조성을 위한 충남·세종 주요 도시 간 철도네트워크 구축 및 통행시간 단축으로 타 지역 접근성 개선 등 지역균형 발전 활성화 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2035년
- 사업비 : 2,642,600백만원(국비)
- 사업내용 : 단선전철 78.5km 신설
- 중장기계획 반영 여부 : 제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토사업' 반영
- 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
충청산업 문화철도	제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토 사업' 반영	타당성 및 정책성 등 보완(충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진)	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진	

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충청산업문화철도 건설	2022	-	-	타당성 및 정책성 등 보완		
	2023	타당성 및 정책성 등 보완				
	2024	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의				
	2025	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시				
	2026	국토부 사전타당성조사 추진				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
충청산업문화 철도 건설	2,642,600	-	-	-	-	-	-	-	2,642,600

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
충청산업 문화철도 건설	총 계	2,642,600	-	-	-	-	-	-	-	2,642,600
	국 비	2,642,600	-	-	-	-	-	-	-	2,642,600
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충청산업문화철도 건설	-	국가 계획 반영	연구용역 추진	연구용역 추진	관계기관 협의 및 국가계획 반영 건의	국가 계획 반영	국토부 사전 타당성 조사 추진	예비타당성 조사 추진

중부권동서횡단철도 건설(서산~천안~청주~울진)

관리번호 1-3-7

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	제5차 국가철도망 구축계획('26.~'35.) 반영 - 타당성 및 정책성 등 보완									전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		철도물류팀(041-635-2835)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 서해안 신산업벨트와 동해안 관광벨트를 연결, 한반도 허리에 새로운 경제권 구축으로 국토의 균형발전과 지역 경제 활성화 선도
- 현재 서산~울진까지 대중교통으로 7시간 소요되는 거리를, 철도 완공 시 2시간대로 단축, 600만명의 국민들 직·간접적 교통서비스 수혜 제공

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2035년
- 사업비 : 3,700,000백만원(국비)
- 사업내용 : 단선·복선전철 330km(신설 196.7km, 기존 133.3km)
- 중장기계획 반영 여부 : 제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토사업' 반영
- 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
중부권 동서횡단철도 건설	제4차 국가철도망 구축계획 '추가검토사업' 반영	타당성 및 정책성 등 보완(충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진)	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진	

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
중부권동서횡단 철도 건설	2022	-	-	타당성 및 정책성 등 보완		
	2023	타당성 및 정책성 등 보완				
	2024	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의				
	2025	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시				
	2026	국토부 사전타당성조사 추진				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
중부권동서횡단 철도 건설	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-	3,700,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
중부권 동서횡단 철도 건설	총 계	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-	3,700,000
	국 비	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-	3,700,000
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
중부권동서횡단 철도 건설	-	국가 계획 반영	연구용역 추진	연구용역 추진	관계기관 협의 및 국가계획 반영 건의	국가 계획 반영	국토부 사전 타당성 조사 추진	예비타당성 조사 추진

보령~대전~보은 고속도로 건설

관리번호 1-3-8

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○	○			○	○		○		만족도 조사	
성과목표	고속도로 건설 122km (국가계획 반영)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		도로정책팀(041-635-4674)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 보령~대전~보은을 연결하는 동서축 최단거리를 고속도로로 건설하여, 서해안 접근성 향상(보령해저터널과 연계) 및 관광산업 활성화 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2034년
- 사업비 : 3조 1,530억원(국비)
- 위치 : 보령 ~ 대전 ~ 보은
- 사업내용 : 고속도로 건설 122km(4차로)
 - 신설(보령-대전 70.5km, 대전-보은 27km), 운용 중(대전남부순환도로 24.5km)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
보령~대전~보은 고속도로	제2차 국가도로망 종합계획 반영완료	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영	예비타당성 조사	설계	설계, 공사

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
보령~대전~보은 고속도로 건설	2022	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의				
	2023	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의				
	2024	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영				
	2025	예비타당성조사				
	2026	설계				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
보령~대전 ~보은 고속도로 건설	3,153,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	3,152,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
보령~대전 ~보은 고속도로 건설	총 계	3,153,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	3,152,000
	국 비	3,153,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	3,152,000
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
보령~대전~보은 고속도로건설	건설	국가 계획 반영	건의	건의	수정 계획 반영	예비 타당성 조사	설계	설계, 공사

하이패스 IC 신설

관리번호 1-3-9

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○	○	○		○		○	○	○		만족도 조사	
성과목표	하이패스IC 신설 4개소 (2개소 완료, 2개소 착수)								전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타	○	
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		도로정책팀(041-635-4674)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 천안지역 고속도로IC 간 간격이 멀어, 고속도로 접근이 불편한 지역의 접근성 개선을 위해, 휴게소 부지 등을 이용한 하이패스IC 설치 필요

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2028년
- 사업비 : 168억원(국비 84, 시비 84)
- 위치 : 천안지역
 - (세종-안성 고속도로) 동천안휴게소IC
 - (경부 고속도로) 입장휴게소IC, 망향휴게소IC, 천안휴게소IC
- 사업내용 : 하이패스IC 신설 4개소

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
하이패스 IC 신설	사전타당성 조사용역 완료	설계 착수 (2개소)	설계 완료 (2개소)	사업 착수 및 준공(2개소)	타당성 조사 (2개소)	설계 착수 (2개소)	사업 완료 (2개소)

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
하이패스 IC 신설	2022	설계 착수(2개소)				
	2023	설계 완료(2개소)				
	2024	사업 착수 및 준공(2개소)				
	2025	타당성 조사(2개소)				
	2026	설계 착수(2개소)				

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
하이패스 IC신설	16,800	-	11,800	500	2,100	8,800	200	200	5,000

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
하이패스 IC 신설	총 계	16,800	-	11,800	500	2,100	8,800	200	200	5,000
	국 비	8,400	-	5,900	250	1,050	4,400	100	100	2,500
	시군비	8,400	-	5,900	250	1,050	4,400	100	100	2,500

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
하이패스IC 신설	건설	2개소 완료, 2개소 착수	설계 착수 (2개소)	설계 완료 (2개소)	사업 착수 및 준공 (2개소)	타당성 조사 (2개소)	설계 착수 (2개소)	사업 완료 (2개소)

지하철 1호선 전철 독립기념관 연장

관리번호 1-3-10

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	제5차 국가철도망 구축계획('26.~'35.) 반영 - 타당성 및 정책성 등 보완									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		철도물류팀(041-635-2835)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 국민의 투철한 민족정신 함양과 올바른 국가관 정립에 기여하는 독립기념관 활성화를 위한 대중교통 이용 서비스 제공
 - 독립기념관 방문객 및 천안 동남부 생활권 주민 35만명에 철도교통 서비스 제공
- 수도권 접근 가능한 철도 수혜를 제공함으로써 지역 내 균형발전과 통근교통 서비스 개선

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2035년
- 사업비 : 678,800백만원(국비)
- 사업내용 : 수도권 전철 연장 12.1km(신설 9.6km, 기존 2.5km)
- 중장기계획 반영 여부 : 미반영
 - 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
지하철1호선 전철 독립기념관 연장	제4차 국가철도망 구축계획 미반영	타당성 및 정책성 등 보완(충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진)		관계기관협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
지하철1호선 전철 독립기념관 연장	2022	-	-	타당성 및 정책성 등 보완		
	2023	타당성 및 정책성 등 보완				
	2024	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의				
	2025	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시				
	2026	국토부 사전타당성조사 추진				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
지하철1호선 전철 독립기념관 연장	678,800	-	-	-	-	-	-	-	678,800

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
지하철 1호선 전철 독립기념관 연장	총 계	678,800	-	-	-	-	-	-	-	678,800
	국 비	678,800	-	-	-	-	-	-	-	678,800
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
지하철1호선 전철 독립기념관 연장	-	국가 계획 반영	연구용역 추진	연구용역 추진	관계기관 협의 및 국가계획 반영 건의	국가 계획 반영	국토부 사전 타당성 조사 추진	예비타당성 조사 추진

제2금강교 건설

관리번호 1-3-11

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○		○			○	○		만족도 조사	
성과목표		도로 건설 820m (사업완료)								전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서		도로철도항공과				팀(전화번호)		도로정책팀(041-635-4674)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 세종시 출범에 따라, 주변 도시와의 교통개선을 위한 제2금강교 건설 필요
 - 현재, 금강교는 문화재청 등록 문화재('06.3월, 제232호)로 지속 보존

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2026년
- 사업비 : 472억원(국비 236, 시비 236)
- 위치 : 공주시 금성동 ~ 신관동
- 사업내용 : 연장 820m(교량 513.7m, 접속도로 306.3m)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획							임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
		2022	2023	2024	2025	2026		
제2금강교 건설	설계 착수	문화재 현상변경 재심의	공사 착수	공사 추진	공사 추진	준공	운영	

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
제2금강교 건설	2022	문화재 현상변경 재심의 통과				
	2023	공사 착수(5%)				
	2024	공사 추진(20%)				
	2025	공사 추진(50%)				
	2026	준공				

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
제2금강교 건설	47,200	2,000	45,200	200	9,800	8,800	13,200	13,200	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
제2금강교 건설	총 계	47,200	2,000	45,200	200	9,800	8,800	13,200	13,200	-
	국 비	23,600	1,000	23,600	100	4,900	4,400	6,600	6,600	-
	시군비	23,600	1,000	22,600	100	4,900	4,400	6,600	6,600	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
제2금강교 건설	건설	준공	문화재 현상변경 재심의	공사 착수 (5%)	공사 추진 (20%)	공사 추진 (50%)	준공 (100%)	운영

제2서해대교 건설

관리번호 1-3-12

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○	○			○	○		○		만족도 조사	
성과목표	국도 건설 8.4km (국가계획 반영 및 민간투자사업 확정)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		도로정책팀(041-635-4674)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 현 서해대교 재난재해 발생 및 교통 정체 시, 우회경로 확보를 통한 교통 정체 해소
- 수도권, 경기권, 충청권을 연결하는 서해안 국가관광산업도로망 구축 기대

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2033년
 - 사업비 : 7,458억원(국비)
 - 위치 : 당진시 송악읍~경기도 화성시 우정읍(국도77호)
 - 사업내용 : 8.4km(해저터널 7.5km, 접속도로 0.9km / 4차로)
- ※ 유사노선인 '당진-광명' 민자고속도로 병행 추진
* 위치 : 당진 송악읍-경기도 광명, 연장 : 61.4km, 사업비 : 약 3조원

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
제2서해대교 건설	사전 타당성 조사 용역 완료	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지 도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지 도 건설계획 수정 반영	설계	설계	설계, 공사

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
제2서해대교 건설	2022	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의				
	2023	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의				
	2024	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영				
	2025	설계				
	2026	설계				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
제2서해대교 건설	745,800	-	11,000	-	-	-	1,000	10,000	734,800

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
제2서해대교 건설	총 계	745,800	-	11,000	-	-	-	1,000	10,000	734,800
	국 비	745,800	-	11,000	-	-	-	1,000	10,000	734,800

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
제2서해대교 건설	건설	국가 계획 반영	건의	건의	수정 계획 반영	설계	설계	설계, 공사

서해의 독도 격렬비열도 연안항 지정 및 개발

관리번호 1-3-13

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	격렬비열도 국가관리연안항 개발								전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타	○	
주관부서	해운항만과					팀(전화번호)		항만계획팀(041-635-4821)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 해양영토의 효율적 관리, 국가안보 차원 대응, 기상악화 시 선박의 긴급 피항 등을 위한 서해 격렬비열도의 체계적 관리방안 마련 필요
 - 항만기본계획 수립, 기본 및 실시설계 추진, 항만 개발

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업비 : 추후확정('24년 기본계획 완료후 확정)
- 사업내용 : 북격렬비도 접안시설 및 방파제 설치

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
격렬비열도항 개발	-	항만지정	기본계획 추진	기본계획 수립	기본 및 실시 설계 추진	기본 및 실시 설계 추진	공사착수

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
격렬비열도항 개발	2022	-	-	연안항 지정	기본계획 착수보고회 개최	
	2023	기초자료 제공	현장조사 대응	시설 배치 협의	시설 배치 협의	
	2024	기본계획 설명회 개최	의제사항 협의	사업비 산출	기본계획 반영	
	2025	설계발주 준비	기본 및 실시 설계 발주	기본 및 실시 설계 착수	현장조사 대응	

투자계획 : 추후확정

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
항만기본계획 수립	건	기본 계획 반영	항만지정	기본 계획 수립	기본 계획 반영	-	-	-
기본 및 실시설계 완료	건	착수	-	-	-	착수	추진	설계완료

플라잉카 4대 관문 공항(Vertiport) 건설

관리번호 1-3-14

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○	○			○	○			○	만족도 조사	
성과목표	국가 및 민간 UAM 실증사업 유치									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		미래도로항공팀(041-635-4694)			
협조부서	미래성장과					팀(전화번호)		신성장기술팀(041-635-3959)			

정책목표

- 미래모빌리티 광역교통망 구축을 위하여 플라잉카 4대 관문공항(천안·아산, 서산공항, 공주·세종, 보령·서천) 건설로 UAM 광역교통 중심지 도약
- UAM 실증·상용화 R&D 유치 등 미래모빌리티 교통체계구축 기반 조성

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2030(충남 UAM 산업육성 기본계획 로드맵)
- 사업내용 : 지역별 특성*을 고려한 도심항공교통 4대 관문공항 건설
 - * ① 서산·태안(항공·드론산업), ② 천안·아산(KTX·첨단산업), ③ 공주·세종(행정·광역교통), ④ 보령·서천(해양·관광산업)
- 국가·민간주도 UAM 실증·상용화 R&D 등 프로젝트 유치 및 도로·철도 등 기존 교통망과 연계된 미래모빌리티 광역교통체계 구축 기반 조성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
플라잉카 4대 관문공항 건설	충남 UAM 산업육성 기본계획 수립	충남 UAM 실현 및 육성을 위한 민관 협의체(자문단) 구성	4대 관문공항 입지 및 실증·상용화 기반 조성계획 수립	국가 및 민간 UAM 실증·상용화 사업 유치 등 참여	충남 UAM 실증·상용화 세부사업 실행계획 수립	4대 관문공항 및 UAM 실증·상용화 사업 추진	UAM 실증·상용화 운영

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
플라잉카 4대 관문공항 건설	2022	충남 UAM 실현 및 육성을 위한 민관 협의체(자문단) 구성				
	2023	4대 관문공항 입지 및 실증·상용화 기반조성 계획 수립				
	2024	국가 및 민간 UAM 실증·상용화 사업 유치 등 참여				
	2025	UAM 실증·상용화 세부사업 실행계획 수립				

투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
플라잉카 4대 관문공항 건설	사업 추진	건설 확정	협의체 (자문단) 구성	계획 수립	사업 참여	세부계획 수립	사업 추진	UAM 운영

서산공항 건설

관리번호 1-3-15

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
	○	○				○		○		만족도 조사
성과목표	서산공항 실시계획 완료 및 공사 착공								전문가 자문	
									언론 방송보도, 기타	○
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		미래도로항공팀(041-635-2832)		
협조부서						팀(전화번호)				

정책목표

- 서해중부권 항공서비스 소외지역 해소 및 교통편익 향상
 - 공항 이동시간 단축(2시간 → 30분)으로 교통서비스 불균형 해소 및 교통복지 향상
- 충남혁신도시 환황해권 성장거점 육성 및 해미국제성지 국제적 명소화 등을 위한 서해안 관문 공항 건설

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업비 : 509억원(국비)
- 사업내용 : 터미널, 계류장, 유도로, 진입도로 1.4km 등
 - 여객수요 : 37만명(제주 31.3만명, 울릉 2.4만명, 흑산 3.3만명), 항공기 일 8~9회 운항
- 중장기계획 반영 여부 : 반영
 - 「제6차 공항개발 종합계획(21~25)」에 '서산공항 추진' 반영

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
서산공항 건설	'21. 12월 예비 타당성 조사 착수	예비타당성 조사 종합 평가 시행	기본계획 수립 추진	기본설계 추진	실시설계 추진	서산공항 건설공사 착공	서산공항 건설공사 완료 ('27년 목표)

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
서산공항 건설	2022	예비타당성조사 사업비·편익 등 분석			종합평가	
	2023	기본계획 수립 추진				
	2024	기본설계 추진				
	2025	실시설계 추진				

투자계획

❶ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
서산공항 건설	50,900	-	22,500	-	1,500	2,000	4,000	15,000	28,400

❷ 자원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
서산공항 건설	총 계	50,900	-	22,500	-	1,500	2,000	4,000	15,000	28,400
	국 비	50,900	-	22,500	-	1,500	2,000	4,000	15,000	28,400
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
서산공항 건설	사업 추진	공사 착공	예타 통과	기본계획 추진	기본설계 추진	실시설계 추진	공사 착공	공사 완공

태안고속도로 건설

관리번호 1-3-16

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	고속도로 건설 25km (국가계획 반영)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		도로정책팀(041-635-4674)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 태안군은 풍부한 관광자원으로 연간 1천만명의 관광객이 방문함에도 불구하고, 고속도로와 철도가 없는 지역으로, 접근성 개선 필요
- 태안기업도시, 서산공항, 혁신도시 등 주요 거점 시설을 고속망으로 연결하여, 경제 활성화 시너지 효과 도모 필요

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2034년
- 사업비 : 1조 1,000억원(국비)
- 위치 : 태안 ~ 서산(해미IC)
- 사업내용 : 고속도로 건설 25km(4차로)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획 임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
태안 고속도로	제2차 국가도 로망 종합계획 반영완료	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영	예비타당성 조사	설계	설계, 공사

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
태안 고속도로	2022	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의				
	2023	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영 건의				
	2024	제2차 고속도로 건설계획 수정 반영				
	2025	예비타당성조사 추진				
	2026	설계 추진				

투자계획

❶ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
태안고속도로	1,100,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	1,099,000

❷ 자원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
태안고속도로	총 계	1,100,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	1,099,000
	국 비	1,100,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	1,099,000
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
태안고속도로	건설	건설 확정	건의	건의	수정 계획 반영	예비 타당성 조사	설계	설계, 공사

가로림만 연륙교 건설

관리번호 1-3-17

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	국도 건설 5.61km (국가계획 반영)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		도로정책팀(041-635-4674)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 서해안 지역은 국가도로망 연계성이 부족하여, 산업단지·항만·관광 등 주요 거점 간의 시너지 창출 미흡, 지역경제 활성화에 한계
- 국내 최장 보령해저터널('21.12. 개통)과 이어지는 서해안 국도의 마지막 퍼즐로, 수도권~충남~전라권을 잇는 국가해안산업관광 도로망 완성 필요

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2033년
- 사업비 : 3,113억원(국비)
- 위치 : 태안군 이원면 ~ 서산시 대산읍(국도38호)
- 사업내용 : 국도 건설 5.61km(교량 2.65km, 접속도로 2.96km/4차로)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획							임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
		2022	2023	2024	2025	2026		
가로림만 연륙교	국도 승격 완료	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영	설계	설계	설계, 공사	

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
가로림만 연륙교	2022	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의				
	2023	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영 건의				
	2024	제5차 국도·국지도 건설계획 수정 반영				
	2025	설계				
	2026	설계				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
가로림만 연륙교	311,300	-	11,000	-	-	-	1,000	10,000	300,300

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
가로림만 연륙교	총 계	311,300	-	11,000	-	-	-	1,000	10,000	300,300
	국 비	311,300	-	11,000	-	-	-	1,000	10,000	300,300

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
가로림만 연륙교	건설	건설 확정	건의	건의	수정 계획 반영	설계	설계	설계, 공사

다목적 보령신항 조기 완공

관리번호 1-3-18

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○				○	○		만족도 조사	
성과목표	보령신항 단계별 개발계획 중 1단계(부지조성) 완료									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	해운항만과					팀(전화번호)		항만개발팀(041-635-4828)			
협조부서	예산담당관					팀(전화번호)		예산총괄팀(041-635-3176)			

정책목표

- 미래 물동량 및 관광 잠재력 등 변화 여건을 반영한 다기능(무역+크루즈+마리나) 복합항만 개발

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2025년
- 사업비 : 104,118백만원(국 14,038, 도 90,080)
- 위치 : 보령시 천북면 학성리 전면 해상
- 사업내용 : 미래 물동량 대비 항만예정부지 및 관리부두 확보
 - 준설투투기장 : 배후부지 419천㎡ 조성(호안 2,552m)
 - 관리부두 : 안벽250m, 부잔교 등 접안시설 설치

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
준설투투기장	공사 착공	지반개량	지반개량, 호안조성	호안조성	호안조성, 준공	-	2, 3단계 계획추진
관리부두	공사 착공	준설, 매립	준설, 방파제 축조	방파제 축조	부대시설, 준공	-	

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
보령신항 준설투기장 (항만부지) 축조공사	2022	지반개량(심층혼합처리공), 작업장 조성(서측·북측 호안제체 일부)					
	2023	지반개량(심층혼합처리공), 서측·북측 호안 조성					
	2024	서측·북측 호안 조성	북측수로 호안조성				
	2025	북측수로 호안조성, 최종제철, 배수공, 여수토			준공		
보령신항 관리부두 축조공사	2022	호안조성, 준설(박지) 및 매립					
	2023	준설(박지) 및 매립, 기초 준설, 블록제작			방파제 조성		
	2024	방파제 조성(남측, 북측), 상부 구조물 설치					
	2025	부대시설			준공		

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	104,118	14,038	90,080	20,680	23,000	26,000	20,400	-	-
준설투기장	66,367	9,927	56,440	11,675	13,000	16,000	15,765	-	-
관리부두	37,751	4,111	33,640	9,005	10,000	10,000	4,635	-	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	소 계	104,118	14,038	90,080	20,680	23,000	26,000	20,400	-	-
	국 비	14,038	14,038	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	66,367	-	90,080	2	20,680	23,000	26,000	20,400	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
준설투기장	소 계	66,367	9,927	56,440	11,675	13,000	16,000	15,765	-	-
	국 비	9,927	9,927	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	56,440	-	56,440	11,675	13,000	16,000	15,765	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
관리부두	소 계	37,751	4,111	33,640	9,005	10,000	10,000	4,635	-	-
	국 비	4,111	4,111	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	33,640	-	33,640	9,005	10,000	10,000	4,635	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
준설토투기장 공정률	%	100	20	40	70	100	-	-
관리부두 공정률	%	100	25	50	75	100	-	-

1. 힘차게 성장하는 경제

[전략과제 : 든든한 시장 지원]

1. 충청지역 기반 지방은행 설립
2. 소상공인·자영업 신용보증 지원
3. 천안, 공주, 논산 부동산 조정지역 해제
4. 전통시장 현대화 및 주차장 확충
5. 경제관련 해외 조직 부활

충청지역 기반 지방은행 설립

관리번호 1-4-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○					○		○		○	만족도 조사	
성과목표	충청권 지방은행 금융위원회 설립 인가 및 출범									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	기업지원과					팀(전화번호)		지역금융팀(041-635-2214)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 지역 자금 역내 선순환으로 중소상공인에 대한 안정적 금융서비스 지원 확대 및 지역 균형발전 제고 도모
- 진정한 의미의 지방자치제 실현 및 충청권 광역생활경제권 완

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업비 : 1조원(민자 등 1조원)
※ (초기 최소자본금) 전산시스템·점포망·인력 구축 등 최소 3~5천억원 이상 소요 예상
- 사업내용 : 충청지방은행(충남·대전·세종·충북) 설립 인가(금융위원회)

- ✓ (형태) ① 법적 : 지방은행 ② 영업 : 인터넷 플랫폼 기반 중심(점포, 운영인력 최소화)
- ✓ (설립주체) 경영자 확정 후 법인 설립(충청권 4개 시도 공동 추진지원)
- ✓ (참여) ① 대주주 : 빅테크(금융플랫폼 사업자 포함) 및 대기업, 금융회사
② 기타주주 : 지역 중소기업 및 도민(공모), 상공회의소 등
※ 「은행법」 제16조에 따라 지방은행의 경우 동일인이 15% 초과 보유 불가

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
충청지역 기반 지방은행 설립	· 충청권공동 추진협약 · 범도민추진단 발족 · 국정과제(지역) 반영 · 충청권공동용역 발주 · 초기자본출자자 모집	· 출자자모집 · 활동전개	· 출자의향협약 · 예비인가신청 준비 · 예비인가신청 및 본인가 신청준비	· 본인가신청 · 영업개시준비 · 지방은행출범	-	-	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충청지역 기반 지방은행 설립	2022	-	-	· 출자자모집 활동 전개	· 출자자모집 활동 전개	
	2023	· 출자 의향 협약 · 예비인가 신청 준비	· 예비인가 신청	· 본인가 신청 준비	· 본인가 신청 준비	
	2024	· 본인가 신청	· 본인가 득	· 영업 개시 준비	· 지방은행 출범	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
지방은행 설립	1,000,000	-	1,000,000	-	300,000	-	350,000	350,000	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
지방은행 설립	소 계	1,000,000	-	1,000,000	-	300,000	-	350,000	350,000	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	1,000,000	-	1,000,000	-	300,000	-	350,000	350,000	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충청권 지방은행 설립 인가	건	1	-	-	1	-	-	-

소상공인·자영업 신용보증 지원

관리번호 1-4-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○	○		○		○		만족도 조사	
성과목표		· 충남신용보증재단 본점 이전 및 지점 확대 · 소상공인 3,000억원 금융지원 및 재도약 보증 추진								전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서		기업지원과				팀(전화번호)		기업금융팀(041-635-3442) 기업금융팀(041-635-2223)			
협조부서		도내 15개 시군 소상공인 지원부서				팀(전화번호)					

정책목표

- 충남신용보증재단 본점 이전 및 지점 확대 설치
- 사업실패자 재도약 기회를 위한 3,000억원 보증 및 2년간 3.3% 이자지원

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업비 : 45,700백만원('23년 도 6,900, 시군 28,900, '24년 도 6,900, 시군 3,000)
※ 보증출연(시군) 25,900백만원, 이자지원 2년간 年 9,900백만원(도 6,900, 시군 3,000)
- 위치 : 도내 소재 소기업·소상공인
- 사업내용
 - 충남신용보증재단 본점 이전 및 천안 동남지점 1개소 확대(비예산)
 - 소상공인 3,000억원 신용보증 및 이자지원
 - 사업실패자 부실채권 소각, 금융 및 비금융(교육 등) 지원

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
충남신용보증 재단 확대	-	천안동남지점 확대 완료 (10.7.)	본점 내포 이전 완료	-	-	-	-
충남도 내 고용친화적 기업지원 (소상공인 금융지원)	-	사업비 확보 및 추진계획 수립	· 소상공인 금융지원 공고 · 3.3% 이자지원	· 3.3% 이자지원 · 성과분석 및 만족도조사	-	-	-

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
사업실패자에 대한 재도약 기회 제공	-	-	· 부실채권 정리계획 수립 · 부실채권 소각 및 금융지원 · 3.3% 이자지원	· 부실채권 소각 · 3.3% 이자지원 · 성과분석 및 만족도조사	-	-	-

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충남신용보증재단 확대	2022	-	-	천안 동남지점 확대 계획 수립(7월)	· 천안동남지점 확대 완료(10.7.)	
	2023	본점 내포 이전 대상지 선정 및 계약	본점 내포 이전 완료	-	-	
충남도 내 고용친화적 기업지원 (소상공인 금융지원)	2022	-	-	-	· 사업비 확보 및 추진계획 수립 · 도·15시군·신보 업무협약(12.21).	
	2023	· 금융지원 공고 및 홍보, 대상선정 (900억원, 3,600명, 29.7억원)	· 금융지원 대상선정, (900억원, 3,600명) 3.3% 이자지원 (29.7억원)	· 금융지원 대상선정, (600억원, 2,400명) 3.3% 이자지원 (19.8억원)	· 금융지원 대상선정, (600억원, 2,400명) 3.3% 이자지원 (19.8억원) · 성과분석 및 만족도 조사	3,000억원, 12,000명, 99억원 이자지원
	2024	· 3.3% 이자 예산확보 및 이자 지원 (29.7억원)	· 3.3% 이자 지원(29.7억원)	· 3.3% 이자 지원(19.8억원)	· 3.3% 이자 지원 (19.8억원) · 성과분석 및 만족도 조사	99억원 이자지원
사업실패자에 대한 재도약 기회 제공	2023	· 추진계획 수립	· 정부의 새출발기금과 연계 부실채권 소각 추진 · 금융지원 및 컨설팅 교육 실시		· 성과분석 및 만족도 조사	
	2024~2025	· 정부의 새출발기금과 연계 · 컨설팅 교육 실시	· 정부의 새출발기금과 연계 부실채권 소각 추진		· "	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
충남신용보증 재단 지점확대				비	예	산			-
· 충남도 내 고용친화적 기업지원 · 사업실패자에 대한 재도약 기회 제공	45,700	-	-	-	35,800	9,900	-	-	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
· 충남도 내 고용친화적 기업지원	소계	45,700	-	-	-	35,800	9,900	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	13,800	-	-	-	6,900	6,900	-	-	-
	시군비	31,900	-	-	-	28,900	3,000	-	-	-
· 사업실패자에 대한 재도약 기회 제공	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충남신용보증재단 본점 이전 및 지점 확대	개소	2	1	1	-	-	-	-
소상공인 3,000억원 금융지원 추진	%	100	-	100	-	-	-	-
연도별 사업실패 대상자 소각 및 금융지원	%	100	-	100	100	-	-	-

천안, 공주, 논산 부동산 조정지역 해제

관리번호 1-4-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ●)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○				○			○	만족도 조사	
성과목표	천안, 공주, 논산 조정대상지역 해제								전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타	○	
주관부서	건축도시과					팀(전화번호)		주택정책팀(041-635-4651)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 충남 조정대상지역*으로 지정 주택시장 위축 및 지역 경제가 침체됨에 따라 지역 경제 회생 및 주택시장 기능 정상화를 위해 조정대상지역 해제
- * 주택분양 등이 과열, 과열 우려 지역을 국토부장관이 주거정책심의위원회를 거쳐 지정

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 6월 ~ 2022년 9월
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : '20. 12. 18. 지정된 충남 조정대상지역 해제
(천안시 서북구·동남구, 공주시, 논산시)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
조정대상 지역 해제	-	해제요청(9월) 해제완료(9월)	-	-	-	-	-

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
조정대상지역해제	2022	-	-	자문단 운영 해제요청 및 해제완료	-	목표달성
	2023	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-

투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
조정대상지역 해제 지역	지역	4	4	-	-	-	-	-

전통시장 현대화 및 주차장 확충

관리번호 1-4-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○	○	○			○	○		만족도 조사	
성과목표	전통시장 및 상점가 고객수 증가									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	경제정책과					팀(전화번호)		생활경제팀(041-635-3319)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 전통시장 현대화 및 주차장 확충을 통해 전통시장의 고객·매출 증대 및 상권활성화 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 179,162백만원(국 2,717, 도 88,844, 시군 86,235, 자담 1,366)
- 위치 : 충청남도 내 전통시장 및 상점가
- 사업내용
 - 〈중기부 공모〉
 - (노후전선·화재알림시설 정비) 전통시장의 안전한 환경조성을 위한 노후전선 정비 및 화재알림시설 설치
 - (주차환경개선) 고객 전용 공영주차장 신규 조성 및 증축, 개량 및 보수 지원, 사설 주차장 이용 보조 등
 - 〈도 공모〉
 - (대규모 주차장 조성) 100면 이상 고객 전용 주차장 조성 등
 - (시설현대화) 고객·매출 증대 및 상권활성화를 위해 노후화된 시설 개선·기반시설 확충 지원 (특히, 대규모 주차장 조성 역점 추진)
 - (경영현대화) 지역특색에 맞는 전통시장 육성 및 시장 자립화를 위해 시장별 특성 최적화 사업 지원

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
주차환경개선 사업	13개 시장 지원	2개 시장 지원	1개 시장 지원	공모선정	좌동	좌동	좌동

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
노후전선·화재 알림시설 정비 사업	24개 시장 지원	5개 시장 지원	공모선정	공모선정	작동	작동	작동
대규모 주차장 조성	-	-	공모선정	공모선정	작동	작동	작동
시설현대화	31개 시장, 39개 사업 지원	21개 시장, 24개 사업 지원	18개 시장, 18개 사업 지원	공모선정	작동	작동	작동
경영현대화	63개 시장, 111개 사업 지원	30개 시장, 41개 사업 지원	공모선정	공모선정	작동	작동	작동

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
주차환경개선사업	2022	-	지원공고	현장평가	대상선정	중기부 공모
	2023	-	"	"	"	도공모
	2024	-	"	"	"	
	2025	-	"	"	"	
노후전선·화재 알림시설 정비사업	2022	-	"	"	"	중기부 공모
	2023	-	"	"	"	
	2024	-	"	"	"	
	2025	-	"	"	"	
대규모 주차장 조성	2022	-	-	-	지원계획 수립	도공모
	2023	지원공고	현장평가	대상선정	"	
	2024	"	"	"	"	
	2025	"	"	"	"	
시설현대화	2022	지원계획 수립	"	"	"	도공모
	2023	"	"	"	"	
	2024	"	"	"	"	
	2025	"	"	"	"	
경영현대화	2022	"	"	서면평가	"	도공모
	2023	"	"	"	"	
	2024	"	"	"	"	
	2025	"	"	"	"	

투자계획

📍 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	261,453	33,824	179,162	9,641	26,360	46,997	47,697	48,467	48,467
주차환경개선	19,294	15,077	3,614	1,512	453	498	548	603	603

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
노후전선·화재 알림시설 정비	7,345	3,530	3,077	504	554	610	671	738	738
대규모 주차장 조성	180,000	-	140,000	-	20,000	40,000	40,000	40,000	40,000
시설현대화	46,296	13,296	27,135	6,685	4,406	4,847	5,332	5,865	5,865
경영현대화	8,518	1,921	5,336	940	947	1,042	1,146	1,261	1,261

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	총 계	261,453	33,824	179,162	9,641	26,360	46,997	47,697	48,467	48,467
	국 비	14,240	11,154	2,717	1,159	549	305	335	369	369
	도 비	121,848	8,745	88,844	4,269	12,924	23,520	23,872	24,259	24,259
	시군비	123,188	13,368	86,235	3,756	12,674	22,961	23,259	23,585	23,585
	자 담	2,177	557	1,366	457	213	211	231	254	254
주차환경개선	총 계	19,294	15,077	3,614	1,512	453	498	548	603	603
	국 비	10,285	9,106	1,179	907	272	-	-	-	-
	도 비	1,352	-	990	-	-	299	329	362	362
	시군비	7,657	5,971	1,445	605	181	199	219	241	241
노후전선· 화재알림시설 정비사업	총 계	7,345	3,530	3,077	504	554	610	671	738	738
	국 비	3,955	2,048	1,538	252	277	305	335	369	369
	시군비	2,841	1,312	1,233	202	222	244	269	296	296
	자 담	549	170	306	50	55	61	67	73	73
대규모 주차장 조성	총 계	180,000	-	140,000	-	20,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	도 비	90,000	-	70,000	-	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	시군비	90,000	-	70,000	-	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000
시설현대화	총 계	46,296	13,296	27,135	6,685	4,406	4,847	5,332	5,865	5,865
	도 비	27,753	7,977	16,257	3,987	2,644	2,908	3,199	3,519	3,519
	시군비	17,640	5,108	10,304	2,554	1,655	1,841	2,026	2,228	2,228
	자 담	903	211	574	144	107	98	107	118	118
경영현대화	총 계	8,518	1,921	5,336	940	947	1,042	1,146	1,261	1,261
	도 비	2,743	768	1,597	282	280	313	344	378	378
	시군비	5,050	977	3,253	395	616	677	745	820	820
	자 담	725	176	486	263	51	52	57	63	63

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
전통시장 및 상점가 고객수	증가율	0.4%	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4%

경제관련 해외조직 부활

관리번호 1-4-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	○
성과목표	글로벌 경기침체 우려에 따른 수출환경 악화에 적극 대응하고 미래 먹거리 수출품목 확대, 수출판로개척 및 해외마케팅 활동의 유기적 연계 및 상생 배가								전문가 자문	○	
주관부서	투자통상정책관					팀(전화번호)		통상지원팀(041-635-3360)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 세계진출거점 및 해외네트워크 구축으로 수출하기 좋은 충남 여건 조성

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 450백만원(도비)
- 사업내용 : 경제관련, 해외조직(아·태평양 권역) 설립 검토 및 추진
- 중장기계획 반영 여부 : 비대상

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
경제관련 해외 조직 부활	-	-	3개 개소	3개소 운영	3개소 운영	-	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
경제관련 해외조직 부활	2022	-	-	해외사무소 추가설립 타당성 및 추진방향 모색을 위한 연구용역		검토	
	2023	신규대상 지역 추가 해외분소 설치 절차 이행(1차 년도)					3년차 단계별 이행
	2024	신규대상 지역 추가 해외분소 설치 절차 이행(2차 년도)					
	2025	해외 분소 설치 완료 및 3개소 운영 및 관리					
	2026	-					운영

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
경제관련 해외 조직 부활	450	-	-	-	450	-	-	-	-

재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
경제관련 해외 조직 부활	소 계	450	-	-	-	450	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	450	-	-	-	450	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
수출계약 체결 지원	개사	50	-	50	100	150	200	-
기업애로지원	개사	50	-	50	100	150	200	-
유망 바이어 발굴	개사	50	-	50	50	50	100	-
전문전시회 참가지원	개사	10	-	10	20	30	100	-

2. 지역이 주도하는 발전

[전략과제 : 지역특색을 살린 균형발전]

1. 아산만(평택~아산~천안) 순환철도 건설
2. 천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성
3. 한강수계의 충남 서북부권 용수이용 협력
4. 천안역사 증·개축
5. 천안역세권 개발
6. 아산 북부권 10만 도시 조성
7. 온양·도고온천 명성 되찾기
8. 당진평택국제항 물류환경 개선과 대 중국수출 전진기지 육성
9. 충남경제자유구역청 복원과 민관 상생발전위원회 설치
10. 베이밸리 메가시티 건설(수소에너지 융복합산업벨트 조성)
11. 한국 해양바이오 클러스트 조성
12. 백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성
13. 자연체유센터 유치
14. 청양 일반산업단지 조성
15. 내포신도시 행정중심복합도시로 조성
16. 국방국가산업단지 조성
17. 육군사관학교 이전
18. 국방부 이전
19. 금산인삼약초산업진흥원 국립 승격
20. 공동주택 안전관리센터 설립

아산만(평택~아산~천안) 순환철도 건설

관리번호 2-5-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표	달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회		
○	○	○				○		○		만족도 조사		
성과목표	제5차 국가철도망 구축계획('26.~'35.) 반영 - 사전타당성조사 추진, 경제적 타당성 논리 마련									전문가 자문		
주관부서	도로철도항공과					팀(전화번호)		철도물류팀(041-635-2835)				
협조부서						팀(전화번호)						

정책목표

- 아산만권 베이밸리 조성을 위한 순환철도 신설로 충남도, 경기도 간 대중교통 이동 편의 및 지역경제 활성화 기여
- 충남북부지역과 수도권 남부지역을 연결, 수도권 첨단기업 이전 및 유치, 철도교통 이동편의 제공

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2035년
- 사업비 : 961,800백만원(국비)
- 사업내용 : 순환철도 103.7km(신설 12km, 개량 13.4km, 건설중 27km, 기존 51.3km)
- 중장기계획 반영 여부 : 미반영
 - 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) '신규사업' 반영 필요

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획							임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
		2022	2023	2024	2025	2026		
아산만 순환철도	-	사전타당성 조사 용역 착수	사전타당성 조사 시행	관계기관협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시	국토부 사전타당성 조사 추진	예비타당성 조사 등 사업 추진	

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
아산만 순환철도	2022	-	-	사전타당성조사 연구용역비 확보 및 착수		
	2023	사전타당성조사 연구용역 시행 및 관계기관 협의				
	2024	관계기관 협의 및 국가철도망 구축계획 반영 건의				
	2025	제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시				
	2026	국토부 사전타당성조사 추진				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
아산만 순환철도	961,800	-	-	-	-	-	-	-	961,800

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
아산만 순환철도	총 계	961,800	-	-	-	-	-	-	-	961,800
	국 비	961,800	-	-	-	-	-	-	-	961,800
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
아산만 순환철도	-	국가 계획 반영	사전 타당성 연구용역 착수	사전 타당성 조사 시행	국가계획 반영 건의	국가 계획 반영	국토부 사전 타당성 조사	예비타당성 조사 추진

천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성

관리번호 2-5-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임지구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○	○				○			○	만족도 조사	
성과목표	4차산업 관련 첨단 국가산업단지를 조성하여 국가 산업 경쟁력 제고									전문가 자문	
주관부서	기업지원과					팀(전화번호)		입지계획팀(041-635-3392)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 국가첨단산업단지를 조성하여 국토개발과 지속적인 산업발전 촉진, 일자리 창출 등 경제 발전 이바지

정책(사업)개요

- 사업기간 : 행정절차 및 연계용역 등 완료 후 사업기간 확정 예정
- 사업비 : 추후확정(행정절차 및 연계용역 등 완료 후 사업비 확정 예정)
- 위치 : 천안시 서북구 성환읍 신방리 일원, 경기도 평택시 팽성읍 노와리 일원
- 사업내용

구분	합계	거점산단 (종축장부지)	협력산단	일반산단 (북부BIT)	배후주거지 (성환, 매주지구)	비고
개발(예정)면적	232만평	127만평	55만평	27만평	23만평	

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
천안 종축장 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	사업계획 수립용역 착수	자문회의 및 관계기관 협의 등	사업계획수립	연계용역추진	산업단지 계획 수립·신청	산업단지 계획 승인	국가산단 조성완료

📌 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
천안 종축장 부지 대규모 최첨단 국가산단 조성	2022	사업계획 수립추진	자문회의 및 협약추진	좌동	좌동	
	2023	사업계획 수립추진(계속)	좌동	사업계획 수립완료	연계용역 등 추진	
	2024	연계용역 등 추진(계속)	좌동	좌동	좌동	
	2025	산업단지 계획수립·신청	좌동	좌동	좌동	

투자계획 : 추후확정

📌 행정절차 및 연계용역 등 완료 후 사업비 확정 예정

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
천안(종축장 등) 부지 대규모 최첨단 국가산단 계획승인	-	계획 승인	자문회의 및 관계기관 협약 등	사업계획 수립	연계용역 추진	산업단지 계획 수립·신청	산업단지 계획 승인	국가산단 조성완료

한강수계의 충남 서북부권 용수이용 협력

관리번호 2-5-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표	달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회		
	○	○				○		○		만족도 조사		
성과목표	신규수원 발굴, 수계간 연결 등 급수체계 조정으로 안정적인 물 공급 시스템 구축									전문가 자문		
										언론 방송보도, 기타	기타 (용수공급)	
주관부서	물관리정책과					팀(전화번호)		물통합관리팀(041-635-4481)				
협조부서						팀(전화번호)						

정책목표

- 아산만권의 베이밸리에 첨단 디스플레이, 수소에너지 융복합산업 등 국가산단 조성에 따른 물 적기 공급

정책(사업)개요

- 위 치 : 충남 천안, 아산, 서산, 당진 등(아산만권 일대)
- 사업내용 : 베이밸리 조성에 따른 물 확보방안 마련

추진방향

- 베이밸리 입주업종 결정에 따라 탄력적 물 공급대책 마련
 - 입주업종에 따라 변경되는 필요용수량, 정수 공정 등을 고려한 사용 목적에 적합한 용수확보
 - ⇒ 베이밸리에 용수가 적기 공급될 수 있도록 공급방안에 대하여 관련기관(환경부, 농림부, 홍수통제소, K-water, 한국농어촌공사, 경기도) 이해당사자 협의 진행
 - ※ 물 공급방안 관련 관계 부처 의견이 있을 경우 국무조정실 업무조정 안건 상정 협의

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
아산호 물 이용	안정적 용수 공급을 위해 대체 수자원 발굴 검토	아산호 남부 물 발생 여부 조사(농림부, 환경부 협의 근거자료)	입주업종에 따른 물 공급량 조사	물 공급을 위한 환경부, 농림부 등 이해당사자 협의	산업단지 계획 수립에 맞춘 물 공급대책 수립	산업단지 용수 공급 반영 (산업단지 승인시)	사업추진 및 충남 서북부 지역의 지속적이고 안정적인 용수 공급

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
아산호 물 이용	2022	-	-	아산호 남는 물 발생 여부 조사		
	2023	입주업종에 따른 물 공급량 조사				
	2024	물확보 관련 관계기관 등 협의 (환경부, 농림부, K-water, 한국농어촌 공사 등)				
	2025	산업단지 계획 수립에 맞춘 물 공급대책 수립				
	2026	산업단지 용수공급 계획 반영(산업단지계획 승인시)				

투자계획 : 추후확정

📍 입주업종 결정 시 용도에 부합하는 물 공급 대책 마련에 따라 사업비 확정 예정

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
베이밸리 용수공급대책 마련	-	용수 공급 계획 반영	-	-	-	산업단지 계획 수립에 맞춘 물 공급대책 수립	산업단지 용수공급 계획 반영 (산업단지 승인시)	베이밸리 용수공급

천안역사 증·개축

관리번호 2-5-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회		
○		○					○	○		만족도 조사		
성과목표										천안역 증·개축 공사 완료		
										전문가 자문		
										언론 방송보도, 기타		○
주관부서		도로철도항공과				팀(전화번호)		철도물류팀(041-635-2835)				
협조부서						팀(전화번호)						

정책목표

- 역사 시설 개량을 통해 이용객 및 교통약자의 교통편의 제고 및 원도심 도시재생 활성화
- 천안역세권 종합개발계획과 연계한 역사 개량으로 지역경제 및 역세권 성장 발판 마련

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년
- 사업비 : 48,700백만원(국비 29,900, 시비 18,800)
- 사업내용 : 연면적 8,465㎡, 증축 2,953㎡, 개량 5,207㎡
- 중장기계획 반영 여부 : 미대상

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
천안역사 증·개축	기본설계 및 실시설계 착수	기본설계 완료	실시설계 완료 및 착공	공사 추진	공사 추진	공사 완료	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
천안역사 증·개축	2022	-	-	기본설계 추진		
	2023	실시설계 완료 및 착공				
	2024	공사 추진				
	2025	공사 추진				
	2026	공사 완료				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
천안역사 증·개축	48,700	5,600	43,100	2,600	5,000	12,000	12,000	11,500	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
천안역사 증·개축	총 계	48,700	5,600	43,100	2,600	5,000	12,000	12,000	11,500	-
	국 비	29,900	3,800	26,100	2,600	3,000	7,000	7,000	6,500	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	18,800	1,800	17,000	-	2,000	5,000	5,000	5,000	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
천안역사 증·개축	-	공사 완료	기본설계 완료	실시설계 완료 및 착공	공사 추진	공사 추진	공사 완료	-

천안역세권 개발

관리번호 2-5-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임지구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○			○	○		○	○		만족도 조사	
성과목표	천안 역세권 일대 도시재생 사업을 통한 원도심 성장동력 마련									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	건축도시과					팀(전화번호)		도시재생팀(041-635-4662)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 쇠퇴한 천안 역세권 일대에 산업·상업·주거 등 복합기능 도시재생 사업을 통해 원도심 활성화 추진
- 천안역사 및 복합환승센터 중심으로 배후 주변지역까지 성장 동력 지원

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2028년
- 사업비 : 1,291,110백만원
(국비 65,700, 도비 18,824, 시군비 42,086, 민자 970,750, 기타 193,750)
- 위치 : 천안시 서북구 와촌동 일원
- 사업내용 : 천안 역세권 일대 도시재생사업 등을 통한 원도심 활성화
 - (역세권 도시재생) 도시재생어울림센터, 복합캠퍼스타운, 공영주차장, 복합환승센터, 그린스타트업 타운, 상업·업무 복합센터 등
 - (역전지구 도시개발) 주상복합아파트, 광장 및 지하주차장 A=47,459㎡

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
역세권 도시재생	어울림센터 준공	어울림센터 개관	지구대 등 준공	복합환승센터 등 준공	공사추진	주상복합 등 준공	-
역전지구 도시개발			투자심사 및 법인설립	보상추진	공사추진	공사추진	사업완료 ('28.)

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
역세권 도시재생	2022		도시재생어울림 센터 개관식		혁신지구 착공식	
	2023	복합캠퍼스 타운 및 지구대 준공				
	2024	복합환승센터 준공				
	2025	공사추진				
	2026	주상복합 준공 등 사업완료				
역전지구 도시개발	2022	타당성조사				
	2023	재정 투자심사 및 법인 설립	구역지정 및 실시계획인가			
	2024	보상추진				
	2025~2007	공사추진				
	2028	사업완료				

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	1,291,110	65,023	553,187	49,693	144,383	208,870	122,941	27,300	672,900
역세권 도시재생	317,810	65,023	252,787	49,693	36,583	79,970	86,541	-	-
역전지구 도시개발	973,300	-	300,400	-	107,800	128,900	36,400	27,300	672,900

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	계	1,291,110	65,023	553,187	49,693	144,383	208,870	122,941	27,300	672,900
	국 비	65,700	50,600	15,100	9,755	4,785	560	-	-	-
	도 비	18,824	4,700	14,124	3,279	4,157	3,592	3,096	-	-
	시군비	42,086	9,723	32,363	10,759	9,241	7,718	4,645	-	-
	민 자	970,750	-	297,850	-	105,250	128,900	36,400	27,300	672,900
	기 타	193,750	-	193,750	25,900	20,950	68,100	78,800	-	-

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
역세권 도시재생	소 계	317,810	65,023	252,787	49,693	36,583	79,970	86,541	-	-
	국 비	65,700	50,600	15,100	9,755	4,785	560	-	-	-
	도 비	18,824	4,700	14,124	3,279	4,157	3,592	3,096	-	-
	시군비	40,486	9,723	30,763	10,759	7,641	7,718	4,645	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	192,800	-	192,800	25,900	20,000	68,100	78,800	-	-
역전지구 도시개발	소 계	973,300	-	300,400	-	107,800	128,900	36,400	27,300	672,900
	국 비	973,300	-	300,400	-	107,800	128,900	36,400	27,300	672,900
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	1,600	-	1,600	-	1,600	-	-	-	-
	기 타	970,750	-	297,850	-	105,250	128,900	36,400	27,300	672,900
	기 타	950	-	950	-	950	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
역세권 도시재생	준공	2	어울림 센터 개관	지구대 등 준공	복합 환승센터 등 준공	공사추진	주상복합 등 준공	운영
역전지구 도시개발	착공	1	투자심사 및 법인설립	보상추진	공사추진	공사추진	공사추진	사업완료 (’28)

아산 북부권 10만 도시 조성

관리번호 2-5-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○		○	○	○	○		○		만족도 조사	
성과목표	· ('23년) 아산만권 배후신도시 조성을 위한 타당성 조사용역 추진 · ('24년 이후) 관 주도 공공 및 민간기업 유치하여 개발계획 수립 이후 사업추진									전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서	건설정책과					팀(전화번호)		지역계획팀(041-635-4618)			
협조부서	기업지원과, 아산시(도시계획과, 개발정책과)					팀(전화번호)		입지계획팀(041-635-3391) (041-540-2467)			

정책목표

- 그동안 수도권 위주의 경제성장에 따라 지역불균형 해소 및 국토 균형발전은 시대적 과제로 도출
 - 아산만권 일원은 대중국 수출거점으로 항만, 산업시설, 광역교통망, 용수 공급 등 인프라 구축완료 및 개발잠재력이 풍부하여 신도시 조성 여건 유리
- 민선8기 공약과제인 Bay Vally 메가시티 건설 관련 4차산업 육성에 따른 인구 유입을 대비하기 위하여 환황해 경제권 배후 신도시 조성필요

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2035년
 - 사업비 : 공공 및 민간
 - 사업내용 : 도시개발 및 산업단지 조성 등
 1. 관 주도 행정계획을 수립하고 민간·공공기관 등의 자유로운 개발을 유도하여 수도권 기능을 흡수·경쟁할 수 있는 자족 도시건설
 - 공적규제, 지가, 환경, 수요, 인구유입 등 종합적 입지검토를 거쳐 확장 가능성이 풍부한 지역을 선점하고 구역별·단계적 사업추진
 - ※ 인구 10만 도시 조성에 따른 토지확보 및 사업비 조달, 사업기간 등 중장기적 접근필요
 2. (단기) 아산시와 협업하여 아산 북부생활권 중심으로 아산만권 배후 신도시 조성을 위한 타당성 조사용역 추진 → 다수의 후보지 선정
 - 2040 아산시 도시기본계획'에(수립중) 북부생활권 중심의 신도시 인구계획 및 시가화 예정용지를 반영
 - ※ 난개발 방지를 위한 개발행위허가 제한 및 토지거래허가 제한 등 필요시 조치
 3. (중장기) 후보지 선정 이후 공공 사업시행자(LH, 총개공, SPC 등) 또는 민간 개발 유치(대기업, 앵커기업) → 후속 행정절차 이후 사업 착수
 - 타당성 조사를 반영한 배후도시 규모, 방식, 추진 방향 등 설정
 - 다수의 후보지 중 우선 대상지에 대하여 구역지정(개발계획 수립) 및 실시계획 인가 후 첫 사업 착수
 - 국토부 국정과제인 도시혁신계획구역* 및 복합용도구역제**를 연계하여 입지 경쟁력 강화 및 민간기업 유치 활성화 도모
- * 규제 없는 개발 허용제도 **주거·업무 등 도시기능의 융복합이 가능한 구역제도

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
아산 북부권 10만 도시 조성	-	아산시 및 공공기관 정책협의	타당성 조사용역 추진	후보지 및 추진방식 결정	사업 시행 예정자 유치	구역지정 및 개발계획 수립	실시계획 인가 이후 사업착수

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
관련시 및 기관 정책협의	2022	-	-	-	아산시, 공공기관 정책협의 및 예산확보	
타당성 조사용역	2023	조사용역 발주	용역착수 (보고회 개최)	입지 및 공적규제 검토	후보지(안) 확정	
타당성 조사용역(계속) 추진방향 설정	2024	전문가 및 관련 기관 의견수렴	다수의 후보지 확정	도시규모 시행방식 등 추진방향 검토 및 설정		
시행자 확정 행정절차 이행	2025	공공기관 및 민간기업 시행예정자 유치활동 전개		첫 사업 시행자 및 예정지 확정	협약식 (도, 시행예정자)	
구역지정 및 개발계획 수립	2026	구역지정 및 개발계획 착수	아산시 관련기관 협의	도 관련기관 협의	위원회 심의 및구역 지정(개발계획) 고시	

투자계획

사업·재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
아산 북부권 10만 도시 조성 (타당성 조사용역) *재원도비		300	-	300	-	300	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
타당성 조사용역	식	조사용역 완료	-	용역 발주	후보지 확정	-	-	-
사업시행자 유치	식	시행자 유치	-	-	-	시행예정자 선정	-	-
첫 사업 추진	식	행정절차 완료	-	-	-	-	구역지정 및 개발계획 수립	-

온양·도고온천 명성 되찾기

관리번호 2-5-7

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○		○		○		○		만족도 조사	
성과목표		· ('23년) 행안부 제1기 온천도시 선정 · ('24년 이후) 온천도시 운영을 통한 온천사업 활성화								전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서		균형발전정책과				팀(전화번호)		지역발전팀(041-635-2914)			
협조부서		아산시 문화관광과				팀(전화번호)		아산시온천관광개발팀(041-540-2904)			

정책목표

- 기존 목욕용도 중심의 온천이용에서 벗어나 유럽에서 발달한 온천의 치유·뷰티체험*과 연계한 온천의 고부가가치화 촉진 필요
 - * 피부질환 등에 대한 온천치료 활발(건강보험 적용), 온천수화장품 유명(비쉬, 아벤느 등)
- 행안부 온천도시 시범사업과 연계하여 온천 의료관광 및 산업적 활용 촉진 등 지역 경제 활성화에 기여하고자 함

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업비 : 1,000백만원(국비 500, 시군비 500)
- 사업내용 : 과학적 검증체계 구축 및 온천관광·산업 유망테마 도출
 - ※ 시범사업 추진실적을 기반으로 행안부 '제1기 온천도시' 선정 목표

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
온양·도고 온천 명성 되찾기	온천시범도시 선정 (2021.6.4.)	온천도시 시범사업 추진 (과학적 검증체계 구축)	온천도시 지정(예정)	온천도시 조성 및 운영	운영	운영	운영

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
온양·도고 온천 명성 되찾기	2022	온천도시 시범사업 추진 - 과학적 검증체계 구축		온천관련 유관기관 협의 (온천협회 등) 예비 온천도시 확정·발표		
	2023	국비확보 건의(행안부)	온천도시 선정	온천의료화 검증사업 추진		
	2024	온천의료 활성화사업 추진				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
온양·도고 온천 명성 되찾기	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
온양·도고 온천 명성 되찾기	총 계	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-
	국 비	500	-	500	-	500	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	500	-	500	-	500	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
온천도시 선정	개소	1	-	1	-	-	-	-

당진평택국제항 물류환경 개선과 대 중국 수출 전진기지 육성

관리번호 2-5-8

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	○
	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	당진항 미래발전전략 마련									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	해운항만과					팀(전화번호)		항만계획팀(041-635-4821)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 당진-평택항 균형발전을 위한 지역별 정부 지원방안 마련 필요
 - 해수부에서는 당진항을 제철, 철강산업 위주 민자사업 공업항으로 관리한 반면, 평택항은 국제여객터미널, 컨테이너부두, 항만배후단지 등 고부가가치 산업을 국가 재정사업 중심으로 개발

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업비 : 추후확정('23년 종합계획 반영 및 '25년 기본계획 완료 후 확정)
- 사업내용 : 당진항 미래발전전략
 - 지역 내 증가하는 항만 물동량 처리 부두 확충(양곡, 잡화 등)
 - 정부 탄소중립 정책 및 충남 그린에너지 산업 선도를 위한 수소·암모니아 부두 조성
 - 항만물류와 해양관광이 공존하는 복합항만으로 전환하기 위한 항만친수시설 조성
 - 유희부두 효율적 운영 및 수리조선단지 조성 등을 통해 항만 내실화 도모

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
중장기계획 반영	기초조사 수립	종합계획 수립대응	종합계획 수립	기본계획 수립 대응	기본계획 수립	개별사업 개발 추진	개별사업 개발

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
중장기 계획 반영	2022	당진항 기초 조사용역 자문	당진항 기초 조사용역 수립	민간 전문가 자문 회의 개최	당진항 민간 개발 사업 유치	
	2023	종합계획 중간 보고회 개최	종합계획 반영	기본계획 착수 보고회 개최	기본계획 수요조사 작성	
	2024	기초자료 제출	현장조사 대응	현장조사 대응	기본계획 간담회 개최	
	2025	기본계획 설명회 개최	의제사항 협의	사업비 산출	기본계획 반영	

투자계획 : 추후확정

📍 '23년 종합계획 반영 및 '25년 기본계획 완료 후 확정

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
해수부 중장기계획 반영	식	계획 수립	종합계획 수립 대응	종합계획 수립	기본계획 수립대응	기본계획 수립	개발	개발

충남경제자유구역청 복원과 민관 상생발전위원회 설치

관리번호 2-5-9

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○		○	○		○		만족도 조사	
성과목표	충남경제자유구역청 복원, 민관 상생발전위원회 설치									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	개발전략과					팀(전화번호)		경제특구팀(041-635-3313)			
협조부서	시군					팀(전화번호)					

정책목표

- 충남도와 경기도 간 상호경제교류를 통한 대한민국 균형발전 주도
- 충남·경기 광역경제권(메가시티) 형성과 함께 글로벌 환경변화에 대응하기 위한 외국 투자기업 유치 및 첨단산업 육성

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업비 : 추후확정('23년 연구용역 완료후 확정)
- 위치 : 천안, 아산, 당진, 서산
- 사업내용 : 아산만권 일대를 반도체, 디스플레이, 수소경제 등 대한민국 4차산업을 선도하는 글로벌 메가시티로 육성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
충남경제자유구역청복원과 민관상생발전위원회 설치	-	· 예산 확보 · 연구용역 추진	· 연구용역 추진 · 지정 신청 · 위원회 설치	· FEZ 지정	· 개청	-	-

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충남경제자유구역청 복원과 민관상생발전 위원회 설치	2022	-	-	· 예산 확보	· 연구용역 실시	
	2023	· 연구용역 실시	· 연구용역 실시	· 지정 신청 · 위원회 설치		
	2024	-	-	· FEZ 지정	-	
	2025	-	-	· 개청	-	

투자계획 : 추후확정

📍 '23년 연구용역 완료후 확정

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충남경제자유구역청 복원	건	개청	-	-	-	개청	-	-
민관 상생발전위원회 설치	건	설치	-	설치	-	-	-	-

베이벨리 메가시티 건설(수소에너지 융복합산업벨트 조성)

관리번호 2-5-10

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성		평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○		○			○		○		만족도 조사	
성과목표	베이벨리 메가시티 내 수소에너지 인프라 구축									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	탄소중립경제과					팀(전화번호)		수소에너지팀(041-635-3454)			
협조부서	예산담당관 투자동상정책관					팀(전화번호)		예산총괄팀(041-635-3152) 국비전략팀(041-635-3142) 기업유치팀(041-635-3373)			

정책목표

- 탄소중립을 지향하는 글로벌 에너지 대전환 시대에 어울리는 베이벨리 메가시티 내 탄소중립·수소산업 생태계 조성 필요

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2030년
- 사업비 : 700,000백만원(국비 20,000, 도비 6,000, 시군비 14,000, 민자 660,000)
- 사업내용 : 수소에너지 융복합산업벨트 조성
 - 수소특화단지 지정 추진(당진)
 - 수소용품 제조 수소기업 육성 및 산업벨트화(아산)
 - 산업단지 청정에너지 공급을 위한 단지 내 수소발전소 구축
 - 폐플라스틱 수소생산시설 구축 및 당진 수소도시 조성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
수소특화단지 지정	-	산업부 협의	공모 추진	지정계획 수립	단지 지정	-	-
수소기업 육성	-	수소기업 지원사업 추진	수소기업 지원사업 추진	수소기업 지원사업 추진	수소기업 지원사업 추진	수소기업 지원사업 추진	-
수소발전소 구축	-	수소발전소 인허가 지원	수소발전소 구축	수소발전소 구축	수소발전소 구축	수소발전소 구축	-
폐플라스틱 수소생산기지 구축	-	인허가 추진	생산시설 설계	착공	공사 추진	준공	-

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
수소도시 조성	-	예산편성	마스터플랜 수립	공사착공	공사추진	사업준공	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
수소특화단지 지정	2022	-	-	산업부 협의자료 작성	산업부 협의		
	2023	산업부 협의	공모 추진	공모 추진	공모 선정		
	2024	지정계획 수립	지정계획 수립	지정계획 수립	지정계획 수립		
	2025	단지 지정	-	-	-		
수소기업 육성	2022	-	-	대상 기업 선정 공모	지원사업 추진		
	2023	지원사업 추진	지원사업 추진	대상 기업 선정 공모	지원사업 추진		
	2024	지원사업 추진	지원사업 추진	대상 기업 선정 공모	지원사업 추진		
	2025	지원사업 추진	지원사업 추진	대상 기업 선정 공모	지원사업 추진		
수소발전소 구축	2022	-	-	수소발전소 구축			
	2023	수소발전소 구축					
	2024	수소발전소 구축					
	2025	수소발전소 구축					
페플라스틱 수소생산기지 구축	2022	-	-	인허가 지원			
	2023	인허가 지원	설계 추진				
	2024	사업착수	공사 추진				
	2025	공사 추진			공사 준공		
수소도시 조성	2022	-	-	예산편성			
	2023	마스터플랜수립					
	2024	관련 인허가 추진		공사착공			
	2025	공사추진					

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		700,000	-	700,000	16,720	142,820	151,820	153,820	154,820	-
수소특화단지 지정		-	-	-	-	-	-	-	-	-
수소기업 육성		4,100	-	4,100	820	820	820	820	820	-
수소발전소 구축		255,900	-	255,900	15,900	60,000	60,000	60,000	60,000	-
페플라스틱 수소생산기지 구축		400,000	-	400,000	-	80,000	80,000	80,000	80,000	-
수소도시 조성		40,000	-	40,000	-	2,000	11,000	13,000	14,000	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	합 계	700,000	-	700,000	16,720	162,820	171,820	173,820	174,820	-
	국 비	22,500	-	22,500	500	1,500	6,500	6,500	7,500	-
	도 비	7,600	-	7,600	320	620	2,020	2,320	2,320	-
	시군비	14,000	-	14,000	-	700	3,300	5,000	5,000	-
	민 자	400,000	-	400,000	-	100,000	100,000	100,000	100,000	-
	기 타	255,900	-	255,900	15,900	60,000	60,000	60,000	60,000	-
수소특화 단지 지정	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수소기업 육성	계	4,100	-	4,100	820	820	820	820	820	-
	국 비	2,500	-	2,500	500	500	500	500	500	-
	도 비	1,600	-	1,600	320	320	320	320	320	-
수소발전소 구축	계	255,900	-	255,900	15,900	60,000	60,000	60,000	60,000	-
	기 타	255,900	-	255,900	15,900	60,000	60,000	60,000	60,000	-
페플라스틱 수소생산 기지 구축	총 계	400,000	-	400,000	-	100,000	100,000	100,000	100,000	-
	민 자	400,000	-	400,000	-	100,000	100,000	100,000	100,000	-
수소도시 조성	총 계	40,000	-	40,000	-	2,000	11,000	13,000	14,000	-
	국 비	20,000	-	20,000	-	1,000	6,000	6,000	7,000	-
	도 비	6,000	-	6,000	-	300	1,700	2,000	2,000	-
	시군비	14,000	-	14,000	-	700	3,300	5,000	5,000	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
수소특화단지 지정	개소	1	-	-	-	1	-	-
수소기업 육성	개사	50	-	10	10	10	10	10
수소발전소 구축	개소	2	-	-	-	1	1	-
페플라스틱 수소생산기지 구축	개소	1	-	-	-	-	1	-
수소도시 조성	개소	1	-	-	-	-	1	-

한국 해양바이오 클러스터 조성

관리번호 2-5-11

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○	○	○			○	○		만족도 조사	
성과목표		해양바이오 클러스터 조성								전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	
주관부서		해양정책과				팀(전화번호)		해양산업팀(041-635-4764)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 해양바이오 인프라 집적화 및 산업화 전주기 지원체계를 통한 해양 바이오 산업 혁신생태계 구축
- 해양바이오 기업유치를 통한 경쟁력 확보 및 지역경제 활성화 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2026년
- 사업비 : 190,292백만원(국비 144,060, 도비 8,953 시군비 37,279)
- 위치 : 충남 서천군 장항국가생태산업단지 내
- 사업내용 : 해양바이오시장 선점을 위한 해양바이오산업 육성기반 조성

- ① (컨트롤타워) 해수부 산하, 해양바이오 산업진흥원* 건립('24~) * 인력양성센터부터 점진적 확대
- ② (소재연구) 산업화 유용소재 확보 및 연구개발(해양바이오뱅크('20~), 수장연구동('24~))
- ③ (산업화) 해양바이오 산업화 원스톱 지원체계 마련
- 기업육성산업화지원센터('22~) → 기업지원 지식산업센터('23) → 사업화인증지원센터('24~), 소재대량생산플랜트('24~)
- ④ (인재양성) 현장·전문 인력양성(폴리텍 해양수산캠퍼스('22~), 해양바이오 인력양성센터('24~))

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
해양바이오 클러스터 조성	-	산업화지원 센터 착공	운영 방안 마련	2개소 (산업화 지원센터, 지식산업센터)	1개소 (해양수산 캠퍼스)	3개소 (인증지원센터, 수장연구동, 소재대량생산 플랜트)	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
해양바이오 클러스터 조성	2022	-	-	산업화 지원센터 착공 및 건립추진			
	2023	산업화 지원센터 건립 추진		운영방안 마련	건립 추진		
	2024	예산 확보 및 해양바이오 클러스터 인프라 구축					
	2025	예산 확보 및 해양바이오 클러스터 인프라 구축					
	2026	예산 확보 및 해양바이오 클러스터 인프라 구축					

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
해양바이오 클러스터 조성	190,292	15,451	174,841	11,132	18,579	58,139	58,401	28,590	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
해양바이오 클러스터 조성	총 계	190,292	15,451	174,841	11,132	18,579	58,139	58,401	28,590	-
	국 비	144,060	13,781	130,279	4,316	12,370	40,295	49,053	24,245	-
	도 비	8,953	501	8,452	3,795	105	1,686	1,563	1,303	-
	시군비	37,279	1,169	36,110	3,021	6,104	16,158	7,785	3,042	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
해양바이오 클러스터 인프라 구축	건	6	산업화 지원센터 착공	산업화 지원센터 운영방안 마련	2개소 (산업화 지원센터, 지식산업 센터)	1개소 (해양수산 캠퍼스)	3개소 (인증지원센터, 수장연구동, 소재대량 생산플랜트)	-

백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성

관리번호 2-5-12

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○		○		○		만족도 조사	
성과목표	국비 확보 및 민자 유치로 관광개발사업 추진 및 관광활성화									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	관광진흥과					팀(전화번호)		관광개발팀(041-635-3888)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 백제 역사·문화 자원을 활용한 관광거점 조성으로 관광산업 활성화

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업비 : 8,800억원(국 3,435, 도 1,422, 시군 1,443, 민자 2,500)
- 위치 : 공주시, 부여군, 청양군 일원
- 사업내용
 - 백제고도(공주·부여) 지역 한옥 건립 확대
 - 백제문화권 체험-휴양-생태 특화 관광권역 조성

- ▶ 공주 : 한옥 건립 확대 및 스마트 문화마을 조성
- ▶ 부여 : 한옥 건립 확대, 백제한옥리조트 및 복합캠핑타운, 레저시설 등 조성
- ▶ 청양 : 자연생태경관 연계형 관광자원 및 콘텐츠 개발[공약(4-14-7) 「칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발」 사업과 연계 추진]

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
백제문화 복합단지 등 조성	-	기본구상 수립		국비 확보 및 공공부분 사업 추진, 민간 자본 유치			사업 완료
백제고도 지역 한옥 건립 확대	한옥 건립 지원	한옥 건립 지원 확대 방안 협의	MOU 체결, 증액 예산 확보	한옥 건립비 확대 지원	한옥 건립비 확대 지원	한옥 건립비 확대 지원	

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
백제문화 복합단지 등 조성	2022			기본구상 수립			
	2023	기본 구상 수립 완료(3분기), 2024년 국비 확보					
	2024	공공부분 사업 및 민자 유치 추진					
	2025	공공부분 사업 및 민자 유치 추진					
	2026	착공					
백제고도 지역 한옥 건립 확대	2022	한옥 건립 지원사업 공고	사업 추진	사업 추진	사업 추진, 지원확대 방안 협의		
	2023	MOU 체결, 한옥 건립 지원사업 공고	사업 추진	사업 추진, 증액 사업비 확보			
	2024	한옥 건립 지원사업 공고	사업추진(한옥 건립비 확대 지원)				
	2025	한옥 건립 지원사업 공고	사업추진(한옥 건립비 확대 지원)				
	2026	한옥 건립 지원사업 공고	사업추진(한옥 건립비 확대 지원)				

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	880,039	11,785	113,124	3,585	2,539	31,500	35,000	40,500	755,130
백제문화 복합단지 등 조성(공공부분)	250,000	-	16,770	270	-	1,500	5,000	10,000	233,230
백제문화 복합단지 등 조성(민간부분)	250,000	-	500	-	-	-	-	500	249,500
백제고도 지역 한옥 건립 확대	380,039	11,785	95,854	3,315	2,539	30,000	30,000	30,000	272,400

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	계	880,039	11,785	113,124	3,585	2,539	31,500	35,000	40,500	755,130
	국 비	343,547	8,250	58,097	2,320	1,777	16,000	18,000	20,000	277,200
	도 비	142,187	1,060	27,047	568	229	7,750	8,500	10,000	114,080
	시군비	144,305	2,475	27,480	697	533	7,750	8,500	10,000	114,350
	민 자	250,000	-	500	-	-	-	-	500	249,500
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
백제문화 복합단지 등 조성	소 계	500,000	-	17,270	270	-	1,500	5,000	10,500	482,730
	국 비	150,000	-	9,000	-	-	1,000	3,000	5,000	141,000
	도 비	50,000	-	4,020	270	-	250	1,000	2,500	45,980
	시군비	50,000	-	3,750	-	-	250	1,000	2,500	46,250
	민 자	250,000	-	500	-	-	-	-	500	249,500
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
백제고도 지역 한옥 건립 확대	소 계	380,039	11,785	95,854	3,315	2,539	30,000	30,000	30,000	272,400
	국 비	193,547	8,250	49,097	2,320	1,777	15,000	15,000	15,000	136,200
	도 비	92,187	1,060	23,027	298	229	7,500	7,500	7,500	68,100
	시군비	94,305	2,475	23,730	697	533	7,500	7,500	7,500	68,100
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성 착공	착공	착공	-	-	-	-	착공	준공

자연치유센터 유치

관리번호 2-5-13

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○				○		○		○		만족도 조사
성과목표	청양군 자연치유센터 유치								전문가 자문	○
									언론 방송보도, 기타	○
주관부서	산림자원과				팀(전화번호)		산림복지팀(041-635-4511)			
협조부서	농촌활력과				팀(전화번호)		마을가꾸기팀(041-635-4079)			

정책목표

- 자연환경자원을 활용한 멘탈 헬스케어, 우울증 및 환경성질환 치료
- 건강한 먹거리, 자연심리치료 등을 통한 도민 정신건강 증진 기여

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(설계 1년, 조성 2년)
- 사업비 : 5,000백만원(도비 2,500, 군비 2,500)
 - 기본구상 설계비 : 1억원(전액 도비), 실시설계 및 공사비 : 49억원(도 50%, 군비 50%)
- 위치 : 청양군 칠갑산자연휴양림 일원
- 사업내용 : 체험관, 숲 놀이터, 치유숲길 등
 - 산림 및 푸드체험관, 치유숲길, 체험시설 및 건강 측정실 등
 - 목공체험 등 산림 공방(강의실, 편익·휴양 시설 등)
 - 명상, 아로마테라피, 요가 등 치유시설 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
자연치유센터 유치	-	예정지 사전조사	기본구상 계획 용역	착공	준공	운영	운영
산학협력	-	업무협약	업무협약	계획수립	협약체결	운영	운영

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
자연치유센터 유치	2022	-	-	예정지조사	기본구상 용역비 편성	
	2023	기본구상용역 발주	기본구상용역 착수보고	기본구상용역 중간보고	기본구상용역 준공	충남도
	2024	실시설계 및 발주	공사착공	공사중	공사중	청양군
	2025	준공	시범운영	시범운영	시범운영	
	2026	운영계획수립	운영	운영	운영 및 결산	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
자연치유센터 유치	5,000	-	5,000	-	100	2,500	2,400	-	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
자연치유센터 유치	총 계	5,000	-	5,000	-	100	2,500	2,400	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	2,550	-	2,550	-	100	1,250	1,200	-	-
	시군비	2,450	-	2,450	-	-	1,250	1,200	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
자연치유센터 유치	개소	1	예정지 사전조사	기본구상 계획 용역	착공	준공	운영	운영

청양 일반산업단지 조성

관리번호 2-5-14

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임지구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○				○	○			○	만족도 조사	
성과목표	청양 일반산업단지 조성									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	기업지원과					팀(전화번호)		산단개발팀(041-635-3375)			
협조부서	탄소중립경제과					팀(전화번호)		수소에너지팀(041-635-2934)			

정책목표

- 일반산업단지가 전무한 청양군에 산업단지 조성을 통한 기업유치로 신규 일자리 창출 등 인구유입 도모
 - '47년 기준 인구소멸지역에 청양군 포함('20년 한국고용정보원 자료)
- 성장촉진지역인 청양군의 지역경제 활성화에 기여

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 사업비 : 108,632백만원(민자)
- 위치 : 충청남도 청양군 비봉면 신원리 일원
- 사업내용 : 산업단지 조성 A=737천㎡
- 유치업종 : 제약·바이오, 수소연료전지 관련 업종, 친환경차 부품, 기계 및 전기장비, 고부가정밀화학, 물류 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
청양 일반산업단지 조성	-	산업단지 지정계획 반영 및 승인신청	관계기관 협의	산업단지 승인 및 공사 착공	산업단지 준공	-	-

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
청양 일반산업단지 조성	2022	산업단지 지정계획 반영 요청	산업단지 지정계획 반영	승인 신청서 준비	산업단지계획 승인 신청	
	2023	관계기관 협의			산업단지계획 심의위원회 심의	
	2024	산업단지 승인	PF대출 및 보상 추진		공사 착공	
	2025	공사 추진			공사 준공	

투자계획

❶ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
청양 일반산업 단지 조성	108,632	-	108,632	5,170	45,494	52,412	5,556	-	-

❷ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
청양 일반산업 단지 조성	총 계	108,632	-	108,632	5,170	45,494	52,412	5,556	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	108,632	-	108,632	5,170	45,494	52,412	5,556	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
청양 일반산업단지 조성	%	100	10	20	60	100	-	-

내포신도시 행정중심복합도시 조성

관리번호 2-5-15

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ●)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○		○					○		○	만족도 조사
성과목표	수도권 공공기관 충남혁신도시로 이전을 위한 여건마련 (대정부 건의 및 혁신도시 개발예정지구 지정 제안)								전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서	공공기관유치단					팀(전화번호)		공공기관투자유치팀(041-635-3382)		
협조부서	균형발전정책과					팀(전화번호)		균형정책팀(041-635-3661)		

정책목표

- 수도권 공공기관을 충남혁신도시(내포신도시)로 이전하여 환황해권 새로운 성장 거점인 충남의 행정중심복합도시로 육성

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 비예산
- 사업내용
 - 2차 기관이전시, 혁신도시 후발주자인 충남에 이전공공기관 선택 우선권을 부여하여 혁신도시간 형평성 제고(드래프트제 반영하여 대형기관 우선 이전)
 - 이와 함께, 탄소중립경제 특별도 선포·화력발전소 밀집 등 탄소중립 테스트베드 적격지인 충남에 환경·에너지 특화기관 전부이전하여 탄소중립 실현 선도
 - 수도권 공공기관 충남혁신도시 이전을 위한 개발예정지구 지정 제안

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
내포신도시 행정중심 복합도시 조성	수도권 공공기관 유치활동 계획수립	대통령, 중앙정부 등 정부 정책결정 촉구 건의 및 개발 예정지구 지정 제안 협의	개발예정지구 지정 및 종합발전계획 수립	혁신도시 개발계획 및 실시계획 수립	혁신도시 개발사업 추진 (이전기관 사옥 기반조성 등)		행정중심 복합도시 완성
		(이전기관 미확정시) 정부동향 파악 및 대정부 건의 지속					

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
내포신도시 행정중심 복합도시 조성	2022	-	-	· 기관유치활동 · 개발예정지구 지정 · 제안서 작성	· 기관유치활동 대정부 건의 · 개발예정지구 지정 제안서 작성	
	2023	· (이전기관 확정시) 공공기관 이전지원계획 및 지역발전계획 수립 충남혁신도시 개발예정지구 지정 · (미 확정시) 대정부 건의 지속 등				
	2024	· 이전기관 사옥신축 및 임대청사 등 이전계획 수립 · 정주여건 개선방안계획 수립 · 충남혁신도시 개발계획 및 실시계획 수립				
	2025	· 혁신도시 개발사업 추진(이전기관 사옥 기반조성 등)				
	2026					

투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
개발예정지구 추진	여부	지구 지정	제안서 작성	지구 지정	-	-	-	-
공공기관 유치활동 추진 (방문 또는 건의)	건수	90	10	20	20	20	20	-

국방국가산업단지 조성

관리번호 2-5-16

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임지구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	국방산업 균형발전 및 동반성장을 통한 산업발전 및 국방력 강화									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	기타 (산단조성 완료)
주관부서	기업지원과					팀(전화번호)		입지계획팀(041-635-3392)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 국방관련 기업유치를 통한 일자리 창출과 논산시의 성장기반을 구축하여 지역경제 활성화 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2029년
- 사업비 : 160,700백만원(국 83,700, 지방비 77,000) ※ 산단계획 승인 신청 기준
- 위치 : 논산시 연무읍 동산리·죽본리 일원
- 사업내용 : 국방산업단지 조성(A=870,177㎡ / 약 26만평)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
국방국가산업 단지 조성	예비 타당성 조사 통과	국가산단 계획수립	산업단지 계획승인 및 보상착수	보상추진	보상추진 (계속) 및 공사착공	공사추진 (계속)	국방산단 조성완료

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
국방국가 산업단지 조성	2022	국가산단 계획수립	좌 동	산단계획 승인요청	좌 동	
	2023	계 속	산단계획 승인	보상착수	보상추진	
	2024	보상추진(계속)	좌 동	좌 동	좌 동	
	2025	공사착공	좌 동	좌 동	계 속	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
국방국가 산업단지 조성	160,700	-	-	-	-	-	-	-	160,700

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
국방국가 산업단지 조성	총 계	160,700	-	-	-	-	-	-	-	160,700
	국 비	83,700	-	-	-	-	-	-	-	83,700
	지방비	77,000	-	-	-	-	-	-	-	77,000
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
국방국가산업단지 조성	-	승인	국가산단 계획수립	산업단지 계획승인 및 보상착수	보상추진	보상추진 (계속) 및 공사착공	공사추진 (계속)	국방산단 조성완료

육군사관학교 이전

관리번호 2-5-17

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○	○	○					○	○		만족도 조사	
성과목표										육군사관학교 논산 이전 확정	
										전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서		공공기관유치단				팀(전화번호)		국방기관유치팀(041-635-3661)			
협조부서		미래산업과				팀(전화번호)		4차산업혁명팀(041-635-3963)			

정책목표

- 육사 논산 이전을 통한 논산·계룡 국방 클러스터의 완성
- 기존 육사 입지가 갖는 한계를 극복하고 최첨단 교육기반 확충과 국방 관련 기관과의 협력 강화 등 미래 육사 비전 실현

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업비 : 1조 1,100억원(국비)
- 사업내용 : 육군사관학교의 충남 논산 이전
 - 위치·면적 : 논산시 일원 / 330만㎡ (약100만坪)
- 중장기계획 반영 여부 : 여(충청남도 국방산업육성계획)
 - 중점과제로써 국방관련기관 이전 및 전문기관 유치 추진

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
육군사관학교 이전	대통령 지역공약 반영	정부·국회· 대통령실 등 지속 건의	이전 타당성 조사 용역	육사 이전 기본 계획 수립	토지 매입	공사 착공 (토목공사)	건축 공사 육사 이전
	범도민 육사유치 추진위원회 출범	공공기관 이전추진단 신설					
		육사이전 확정					

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
육군사관학교 이전	2022	-	-	범도민육사유치 추진위원회 구성	국회토론회 개최	
	2023	공공기관 이전추진단 업무인계	이전 타당성 조사 용역		육사 이전 확정	
	2024	육사 이전 기본계획 수립				
	2025	토지 매입				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
육사 이전	1,110,000	-	830,000	200	1,800	3,000	495,000	330,000	280,000

○ 자원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
육사 이전	총 계	1,110,000	-	830,000	200	1,800	3,000	495,000	330,000	280,000
	국 비	1,110,000	-	830,000	200	1,800	3,000	495,000	330,000	280,000
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
육사 논산 이전 확정	-	이전 확정	-	정부 발표	-	-	-	-

국방부 이전

관리번호 2-5-18

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	국방부 총남 이전 확정									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	공공기관유치단					팀(전화번호)		국방기관유치팀(041-635-3661)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 국방부 이전을 통한 논산·계룡 국방 수도의 완성
- 국가 안보 차원의 국방부 총남 이전 전략적 배치

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업비 : 5,000억원(국비)
- 사업내용 : 국방부 총남(논산·계룡) 이전
 - 위치·면적 : 계룡·논산시 일원 / 90만㎡(약30만坪) ※ 국방부(용산) 부지 : 27만㎡
- 중장기계획 반영 여부 : 부

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
국방부 이전	-	대정부 건의 등 유치 활동 전개(정부, 국회, 대통령실 등), 이전 당위성 및 유치 전략 연구 용역	전방위 유치 활동 전개	이전 타당성 용역 및 이전 확정	기본계획 수립 및 공사 착공 (부지조성)	건축 공사	입주

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
국방부 이전	2022	-	-	대정부 건의 활동 추진 및 이전 당위성 및 유치전략 연구용역			
	2023	공공기관 이전 추진단 업무인계 및 범도민추진위 內 국방부 이전 분과 구성		전방위 유치활동 전개			
	2024	이전 타당성 조사 용역			이전 확정		
	2025	기본계획 수립 및 공사 착공					

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
국방부 이전	500,000	-	434,000	-	-	500	248,500	185,000	66,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
국방부 이전	총 계	500,000	-	434,000	-	-	500	248,500	185,000	66,000
	국 비	500,000	-	434,000	-	-	500	248,500	185,000	66,000
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
국방부 총남 이전 확정	-	이전 확정	-	-	정부 발표	-	-	-

금산인삼약초산업진흥원 국립 승격

관리번호 2-5-19

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성		평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	○
○		○				○			○	만족도 조사	
성과목표	금산인삼약초산업진흥원 국립 승격									전문가 자문	○
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	충청남도남부출장소					팀(전화번호)		인삼약초세계화과(041-635-7742)			
협조부서	농림축산식품부 원예산업과					팀(전화번호)		인삼팀(041-635-2238)			

정책목표

- (재)금산인삼약초산업진흥원의 국립기관 승격으로 고려인삼의 종주국 위상에 걸맞는 국가 전략산업 육성 및 세계화·명품화 주도

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 비예산
- 위치 : 금산군
- 사업내용 : 국립기관 승격 추진, 설립 및 운영 근거 마련(인삼산업법 개정 등)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
금산인삼약초 산업진흥원 국립 승격	-	농식품부 건의 및 협의	연구용역	공청회 등 개최	인삼산업법 개정 등	승격	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
금산인삼약초산업 진흥원 국립 승격	2022	-	-	농식품부 건의 및 협의	-		
	2023	금산인삼약초산업진흥원 국립 승격 연구용역					
	2024	-	-	공청회 등 개최	-		
	2025	-	인삼산업법 개정 등	-	-		
	2026	-	-	승격	-		

투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
금산인삼약초산업진흥원 국립 승격	개소	승격	-	-	-	-	승격	-

공동주택 안전관리센터 설립

관리번호 2-5-20

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표		공동주택 안전관리센터 설립							전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타		○
주관부서		건축도시과				팀(전화번호)		리브투게더기획팀(041-635-2825)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 공동주택 안전관리센터 설립을 통한 체계적 관리 및 맞춤형 지원
- 공동주택의 안전관리로 도민이 안심하고 행복한 공동체 환경 조성

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업비 : 미정 ※ 기본계획 수립('23년 상반기) 시 규모 및 총 사업비 검토
 - 설립방안 연구 용역 우선 추진('22년, 70백만원)
- 사업내용 : 공동주택 안전관리센터 설립
 - 기술자문, 전문상담, 관리진단, 정보제공, 관리교육, 공동체 활성화 지원 등 공동주택 안전관리 센터를 통한 체계적 공동주택 관리

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
공동주택 안전 관리 센터 설립	-	설립방안 연구 및 연구 용역추진	기본계획 수립 및 제도마련	센터설립 및 운영	시군 단위 설치 확산 검토(장기적)		

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
공동주택 안전관리센터 설립	2022	-	-	설립방안 전략 과제 연구	타당성 분석 등 연구용역	
	2023	연구용역수행	기본계획수립	설립 준비단 운영	제도마련	
	2024	설립준비	센터설립	센터운영	만족도조사	

투자계획

※ 총 사업비 추후 확정

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
공동주택 안전관리센터 설립	70	-	70	70	-	-	-	-	-

재원별

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
국방부 이전	총 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	70	-	70	70*	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 설립타당성 분석 및 운영방안 연구용역비

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
공동주택 안전관리센터 설립	개소	1	-	-	1	-	-	-

2. 지역이 주도하는 발전

[전략과제 : 지역과 상생하는 인재 육성]

1. 글로벌 인재 육성을 위한 교육국제화특구 지원
2. 온라인 교육플랫폼 '드림투게더' 운영
3. 중고교생 인터넷 수강료 지원
4. 자녀교육비 지원
5. 대학생 학자금 대출이자 지원

글로벌 인재 육성을 위한 교육국제화특구 지원

관리번호 2-6-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	○
○		○	○	○		○			○	만족도 조사	
성과목표	도내 시군이 교육부 공모사업인 교육 국제화특구로 지정되도록 추진									전문가 자문	○
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	교육지원담당관					팀(전화번호)		교육지원팀(041-635-3221)			
협조부서	충남교육청 교육혁신과					팀(전화번호)		학교혁신팀(041-640-6712)			

정책목표

- 충남 인구 유입 확대 및 학부모·학생의 교육 만족도 증대
- 충남의 교육 수준 향상 및 지역 내 글로벌 인재 양성

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 7월 ~ 12월
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 글로벌 인재 육성을 위한 교육부 교육국제화특구 지정 추진
※ 특구 지정주체 : 교육부장관(시도 대상 공모·심사)
- 추진흐름 : 특구 지정계획 공고(교육부) → 신청서 제출(도지사, 교육감) → 심사·평가(교육부) → 최종 지정(교육부)

추진계획

○ 연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
교육 국제화특구 지정 추진	-	특구 지정 신청 및 지정	-	-	-	-	-

※ 교육부의 실제 공모계획에 따라 추진일정은 일부 변경될 수 있음

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
교육 국제화특구 지정 추진	2022	-	-	참여시군 모집, 추진 전담조직 구성	공청회 개최, 지정 신청서 제출, 교육부 평가심사 대응 ※ 교육부 최종 선정(예정)	교육부 공모계획에 따라 일정은 일부 변경될 수 있음

투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
교육 국제화특구 지정 개소 수	개소	누계 1	1	-	-	-	-	-

※ 교육부의 실제 공모계획에 따라 최종 선정(지정) 시기는 2023년 1분기 중으로 변경될 수 있음

온라인 교육플랫폼 ‘드림투게더’ 운영

관리번호 2-6-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표	교육플랫폼 ‘드림투게더’ 운영									전문가 자문	○
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	교육지원담당관					팀(전화번호)		교육지원팀(041-635-3222)			
협조부서	충남교육청 교육혁신과					팀(전화번호)					

정책목표

- 교육환경의 급속한 변화에 따른 초·중·고교생 교육격차 해소
- 취약계층 자녀 대상 맞춤형 교육플랫폼 운영으로 공정한 학습기회 보장

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 8,250백만원(도비)
 - ※ 플랫폼 운영(36억원), 온라인 콘텐츠 제공(30억원), 멘토링 서비스(16.5억원)
- 지원대상 : 초·중·고 저소득층 자녀 중 기초학력 위기 학생(4천여명*)
 - *교육급여대상자, 차상위 계층, 법정한부모가족 자녀, 학교밖·다문화가족·북한이탈 청소년 등
- 사업내용 : 온라인 교육플랫폼 운영 및 학습콘텐츠 제공+멘토링 서비스

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
온라인 교육플랫폼 ‘드림투게더’ 운영	-	기본계획수립	조례제정 등 운영근거 마련 및 시범운영	운영	운영	운영	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
온라인 교육플랫폼 '드림투게더' 운영	2022	-	-	도-교육청 실무협의	운영사례 벤치마킹, 업무협의, 기본계획수립	
	2023	사회보장제도 신설 협의, 조례제정 등 운영 근거 마련		교육콘텐츠 제공·운영 업체 선정	시범운영	
	2024	운영	운영	운영	운영	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
온라인 교육플랫폼 '드림투게더' 운영	8,250	-	8,250	-	3,600	930	1,860	1,860	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
온라인 교육플랫폼 '드림투게더' 운영	총 계	8,250	-	8,250	-	3,600	930	1,860	1,860	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	8,250	-	8,250	-	3,600	930	1,860	1,860	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
플랫폼 이용자 수	명	누계 10,000	-	-	2,000	4,000	4,000	-

중고교생 인터넷 수강료 지원

관리번호 2-6-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표	인터넷 수강료 지원								전문가 자문	○	
									언론 방송보도, 기타		
주관부서	교육지원담당관					팀(전화번호)		교육지원팀(041-635-3233)			
협조부서	충남교육청 교육혁신과					팀(전화번호)					

정책목표

- 지방과 수도권 교육격차 해소 및 학부모의 사교육비 부담 경감
- 인터넷 수능방송 수강료 지원을 통해 도내 중·고등학생들의 균등한 학습능력 향상 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 3,828백만원(도비)
- 사업대상 : 도내 중·고등학생 85,000명(중 47,840 고 37,160)
- 사업내용 : 강남구청 수능방송(강남인강) 수강권 지원(1인당, 최대 연 5만원)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
중·고교생 인터넷 수강료 지원	-	· 실무협의 및 기본계획 수립	· 계획수립 · 공동이용 협약체결 · 홈페이지 연계구축 · 수강료지원	· 수강료 지원			-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
중·고교생 인터넷 수강료 지원	2022	-	-	-	· 시군 및 교육청 실무협의 · 기본계획 수립	
	2023	· 보건복지부 사회보장제도 신설협의 · 콘텐츠 공동 이용 협약 체결 · 홈페이지 연계 구축	· 조례제정 등 지원근거마련 · 단체 수강권 구매 계약	홍보 및 지원신청접수,	수강료 지원	
	2024	수강료 지원				
	2025	수강료 지원				
	2026	수강료 지원				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
중·고교생 인터넷 수강료 지원	3,828	-	3,828	-	479	957	957	1,435	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
중·고교생 인터넷 수강료 지원	총 계	3,828	-	3,828	-	479	957	957	1,435	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	3,828	-	3,828	-	479	957	957	1,435	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
수강료 지원 인원	명	누계 85,000	-	10,625	21,250	21,250	31,875	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
자녀교육비 지원	2022	-	-	시군 및 교육청 실무협의	실무협의 및 기본계획 수립	
	2023	보건복지부 사회, 보장제도 신설협의, 조례제정 등 지원 근거 마련		지원자격 및 신청방법 등 집중홍보	자녀교육비 지원	
	2024	자녀교육비 지원				
	2025	자녀교육비 지원				
	2026	자녀교육비 지원				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
자녀교육비 지원 인원	3,190	-	3,190	-	460	910	910	910	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
자녀교육비 지원	총 계	3,190	-	3,190	-	460	910	910	910	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	3,190	-	3,190	-	460	910	910	910	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
자녀교육비 지원 인원	명	누계 8,400	-	1,200	2,400	2,400	2,400	-

대학생 학자금 대출 이자 지원

관리번호 2-6-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○				○	○		만족도 조사	
성과목표	대학 학자금 대출 이자 지원								전문가 자문		
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	교육지원담당관					팀(전화번호)		평생교육팀(041-635-2143)			
협조부서	충청남도인재육성재단					팀(전화번호)		인재육성팀(041-635-9812)			

정책목표

- 대학 학자금 대출로 인한 과도한 경제적 부담 완화로 대학생 등 자립 지원

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(매년 실시)
- 사업비 : 460백만원(도비)
- 사업내용 : 기 추진중인 한국장학재단 학자금 대출* 이자 지원사업의 대상자 확대
(당초만19세 ~ 만39세 → 확대연령 제한 없음)
* 한국장학재단 '일반 상환 학자금' · '취업 후 상환 학자금' 대출
- 지원대상
 - 공고일 기준 본인 또는 부모가 주민등록등본상 충청남도에 1년 이상 계속해서 주소지를 둔 한국장학재단 학자금 대출을 받은 자

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
대출이자 지원	학자금 대출이자 지원	학자금 대출이자 지원	학자금 대출이자 지원	학자금 대출이자 지원	학자금 대출이자 지원	학자금 대출이자 지원	-

📌 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
대출이자 지원	2022	-	-	사업공고·접수	합격자 선발 및 지원금 지급	
	2023	-	-	사업공고·접수	합격자 선발 및 지원금 지급	
	2024	-	-	사업공고·접수	합격자 선발 및 지원금 지급	
	2025	-	-	사업공고·접수	합격자 선발 및 지원금 지급	
	2026	-	-	사업공고·접수	합격자 선발 및 지원금 지급	

투자계획

📌 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
대출이자 지원	460	-	460	60	100	100	100	100	-

📌 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
대출이자 지원	총 계	460	-	460	60	100	100	100	100	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	400	-	400	-	100	100	100	100	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	60	-	-	60	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
지원 인원	명	누계 2,400	400	500	500	500	500	-

2. 지역이 주도하는 발전

[전략과제 : 농어업의 스마트 미래성장 산업화]

1. 공공형 축산 스마트팜 인큐베이터
2. 충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성
3. 청년세대 맞춤형 스마트 원예작물 복합단지
4. 청년농업인 단계별 영농 정착지원 확대
5. 충남형 스마트팜 청년 창업 보육 지원
6. 김산업 진흥구역 지정
7. 충남형 '탄소 중립화 모델' 수산식품 클러스터 조성
8. 간척지의 첨단양식단지 조성
9. 지역생산 수산물 학교급식 제공 확대

공공형 축산 스마트팜 인큐베이터

관리번호 2-7-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○	○		○		○		만족도 조사	
성과목표	스마트 축산기술 교육을 통한 축산분야 청년교육생 양성									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	축산과					팀(전화번호)		스마트축산정책팀(041-635-4101)			
협조부서	축산기술연구소					팀(전화번호)		기술지원팀(041-635-7812)			

정책목표

- 축산 스마트팜 인큐베이터 운영을 통해 청년 창업농 및 후계농이 초기 투자 비용 없이 최신 스마트 축산기술을 습득할 수 있도록 공공 서비스 제공

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 - 사업량 : 청년 교육생 480명 배출
 - 사업비 : 2,600백만원(전액 도비)
 - 사업내용 : 스마트 축산기술 및 경영관리 등 방법 습득 지원 및 교육기반 구축
 - 교육 지원 : 축산관련 이론·법규, 농장경영 및 분뇨처리 방법 등 이론교육·실습(축기연) 및 스마트 축산시설 합숙(대학 및 농장 위탁) 교육
 - 교육기반 구축 : 교육동 신축, 축사시설 보강 및 교육 전담인력 확충
- ※ '23년도 교육운영은 축산기술연구소 기존 인력 및 시설(회의실, 축사 등)을 활용

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
창업·후계농 육성	-	-	30명	30명	30명	30명	-
교육관 건립	-	-	1식	-	-	-	-
교육전담인력 확보	-	-	1명	1명	-	-	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
창업·후계농 육성	2022	-	-	교육계획 수립	교육계획 수립	
	2023	교육생 모집	교육 추진	교육 추진	교육성과 분석	
	2024	교육생 모집	교육 추진	교육 추진	교육성과 분석	
	2025	교육생 모집	교육 추진	교육 추진	교육성과 분석	
	2026	교육생 모집	교육 추진	교육 추진	교육성과 분석	
교육관 건립	2022	-	-	계획 수립 예산 편성	세부계획 수립	
	2023	예산 확보 기본 설계	실시 설계	착공	준공	
	2024	교육시설 운영	-	-	-	
	2025	-	-	-	-	
	2026	-	-	-	-	
교육전담인력 확보	2022	-	-	-	-	
	2023	-	-	1인(인력확충)	-	
	2024	-	-	1인(인력확충)	-	
	2025	-	-	-	-	
	2026	-	-	-	-	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		2,600	-	2,600	-	2,150	150	150	150	-
창업·후계농 육성		600	-	600	-	150	150	150	150	-
교육관 건립		2,000	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-
교육전담인력 확보					비	예	산			

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
계		도 비	2,600	-	2,600	-	2,150	150	150	150	
창업·후계농 육성		도 비	600	-	600	-	150	150	150	150	-
교육시설 건립		도 비	2,000	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
스마트팜 인력 육성	명	480	-	120	120	120	120	-
교육관 건립	식	1	-	1	-	-	-	-
교육전담인력 확보	명	2	-	1	1	-	-	-

충남 ICT 융복합 스마트축산 시범단지 조성

관리번호 2-7-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○	○		○		○		만족도 조사	
성과목표	스마트 축산 시범단지 조성									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	축산과					팀(전화번호)		스마트축산정책팀(4101)			
협조부서	보령시, 당진시, 서천군					팀(전화번호)		보령시 축산팀(041-930-7901) 당진시 축산정책팀(041-350-4221) 서천군 축산팀(041-950-4538)			

정책목표

- 지역별 산재한 양돈농가를 ICT를 접목한 환경친화적 스마트 축산 단지로 이주, 축산 환경문제 해결 → 농촌 정주환경 개선
- 단지 내 농장, 분뇨에너지화시설, 도축장 등 관련시설 통합 운영을 통한 시너지 효과 거양

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 109,000백만원(국비 75,500, 도비 10,060, 시군비 23,440)
※ 개소당 54,500백만원
- 위치 : 2개소(보령·서천 부사간척지, 당진 석문간척지)
- 사업내용 : 스마트 축사 및 분뇨에너지화 시설, 도축장, 가공장 등 단지조성
※ 단지 시설 설계(토목·건축), 전기, 용수, 도로, 축사 및 관련시설 기초공사 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
축산단지 조성	-	연구용역 (사전절차)	연구용역 추진	설명·공청회, 환경영향평가	사업구역지정, 사업시행	사업시행, 준공	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
축산단지 조성	2022	-	-	계획수립	연구용역 (사전 절차)	
	2023	연구용역	연구용역	연구용역	연구용역 홍보영상제작	
	2024	설명·공청회 환경영향평가	설명·공청회 환경영향평가	설명·공청회 환경영향평가	설명·공청회 환경영향평가	
	2025	간척지활용 사업구역 지정	사업시행	사업시행	사업시행	
	2026	사업시행	사업시행 준공	-	-	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
축산단지 조성	109,000	-	109,000	-	-	-	52,400	56,600	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
축산단지 조성	총 계	109,000	-	-	-	-	-	52,400	56,600	-
	국 비	75,500	-	-	-	-	-	36,680	38,820	-
	도 비	10,060	-	-	-	-	-	4,720	5,340	-
	시군비	23,440	-	-	-	-	-	11,000	12,440	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
축산단지 조성	개소	2	-	-	-	-	2	-

청년 맞춤형 스마트팜 지원 및 원예작물 복합단지 조성

관리번호 2-7-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표	달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회		
○			○	○		○		○		만족도 조사		
성과목표		청년농업인의 안정적 정착 및 재배역량 강화								전문가 자문		
										언론 방송보도, 기타		○
주관부서		스마트농업과				팀(전화번호)		스마트원예팀(041-635-4050)				
협조부서						팀(전화번호)						

정책목표

- 인구 감소, 노령화 등 농업 인력이 감소되는 상황에서 농업현장으로 청년 유입 촉진을 위해 맞춤형 스마트팜 지원 및 복합단지 조성

추진 사업	목표량	총사업비 (백만원)	주요 내용	비고
5개 사업	275개소 (232.2ha)	299,250		
(임대형) 스마트팜 단지 조성	13단지 (26ha)	190,000	(국비공모) 스마트팜 단지 공모 (자체사업) 임대형 스마트팜 단지 조성	국비공모(3~5), 자체사업(8~10)
(보급형) 스마트팜 보급	260개소 (85ha)	85,000	스마트팜 보급 (85ha / 260개소)	
① 맞춤형 스마트팜 보급	250개소 (75ha)	75,000	농가 맞춤형 스마트팜 보급 (03.ha×250개소×300백만원)	75ha 규모
② 스마트팜 온실 신·개축 지원	10개소 (10ha)	10,000	국비 공모사업으로 스마트팜 온실 신·개축 10개소 지원	국비공모 (1ha×10개소)
(복합단지)스마트농업 복합단지 조성	1단지 (3.8ha)	10,750	육묘장, 시범포, 실습교육장 등 스마트팜 복합단지 조성	논산시 균특
(복합단지)스마트팜 콤플렉스 지원센터 조성	1단지 (2.4ha)	13,500	실습장, 체험장, 직매장 등 생산·관광·판매 복합공간 조성	부여군 균특

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 299,250백만원(국비 44,000, 도비 121,761, 시군비 92,609, 기타 40,880)
- 사업내용 : 청년 맞춤형 스마트팜 보급 및 스마트팜 단지 조성
 - (임대형 스마트팜 단지) 청년농 대상 임대 영농이 가능한 스마트팜 단지 조성
 - (맞춤형 스마트팜 보급) 농가 맞춤형 소규모 스마트팜 온실 신축 지원
 - (스마트팜 온실 신·개축) 철골·자동화비닐온실 등 신·개축으로 현대화 지원
 - (스마트농업 복합단지) 육묘장, 시범포, 실습교육장 등 스마트팜 복합단지 조성
 - (콤플렉스 지원센터) 실습장, 체험장, 직매장 등 생산·관광·판매 복합공간 조성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
임대형 스마트팜 단지 조성	-	13단지 조성 추진 * 당진시 기초성 (농식품부 공모 3~5, 자체조성 8~10)					1개소
맞춤형 스마트팜 보급	-	스마트팜 (40개소)	스마트팜 (47개소)	스마트팜 (50개소)	스마트팜 (55개소)	스마트팜 (58개소)	30개소
스마트팜 온실 신·개축 지원	-	10개소 공모사업 추진(농식품부 공모)					1개소
스마트 농업 복합단지 조성 (1개소/논산/균특)	-	실시설계 및 착공	증식포, 실증포 조성	실습교육장 조성	스마트 교육장 조성	정상 운영	-
스마트팜 콤플렉스 지원센터 조성 (1개소/부여/균특)	-	부지매입 등 사전 절차	설계 및 공사입찰	지원센터 착공	지원센터 조성 완료	정상 운영	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
임대형 스마트팜 단지 조성	2022~2026	대상자 선정 및 사업시행	-	공모사업 신청	사업완료 및 정산	
맞춤형 스마트팜 보급	2022~2026	대상자 선정 및 사업시행	-	-	사업완료 및 정산	
스마트팜 온실 신·개축지원	2022~2026	-	-	공모사업 신청	공모 선정 및 사업 추진	
스마트농업 복합단지 조성 (1개소/논산/균특)	2022	-	-	기본계획 수립	실시설계 및 착공	
	2023~2026	증식포, 실증포, 실습교육장 등 복합단지 조성				
스마트팜 콤플렉스 지원센터 조성 (1개소/부여/균특)	2022	-	-	사업부지 매입	실시설계 및 착공	
	2023~2026	스마트팜 교육시설, 체험장, 창업존 등 지원센터 조성				

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		324,750	4,500	299,250	23,800	28,640	75,000	86,810	85,000	21,000
임대형 스마트팜 단지 조성		200,000	-	190,000	10,000	10,000	50,000	60,000	60,000	10,000
맞춤형 스마트팜 보급		84,000	-	75,000	9,400	10,640	15,000	18,960	21,000	9,000
스마트팜 온실 신·개축 지원		12,000	-	10,000	-	1,000	2,000	3,000	4,000	2,000
스마트 농업 복합단지 조성		12,750	2000	10,750	3,400	3,000	3,000	1,350	-	-
스마트팜 콤플렉스 지원센터 조성		16,000	2,500	13,500	1,000	4,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	총 계		324,750	4,500	299,250	23,800	28,640	75,000	86,810	85,000	21,000
	국 비		44,400	-	44,000	-	200	14,400	14,600	14,800	400
	도 비		131,541	1,250	121,761	10,790	12,592	29,730	35,339	33,310	8,530
	시군비		102,429	3,250	92,609	8,910	11,048	22,370	25,891	24,390	6,570
	민 자		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담		46,380	-	40,880	4,100	4,800	8,500	10,980	12,500	5,500
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-
임대형 스마트팜 단지 조성	총 계		200,000	-	190,000	10,000	10,000	50,000	60,000	60,000	10,000
	국 비		42,000	-	42,000	-	-	14,000	14,000	14,000	-
	도 비		103,000	-	96,000	7,000	6,600	22,800	29,800	29,800	7,000
	시군비		55,000	-	52,000	3,000	3,400	13,200	16,200	16,200	3,000
	민 자		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-
맞춤형 스마트팜 보급	총 계		84,000	-	75,000	9,400	10,640	15,000	18,960	21,000	9,000
	국 비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비		13,086	-	11,736	1,590	1,902	2,250	2,844	3,150	1,350
	시군비		30,534	-	27,384	3,710	4,438	5,250	6,636	7,350	3,150
	민 자		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담		40,380	-	35,880	4,100	4,300	7,500	9,480	10,500	4,500
기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
스마트팜 온실 신·개축 지원	총 계	12,000	-	10,000	-	1,000	2,000	3,000	4,000	2,000
	국 비	2,400	-	2,000	-	200	400	600	800	400
	도 비	1,080	-	900	-	90	180	270	360	180
	시군비	2,520	-	2,100	-	210	420	630	840	420
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	6,000	-	5,000	-	500	1,000	1,500	2,000	1,000
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스마트 농업 복합단지 조성 (논산)	총 계	12,750	2,000	10,750	3,400	3,000	3,000	1,350	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	6,375	-	6,375	1,700	2,000	2,000	675	-	-
	시군비	6,375	2,000	4,375	1,700	1,000	1,000	675	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스마트팜 컴플렉스 지원센터 조성 (부여)	총 계	16,000	2,500	13,500	1,000	4,000	5,000	3,500	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	8,000	1,250	6,750	500	2,000	2,500	1,750	-	-
	시군비	8,000	1,250	6,750	500	2,000	2,500	1,750	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
(임대형) 스마트팜 단지 조성	단지	13	1	1	3	4	4	1
(보급형) 스마트팜 보급	개소	260	40	48	52	58	62	31
① 맞춤형 스마트팜 보급	개소	250	40	47	50	55	58	30
② 스마트팜 온실 신·개축	개소	10	-	1	2	3	4	1
스마트농업 복합단지	단지	1	-	-	-	1	-	-
스마트팜 컴플렉스 지원센터	단지	1	-	-	-	1	-	-

청년농업인 단계별 영농 정착지원 확대

관리번호 2-7-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표	민선 8기 청년농업인 연 300명 이상 유입									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	농업정책과					팀(전화번호)		청년여성농업인팀(041-635-4015)			
협조부서	농업기술원 기술정책과					팀(전화번호)		청년농업인팀(041-635-6152)			

정책목표

- 청년들이 도전하고 살고 싶어 하는 '돈이 되는 미래형 농업' 육성
- 신규 청년층 농촌 진입장벽 완화 및 안정적인 정착 지원체계 개선으로 농업인 세대 교체 촉진 및 농촌 활력 제고

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 8,460백만원(도 2,538, 시군 5,922)
- 사업내용
 - (진입) 충남형 청년농 정책패키지 마련, 전국 청년 대상 도내 농창업 유치
 - (준비) 사회적농장 육성과 연계, 신규 청년농 교육·훈련 시스템 구축
 - (정착) 청년후계농 영농정착 지원정책 개선 및 농지임대료 지원

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
청년농업인 단계별 영농정착 지원 확대	-	청년농업인 신규사업 발굴, 육성계획 마련	충남형 정책 패키지 마련, 전국 홍보 유치	영농정착 지원, 선도농업인 육성	추진상황 점검, 현장의견 피드백	청년농 정책 성과평가 및 개선방안 마련	-

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
청년농업인 단계별 영농정착 지원 확대 · 농지임대료 지원 · 교육훈련비 지원 · 정책 홍보물 제작	2022	청년후계농 선발·지원	청년농업인 육성 TF 구성·운영	청년농업인 육성 종합계획 수립	청년농업인 미래포럼 개최	
	2023	청년농업인 지원사업 추진	농창업 유치 및 홍보전략 수립	정책 패키지 제작 전국대상 유치 홍보	사업 성과평가, 개선방안 마련	
	2024	청년농업인 지원사업 추진	전국 대상 도내 농창업 유치 홍보	영농정착 지원, 선도농업인 육성	사업 성과평가, 개선방안 마련	
	2025	청년농업인 지원사업 추진	전국 대상 도내 농창업 유치 홍보	영농정착 지원, 선도농업인 육성	정책 성과평가, 개선방안 마련	

투자계획

❶ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		8,460	-	8,460	-	1,760	2,200	2,200	2,300	-
농지 임대료 지원		6,600	-	6,600	-	1,500	1,600	1,700	1,800	-
교육훈련비 지원		1,440	-	1,440	-	240	400	400	400	-
정책 홍보물 제작		420	-	420	-	20	200	100	100	-

❶ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
청년농업인 단계별 영농정착 지원 확대	총 계		8,460	-	8,460	-	1,760	2,200	2,200	2,300	-
	국 비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비		2,538	-	2,538	-	528	660	660	690	-
	시군비		5,922	-	5,922	-	1,232	1,540	1,540	1,610	-
	민 자		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
청년농업인 육성정책 수혜자	명	매년 300명 증가	200	500	800	1,100	1,400	1,700

충남형 스마트팜 청년 창업 보육 지원

관리번호 2-7-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표		스마트팜 교육 시스템 구축을 통한 청년농업인 농업경영 역량강화 등							전문가 자문 언론 방송보도, 기타		○
주관부서		기술정책과				팀(전화번호)		청년농업팀(041-635-6151)			
협조부서		역량개발과				팀(전화번호)		실용교육팀(041-635-6205)			

정책목표

- 도 특성에 맞는 충남형 스마트 원예산업 기술 향상을 통한 청년농 창업 확대 및 안정 정착 유도

정책(사업)개요

< 도 >

- 청년 창업 스마트팜 교육 시스템 구축
 - ① 충남형 스마트팜 교육시설 건립
 - 가. 사업기간 : 2023년
 - 나. 사 업 비 : 3,000백만원(도비 3,000)
 - 다. 규 모 : 1,660㎡ (온실 1,100, 부대시설 560)
 - ② 스마트팜 교육 프로그램 운영
 - 가. 스마트팜 육성 정예전문지도사 양성교육(6개월과정)
 - 사업기간 : 2022. 12. ~ 2023. 5. - 사업비 : 연 90백만원(도비 90)
 - 대 상 : 도·시군 현장 지도공무원 22명
 - 교육내용 : 스마트팜(양액, 제어 등) 전문 작물재배 기술, 강의스킬 등 교육
 - ※ 스마트팜 정예전문지도사 양성교육(1차) : 2022.12.13.~15, 농업기술원 교육장
 - ☞ 앞으로 2023. 2.~2023. 5.까지 총 4회(약 100H)에 걸쳐 실습+이론 심층교육 추진예정
 - 나. 스마트팜 청년 창업 교육(과정당 6개월, 토마토, 딸기)
 - 사업기간 : 2023년 ~2026년
 - 사 업 비 : 연 300백만원(도비 300)
 - 대 상 : 만 40세 이하 청년 24명 내외 / 신규창농 및 승계 희망자
 - 교육내용 : 스마트팜 운영과 작물별 재배 이론-실습 과정 교육 등


< 시군 >

- 사 업 명 : 충남형 스마트팜사관학교 체계구축
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사 업 비 : 6,900백만원(도비 3,450 시군비 3,450)
 - ※ 사업량 : 신규조성 8개소(공주, 아산, 서산, 당진, 서천, 청양, 예산, 태안)
 - ☞ 기존 조성된 7개소+신규 8개소 활용 전시군 청년 스마트팜 창업농 교육지원

● 사업내용

- 복합환경제어시설, ICT융복합 기술 연계시설 등이 포함된 자동화 비닐온실, 교육 운영비 등 * 개소당 약 1,320㎡기준

- 사업주체 : 시·군농업기술센터



※ 스마트팜 사관학교 활용 2023~2026년(4년) 청년 스마트팜 창업농 720명 양성 목표

추진계획

📌 연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
스마트팜 교육장 건립(도)	-	-	1개동 신축	-	-	-	
스마트팜 전문교육 운영(도)	-	1회 22명 ('22.12 ~ '23.5)	1회 24명	1회 24명	1회 24명	1회 24명	
스마트팜 실습교육장 조성 (시군)	-	-	8개소 (1,320㎡/개소당)	7개소 (1,320㎡/개소당)	-	-	
스마트팜 전문교육 운영 (시군)	-	-	2회 180명 (창업+확대)	2회 180명 (창업+확대)	2회 180명 (창업+확대)	2회 180명 (창업+확대)	

📌 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
스마트팜 전문교육 운영 (도)	2022	-	-	교육장건립을 위한 행정절차	· 교육운영계획 수립 · 정예전문지도사 교육추진 : 22명	
	2023	교육장 건립 및 스마트팜 교육운영(1회 24명)				
	2024	스마트팜 교육운영(1회 24명)				
	2025	스마트팜 교육운영(1회 24명)				
	2026	스마트팜 교육운영(1회 24명)				
충남형 스마트팜 사관학교 체계구축 (시군)	2022	-	-	예산계상	예산확보 및 배정계획 수립	
	2023	실습교육장 건립(8개소) 및 스마트팜 교육(창업+확대)운영(2회 180명)				
	2024	실습교육장 건립(7개소) 및 스마트팜 교육(창업+확대)운영(2회 180명)				
	2025	스마트팜 교육(창업+확대)운영(2회 180명)				
	2026	스마트팜 교육(창업+확대)운영(2회 180명)				

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		11,460	-	11,460	-	6,590	3,490	690	690	-
교육·실습장 건립		9,000	-	9,000	-	6,200	2,800	-	-	-
교육운영		2,460	-	2,460	-	390	690	690	690	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	총 계		11,460	-	11,460	-	6,590	3,490	690	690	-
	국 비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비		8,010	-	8,010	-	4,990	1,940	540	540	-
	시군비		3,450	-	3,450	-	1,600	1,550	150	150	-
	민 자		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육장 건립 및 교육운영 (도)	총 계		4,560	-	4,560	-	3,390	390	390	390	-
	국 비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비		4,560	-	4,560	-	3,390	390	390	390	-
	시군비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-
충남형 스마트팜 사관학교 체계구축 (시군)	총 계		6,900	-	6,900	-	3,200	3,100	300	300	-
	국 비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비		3,450	-	3,450	-	1,600	1,550	150	150	-
	시군비		3,450	-	3,450	-	1,600	1,550	150	150	-
	민 자		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
교육운영 결과(도)	명	118	22	24	24	24	24	-
교육운영 결과(시군)	명	720	-	180	180	180	180	-

김산업 진흥구역 지정

관리번호 2-7-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○		○		○		만족도 조사	
성과목표	김산업 진흥구역 지정 및 김 산업 육성									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	어촌산업과					팀(전화번호)		수산물유통가공팀(041-635-4844)			
협조부서	서천군 해양수산물과					팀(전화번호)		수산물유통팀(041-635-4762)			

정책목표

- 김 산업 진흥구역 지정 추진을 통한 전국 경쟁에서 김 산업 우위 선점
- 김 생산부터 유통·가공·수출 김 산업 육성을 위한 김 산업 생태계 구축

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 5,050백만원(국비 2,500, 도비 750, 시군비 1,800)
- 위치 : 충남도내 일원
 - (진흥구역 지정) 서천 / (김산업 육성) 보령, 서천, 홍성 등
- 사업내용 : 김 산업 진흥구역 지정을 통한 도내 김 산업 육성 지원

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
김산업 진흥 구역지정	-	진흥구역 지정 용역 추진(서천)	용역추진 및 공모 신청	진흥구역 지정 및 공모사업선정	김산업 육성 사업 추진	김산업 육성 사업 추진	김산업 육성

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
김산업 진흥구역 지정	2022	-	해수부 용역 대응		진흥구역 지정 용역 발주	
	2023	진흥구역 지정 및 공모사업 신청(대응)				
	2024	김산업 진흥구역 지정		김산업 진흥구역 육성 계획수립		
	2025	김산업 진흥구역 육성 사업 추진				
	2026	김산업 진흥구역 육성 사업 추진				

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
김산업 진흥구역 지정	5,050	-	5,050	50	-	500	1,500	3,000	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
김산업 진흥구역 지정 육성	총 계	5,050	-	5,050	50	-	500	1,500	3,000	-
	국 비	2,500	-	2,500	-	-	250	750	1,500	-
	도 비	750	-	750	-	-	75	225	450	-
	시군비	1,800	-	1,800	50	-	175	525	1,050	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
김산업 진흥구역지정	-	지정 1개소	-	-	지정 1개소	-	-	-

충남형 '탄소 중립화 모델' 수산식품 클러스터 조성

관리번호 2-7-7

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표	달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표	충남형 수산식품 클러스터 조성으로 수산식품 산업의 탄소 중립화 및 수출 주도형 산업으로 전환, 어촌경제 활성화, 지역 일자리 창출							전문가 자문 언론 방송보도, 기타		○	
주관부서	어촌산업과				팀(전화번호)		어촌정책팀(041-635-4841)				
협조부서	당진시 향만수산과				팀(전화번호)		수산팀(041-635-4270)				

정책목표

- 수산식품산업의 탄소 중립화 및 수출 주도형 산업으로 전환

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 112,300백만원(국비 78,610, 도비 10,107, 시군비 23,583)
※ 예타 선정 과정 변경 가능
- 위치 : 당진시(석문간척농지 내 수산단지 일원 120,000㎡)
- 사업내용 : 탄소중립+광역 공공급식+R&D·창업·수출 지원 기능이 결합된 수출주도형 고부가가치 수산식품 클러스터 조성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
예타 조사 대상사업 선정	-	예타 조사 대상사업 신청 및 대응·통과		-	-	-	-
기본·실시설계	-	-	-	기본·실시설계 추진	-	-	-
클러스터 조성 공사	-	-	-	배후부지 및 건축 공사 착공~준공			-
클러스터 운영	-	-	-	-	-	입주기업모집	시험가동 및 운영

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
예타 조사 대상사업 신청	2022	-	-	-	예타 조사 대상 사업 신청		
예타 조사 대응·통과	2023	예타 조사 대상사업 선정 및 대응·통과(예타 대응 용역 추진)					
기본·실시설계, 클러스터 조성 공사	2024	예산편성	클러스터 조성 기본·실시설계 추진		공사 착공		
클러스터 조성 공사	2025	기반조성, 건축, 시설 등 공사 추진					
클러스터 조성 공사	2026	건축, 시설 등 공사 추진			공사 준공, 입주기업 모집		
시험가동 및 운영	2027	시험가동 및 광역 공공급식센터, 수출·창업·R&D 지원센터 등 본격 운영					

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
수산식품 클러스터 조성	112,300	-	112,300	-	-	5,000	40,000	67,300	-

※ 정부 예비타당성 조사 대응 과정에 사업비 변경 가능

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
수산식품 클러스터 조성	총 계	112,300	-	112,300	-	-	5,000	40,000	67,300	-
	국 비	78,610	-	78,610	-	-	3,500	28,000	47,110	-
	도 비	10,107	-	10,107	-	-	450	3,600	6,057	-
	시군비	23,583	-	23,583	-	-	1,050	8,400	14,133	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
예타 대상사업 선정·통과	식	-	-	1	-	-	-	-
조성사업 착공	식	-	-	-	1	-	-	-
조성사업 준공	식	-	-	-	-	-	1	-

간척지의 첨단양식단지 조성

관리번호 2-7-8

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임지구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○		○		○		만족도 조사	
성과목표		첨단양식단지 조성								전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서		수산자원과				팀(전화번호)		수산자원팀(041-635-4137)			
협조부서		당진시 향만수산물과				팀(전화번호)		수산팀(041-635-4270)			

정책목표

- 잡는 어업에서 기르는 어업으로의 전환과 더불어 수산양식에 ICT·AI 등 첨단기술 융·복합을 통해 기술집약적 지식산업으로 수산업구조 재편

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 42,900백만원(국비 22,000, 도비 10,010, 시군비 10,690, 자담 200)
- 위치 : 당진시 석문간척지
- 사업내용 : 간척지 내 스마트양식단지 및 수산식품클러스터 조성
 - 테스트베드(test bed) : 스마트양식장 조성
 - 배후단지 : 수산식품클러스터 조성으로 스마트 양식장 시너지 상승

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
연구용역	-	해수부 사업 공모를 위한 타당성 연구 용역(당진)		-	-	-	-
공모사업	-	-	-	공모 신청, 선정	-	-	-
첨단양식장 조성 공사	-	-	-	부지조성 및 건축 공사 착공~준공			-
클러스터 운영	-	-	-	-	-	입주기업 모집, 운영	-

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
연구용역	2022				당진시 보조금 교부	2회추경
연구용역 및 파일럿 사업	2023	용역 수행 및 파일럿 사업(순환여과식 양식장 조성 공사)				
공모신청 및 선정	2024	공모 준비	공모사업신청	공모사업선정	기본·실시계획 용역	
첨단양식장 조성 공사	2025	기본·실시계획	공사착공	기반조성, 건축, 시설 등 공사		
첨단양식장 준공 및 운영	2026	기반조성, 건축, 시설 등 공사			준공, 입주기업 모집, 운영	

투자계획

❷ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	42,900	-	42,900	300	1,900	700	30,000	10,000	-
용 역	1,900	-	1,900	300	900	700	-	-	-
양식장 공사비	31,000	-	31,000	-	1,000	-	20,000	10,000	-
배후부지 조성	10,000	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-

❸ 자원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
간척지의 첨단 양식 단지 조성	총 계	42,900	-	42,900	300	1,900	700	30,000	10,000	-
	국 비	22,000	-	22,000	-	-	-	17,000	5,000	-
	도 비	10,010	-	10,010	150	510	350	6,500	2,500	-
	시군비	10,690	-	10,690	150	1,190	350	6,500	2,500	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	200	-	200	-	200	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
용역 완료	식	완료	-	완료	-	-	-	-
공모사업 선정(국비확보)	식	확보	-	-	1	-	-	-
조성사업 착공	식	착공	-	-	-	1	-	-
연관기업 입주 등록	건	10	-	-	-	-	10	-
조성사업 준공	식	준공	-	-	-	-	1	-

지역생산 수산물 학교급식 제공 확대

관리번호 2-7-9

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○	○		○		○		만족도 조사	
성과목표		지역수산물 학교급식 공급률 확대								전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서		어촌산업과				팀(전화번호)		수산물유통가공팀(041-635-2782)			
협조부서		농식품유통과				팀(전화번호)		학교급식팀(041-635-4162)			

정책목표

- 지역수산물 학교급식 공급 확대를 통한 소비 활성화로 어업인 소득증대 기여
- 안전한 수산물 공급을 위한 수산물 산지위판장 위생 관리 강화

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 43,627백만원(국비 12,625, 도비 13,879, 시군비 7,538, 기타 9,585)
- 사업내용
 - 지역수산물 학교급식 공급률 확대를 위한 차액 지원
 - 수산물 산지위판장 현대화 지원

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화 지원	지역수산물 학교급식 공급률 11%	급식품목 신규 발굴, 공동구매 확대, 차액지원 등 사업 추진 (학교급식 공급률 '22년 15% → '26년 35%)					지속 추진
수산물 산지위판장 현대화 지원	현대화 시설 3개소	국도비 확보를 통한 위판장 현대화 추진(공모, 설계, 착공~준공) (현대화 시설 '22년 3개소 → '26년 17개소)					지속 추진

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화 지원	2022	공동구매 업체 및 품목 선정	차액 지원사업 등 추진		지원 및 정산	공급률 15%
	2023	공동구매 업체 및 품목 선정	차액 지원사업 등 추진		지원 및 정산	공급률 20%
	2024	공동구매 업체 및 품목 선정	차액 지원사업 등 추진		지원 및 정산	공급률 25%
	2025	공동구매 업체 및 품목 선정	차액 지원사업 등 추진		지원 및 정산	공급률 30%
	2026	공동구매 업체 및 품목 선정	차액 지원사업 등 추진		지원 및 정산	공급률 35%
수산물 산지위판장 현대화 지원	2022	사업자 확정 및 교부결정	사업 추진	사업추진 및 차년도 사업 공모	준공 및 정산	기존 3개소
	2023	사업자 확정 및 교부결정	사업 추진	사업추진 및 차년도 사업 공모	준공 및 정산	신규 3개소
	2024	사업자 확정 및 교부결정	사업 추진	사업추진 및 차년도 사업 공모	준공 및 정산	신규 4개소
	2025	사업자 확정 및 교부결정	사업 추진	사업추진 및 차년도 사업 공모	준공 및 정산	신규 3개소
	2026	사업자 확정 및 교부결정	사업 추진	사업추진 및 차년도 사업 공모	준공 및 정산	신규 4개소

투자계획

📍 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	43,627	-	43,627	5,627	6,500	9,500	9,000	13,000	-
지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화 지원	10,303	-	10,303	303	500	1,500	3,000	5,000	-
수산물 산지위판장 현대화 지원	33,324	-	33,324	5,324	6,000	8,000	6,000	8,000	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	총 계	43,627	-	43,627	5,627	6,500	9,500	9,000	13,000	-
	국 비	12,625	-	12,625	1,425	2,400	3,200	2,400	3,200	-
	도 비	13,879	-	13,879	1,479	1,000	2,200	3,500	5,700	-
	시군비	7,538	-	7,538	1,538	1,300	1,700	1,300	1,700	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	9,585	-	9,585	1,185	1,800	2,400	1,800	2,400	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역생산 수산물 학교급식 제공 확대	총 계	10,303	-	10,303	303	500	1,500	3,000	5,000	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	10,303	-	10,303	303	500	1,500	3,000	5,000	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수산물 산지위판장 현대화 지원	총 계	33,324	-	33,324	5,324	6,000	8,000	6,000	8,000	-
	국 비	12,625	-	12,625	1,425	2,400	3,200	2,400	3,200	-
	도 비	3,576	-	3,576	1,176	500	700	500	700	-
	시군비	7,538	-	7,538	1,538	1,300	1,700	1,300	1,700	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	9,585	-	9,585	1,185	1,800	2,400	1,800	2,400	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
지역수산물 학교급식 식재료 공급률	%	35	15	20	25	30	35	-
수산물 산지위판장 현대화 시설	%	60	11 (3개소)	22 (6개소)	37 (10개소)	48 (13개소)	63 (17개소)	-

2. 지역이 주도하는 발전

[전략과제 : 해양관광·신산업 육성(한국판 골드코스트 조성)]

1. 글로벌 해양레저 관광도시 조성
2. 가로림만 국가해양정원 조성
3. 태안 해양치유센터 건립
4. 세계자연유산 갯벌 보전 및 해양생태루트 조성

글로벌 해양레저 관광도시 조성

관리번호 2-8-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○		○	○	○	○		○		만족도 조사	
성과목표	해양 융복합 거점 구축을 통한 해양레저관광 집약 공간 창출									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	해양정책과					팀(전화번호)		해양레저관광팀(041-635-4767)			
협조부서	문화정책과, 관광진흥과					팀(전화번호)		문화예술팀(041-635-2412) 관광개발팀(041-635-3888)			

정책목표

- 아름다운 해변과 석양 등 천혜의 자원을 가진 원산도와 주변 섬을 환황해를 대표하는 세계적 해양레저관광 선도모델로 육성
- 지속가능한 사계절 레저관광 및 다양한 콘텐츠와 고품격 서비스 실현

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업비 : 1조 1,357억원(국비 1,240, 도비 593.5, 시군비 769.5, 민자 8,754)
- 위치 : 충남 보령시 오천면 원산도 등 5개 섬
- 사업내용 : 해양레저관광 집약 공간 창출을 위해 3대 전략, 9대 과제 추진

3대 전략	9대 추진과제
해양레저 거점조성	원산도 해양레포츨센터 조성, 원산도 복합 마리나항 건설, 원산도 헬스케어 복합단지 조성
관광자원 개발	원산도 갯벌생태계 복원, 삼시도 ART 아일랜드 조성, 섬 국제 비엔날레
관광기반 시설 구축	선셋아일랜드 바다역 건설, 원산도 대명리조트 관광단지 조성(민자), 원산도 해양관광케이블카 설치(민자)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
글로벌 해양 레저관광도시 조성	국정과제 및 지역공약 반영	중앙·지방·민간 MOU 체결	정부예산 확보 및 관광기반시설 조성	정부예산 확보 및 관광기반시설 조성	정부예산 확보 및 관광기반시설 조성	정부예산 확보 및 관광기반시설 조성	해양레저 관광도시 조성

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
글로벌 해양 레저관광 도시 조성	2022	-	-	MOU체결 (해수부·도·시·민간)	정부예산 확보 추진	
	2023	정부예산 확보 및 관광기반시설 조성 추진				
	2024	정부예산 확보 및 관광기반시설 조성 추진				
	2025	정부예산 확보 및 관광기반시설 조성 추진				
	2026	정부예산 확보 및 관광기반시설 조성 추진				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
글로벌 해양레저 관광도시 조성	1,135,700	5,000	769,600	12,800	68,900	221,950	354,040	111,910	361,100

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
글로벌 해양레저관광 도시 조성	총 계	1,135,700	5,000	769,600	12,800	68,900	221,950	354,040	111,910	361,100
	국 비	124,000	2,500	71,400	2,500	1,000	16,300	26,700	24,900	50,100
	도 비	59,350	2,500	45,350	2,500	3,350	4,625	16,670	18,205	11,500
	시군비	76,950	-	57,650	-	750	8,625	22,870	25,405	19,300
	민 자	875,400	-	595,200	7,800	63,800	192,400	287,800	43,400	280,200

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
관광기반시설사업* 설계 및 착공	건	4	-	1	1	1	1	-

* 리조트시설, 해양관광케이블카, 해양레포츠센터, 마리나 항만

가로림만 국가해양정원 조성

관리번호 2-8-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○					○	○		만족도 조사	
성과목표	서해안발전의 중심축이자 지속가능 발전의 표준모델로 조성									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	해양정책과					팀(전화번호)		해양생태복원팀(041-635-2765)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 가로림만의 해양생태환경 복원·보전 및 활용을 통한 해양정원 조성으로 해양생태관광 거점 구축
- 지역과 상생하는 협업사업 추진에 따른 일자리 창출과 지역경제 활성화 실현

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 157,672백만원(국 102,410 , 도 16,579 , 시군 38,683)
- 위치 : 충남 서산·태안 가로림만 일원
- 사업내용 : 가로림만 해양생태계 보전·이용 및 청정 해양환경 조성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
가로림만 국가해양정원 조성	'22년예산(35.8억원) 수시배정에 따른 타당성 재조사 추진	가로림만 국가해양정원 타당성 재조사 통과	가로림만 국가해양정원 설계추진	가로림만 국가해양정원 착공	가로림만 국가해양정원 조성 추진	가로림만 해양정원센터 조성 완료	가로림만 국가해양정원 조성 및 운영

📌 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
가로림만 국가해양정원	2022	타당성재조사 추진			타당성재조사 통과		
	2023	기본 및 실시설계 착수 및 TF팀 구성		해양생태계법 개정완료	기본·실시설계 완료		
	2024	가로림만 국가해양정원 착공 및 해양정원 센터 등 기반시설 사업 추진		문화예술 섬 등 테마별 사업 추진			
	2025	가로림만 지역주민 주도적 운영방안 마련					
	2026	가로림만 해양정원센터 조성 완료					

투자계획

📌 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
가로림만 국가해양정원	157,672	-	157,672	5,761	10,834	41,633	41,333	58,111	-

📌 자원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
가로림만 국가해양정원	총 계	157,672	-	157,672	5,761	10,834	41,633	41,333	58,111	-
	국 비	102,410	-	102,410	3,585	6,995	27,066	26,856	37,908	-
	도 비	16,579	-	16,579	653	1,152	4,370	4,343	6,061	-
	시군비	38,683	-	38,683	1,523	2,687	10,197	10,134	14,142	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
가로림만 국가해양정원 세부시설* 조성 완료	개	12	-	-	4	4	4	-

* 환경보전(3) : 해양정원센터, 점박이물범연구기반시설, 갯벌정원
 생태탐방(6) : 가로림만 생태학교, 점박이물범전시홍보관, 해양문화예술섬, 해양힐링숲, 등대정원, 가로림만 전망대
 지역상생(3) : 가로림만 생태탐방로, 화합의 다리, 브랜드 및 상품개발

태안 해양치유센터 건립

관리번호 2-8-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○			○	○		만족도 조사	
성과목표	해양치유프로그램 개발·관리, 전문인력 양성, 서비스 제공 등 해양치유산업의 핵심 인프라로서 서해안 해양치유 산업 거점 역할 수행								전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○	
주관부서	해양정책과					팀(전화번호)		해양산업팀(041-635-4765)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 해양치유자원을 활용한 해양치유 프로그램 개발·관리, 전문인력 양성, 휴양서비스 등을 제공하는 해양치유센터 건립

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
- 사업비 : 34,000백만원(국 17,000, 도 5,100, 시군 11,900)
- 위치 : 충남 태안군 남면 달산포 체육공원 내
- 사업량 : 건축공사 1식(지하1층, 지상2층, 연면적 8,543㎡)
- 사업내용
 - 해양치유자원 활용 건강관리 및 휴양서비스 제공 인프라 조성
 - 해수운동 및 마사지 시설, 소금 및 피트 테라피실, 피부케어 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
태안 해양치유센터 건립	실시설계용역 및 총사업비 확정	착공	정상건립 및 운영방안 마련	준공	-	-	-

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
태안 해양치유센터 전립	2022	착공식 개최	해양치유센터 운영방안 마련 및 정상건립 추진			
	2023	해양치유센터 운영방안 마련 및 정상건립 추진		정상건립 추진		
	2024	치유센터 건립 완료 및 시범운영				

투자계획

❷ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
태안 해양치유센터 건립	34,000	6,000	28,000	8,400	9,800	9,800	-	-	-

❸ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
태안 해양 치유센터 건립	총 계	34,000	6,000	28,000	8,400	9,800	9,800	-	-	-
	국 비	17,000	3,000	14,000	4,200	4,900	4,900	-	-	-
	도 비	5,100	900	4,200	1,260	1,470	1,470	-	-	-
	시군비	11,900	2,100	9,800	2,940	3,430	3,430	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
치유센터 착공	식	1	1	-	-	-	-	-
치유센터 운영방안 마련	식	1	-	1	-	-	-	-
치유센터 준공	식	1	-	-	1	-	-	-

세계자연유산 갯벌보전 및 해양생태루트 조성

관리번호 2-8-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임지구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○			○	○		만족도 조사	
성과목표	갯벌생태계 복원 및 방문자센터 건립 등									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	해양정책과					팀(전화번호)		해양생태복원팀(041-635-4770, 4772)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- (해양생태계 보전) 갯벌·염생식물 서식지 복원 등 흡수능력 확보 및 유네스코 세계 자연유산 등재 등 해양생태계 보전 기반 마련
- (생태관광 기능강화) 서천갯벌과 연안의 생태적·문화적 지속가능성 확보를 위한 다양한 기능을 보유한 방문자 센터 건립

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 118,200백만원(국82,840 도17,680 시군17,680)
 - ① 갯벌생태계 복원 71,100백만원(국49,870, 도10,615, 시군10,615)
 - ② 갯벌식생 복원 30,000백만원(국21,000, 도4,500, 시군4,500)
 - ③ 서천갯벌 방문자센터 건립 17,100백만원(국11,970, 도2,565, 시군2,565)
- 위 치 : 충남 연안 4개 시군(보령, 서산, 태안, 서천)
- 사업내용 : 갯벌·염생식물 서식지 복원 등을 통한 탄소저감 및 해양생태관광 기반 마련을 통한 해양생태체험 관광지 조성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
갯벌생태계 복원	사업착공 (2개소)	모니터링 (3개소), 사업착공 (2개소)	모니터링 (3개소), 사업착공 (1개소), 사업준공 (1개소)	모니터링 (3개소)	모니터링 (1개소), 사업준공 (3개소)	모니터링 (4개소), 사업준공 (1개소)	-
갯벌식생 복원	-	설계착수	사업착공	공사진행	사업준공		-

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022 (2개소)	2023 (2개소)	2024 (2개소)	2025 (2개소)	2026	
세계유산 방문자센터 건립	-	부지선정 설계착수	설계완료 공사착공	공사 준공	-	-	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
갯벌생태계 복원	2022	3개소 모니터링 투자심사·실시설계·사업착공(22년착공 2개소)				계속 사업
		3개소 모니터링(1개소 모니터링 종료) 투자심사·실시설계·사업착공(23년착공 1개소), 사업준공(1개소)				
	2023	3개소 모니터링(2개소 모니터링 종료)				계속 사업
	2024	1개소 모니터링 사업준공(3개소)				
	2025	4개소 모니터링(1개소 해당연도 내 완료) 사업준공(1개소)				계속 사업
	2026	기본·실시설계				
갯벌식생 복원사업	2022	사업착공(염생식물 조성)				계속 사업
	2023	사업착공(생태로정비 등 친수시설 조성)				계속 사업
	2024	사업준공 및 사후관리				계속 사업
	2025	사업부지 확보				계속 사업
서천갯벌 세계유산 방문자센터 조성	2022	사업부지 확보		기본 및 실시설계		계속 사업
	2023	공사착공(방문자센터)				계속 사업
	2024	공사준공				계속 사업

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	118,200	-	118,200	19,000	33,400	34,900	23,900	7,000	-
갯벌생태계 복원	71,100	-	71,100	16,000	17,000	17,000	14,100	7,000	-
갯벌식생 복원사업	30,000	-	30,000	2,100	8,300	9,800	9,800	-	-
방문자센터 조성	17,100	-	17,100	900	8,100	8,100	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
갯벌생태계 복원	총 계	71,100	-	71,100	16,000	17,000	17,000	14,100	7,000	-
	국 비	49,870	-	49,870	11,200	11,900	12,000	9,870	4,900	-
	도 비	10,615	-	10,615	2,400	2,550	2,500	2,115	1,050	-
	시군비	10,615	-	10,615	2,400	2,550	2,500	2,115	1,050	-
갯벌식생 복원사업	총 계	30,000	-	30,000	2,114	8,366	9,760	9,760	-	--
	국 비	21,000	-	21,000	1,480	5,856	6,832	6,832	-	-
	도 비	4,500	-	4,500	317	1,255	1,464	1,464	-	-
	시군비	4,500	-	4,500	317	1,255	1,464	1,464	-	-
방문자센터 건립	총 계	17,100	-	17,100	900	8,100	8,100	-	-	-
	국 비	11,970	-	11,970	630	5,670	5,670	-	-	-
	도 비	2,565	-	2,565	135	1,215	1,215	-	-	-
	시군비	2,565	-	2,565	135	1,215	1,215	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
갯벌생태복원사업 준공	개소	7	1	2	1	2	1	-
갯벌식생복원사업 준공	개소	2	-	-	-	2	-	-
세계유산 서천갯벌 방문자센터 건립	식	공사 준공	설계 완료	공사 착공	공사 준공	-	-	-

2. 지역이 주도하는 발전

[전략과제 : 모두가 살고 싶은 농어촌 조성]

1. 충남형 세대통합형 리브투게더 추진
2. 고령은퇴 농어업인 정년제 도입
3. 읍면 소재지 생활SOC 기능 확충으로 복합거점화
4. 농수산물 재해보험가입 확대
5. 원도심 빈집, 충남도가 매입해 재개발 추진
6. 탄소중립기능 중심조직으로 산림부서 육성
7. 교통약자 이동권 보장 위한 친환경 저상버스 확충 지원

충남형 세대통합형 리브투게더 추진(도시)

관리번호 2-9-1-①

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표		충남형 도시리브투게더 임기 내 5,000호 공급(사업승인 기준) ※ Y, 청년 원가주택 공급과 연계 추진							전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타	○	
주관부서		건축도시과				팀(전화번호)		리브투게더기획팀(041-635-4647)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 청년과 신혼부부 등 전 계층에게 “내 집 마련 꿈” 기회 제공을 위한 분양전환 (5년 임대) 공공임대주택 공급

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 1,500,000백만원(도비)
- 사업내용 : 분양전환 공공임대주택 공급 ※ 정부정책 반영 추진
 - 중형주택(70㎡, 85㎡) 공급, 대형건설사 참여, 단지 내 일자리 제공 등
 - 지역별·계층별 수혜자 형평성 확보를 위한 임대주택 일부 공급
 - 청년 특별분양 등 정부정책 반영, 「청년원가주택」 연계 추진

※ 청년·서민 주거안정을 위한 공공주택 50만호 공급(국토부, '22.10.26.)
 ① (나눔형(25만호)) 시세 70%이하 분양, 시세차익 70% 인정, 토지는 공공소유, 건물은 분양
 ② (선택형(10만호)) 6년간 임대거주 후, 분양여부 선택
 ③ (일반형(15만호)) 분양가상한제 적용, 청년층 고려 일반공급(20%) 추첨제 공급

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
충남형도시리브투게더 건립	-	첫사업 확정	첫사업 착공 후속사업발굴	첫사업 입주자모집 후속사업착공	건립공사	첫사업 준공	후속사업 준공

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충남형 도시리브투게더 건립	2022	-	-	찾아가는 설명회	첫사업확정 투자심사면제 협의	
	2023	· (첫사업) 출자금 의회 의결 민간사업자 공모 · (후속사업) 지속발굴	· (첫사업) 민간사업자 선정 주택사업계획 승인 · (후속사업) 지속발굴	· (첫사업) 사업계획 승인 및 착공 · (후속사업) 지속발굴 및 절차이행	· (첫사업) 공사 · (후속사업) 지속발굴 및 절차이행	
	2024	· (첫사업) 입주자 모집	· (후속사업) 절차이행	· (후속사업) 착공 ^{①②} 및 절차이행	· (후속사업) 착공 ^{③④⑤}	
	2025	· (후속사업) 입주자 모집	· (첫·후속사업) 공사	· (첫·후속사업) 공사	· (첫·후속사업) 공사	
	2026	· (첫사업) 준공 · (후속사업) 공사	· (첫사업) 입주시작 · (후속사업) 공사	· (후속사업) 공사	· (후속사업) 공사	

※ 첫사업 및 후속사업 단계적 병행추진

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
충남형 도시 리브투게더 건립	1,500,000	-	400,000	-	50,000	50,000	150,000	150,000	1,100,000

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
충남형 도시리브 투게더 건립	도비	1,500,000	-	400,000	-	50,000	50,000	150,000	150,000	1,100,000

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
분양전환 공공임대주택 사업승인	호	5,000	-	900	-	1,500	2,600	-

충남형 세대통합형 리브투게더 추진(농촌형)

관리번호 2-9-1-②

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○				○		○		○		만족도 조사
성과목표	농촌 주거시설 확충 및 기초생활서비스 제공을 통한 정주여건 개선 (15시군 사업대상지구 20지구 이상 추진)								전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서	건축도시과					팀(전화번호)		농촌개발팀(041-635-4074)		
협조부서	시군 농촌관련 실과					팀(전화번호)				

정책목표

- 농촌의 산재된 주거 및 기초생활서비스 시설 등의 집적화를 통해 농촌 토지의 효율적 이용 및 삶의 질 제고를 위한 농촌 재구조화 추진
- 농촌의 주거지와 경작지의 혼재, 한계마을에 대한 공공서비스 제공 등 비효율성을 극복하고 체계적 관리를 위한 구체적 농촌공간 계획 추진

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(임기 內 / 사업승인 기준)
- 사업비 : 2,000억원(도비 1,400^{70%}, 시군비 600^{30%})
- 사업규모 : 총 20지구(시군별 1~2지구)
※ 지방소멸기금 대상 시군(9개) : 1~2지구, 우선 선정 / 비대상 시군(6개) : 1지구
- 사업내용 : 유형별 농촌공간 재구조화 추진
 - (신규조성형) 마을회관 인접, 접근성이 양호한 부지 활용 공동생활거주지 조성
 - (마을재편형) 기존마을을 공간적으로 재편하여 마을리모델링 및 신규주택 조성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
리브투게더 개소수 (농촌형)	-	4	5	3	4	4	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
리브투게더 (농촌형)	2022	-	-	세부추진계획 및 가이드라인 수립	대상시군선정	
	2023	시군사업 착수	차년도 사업지 선정	분기별 추진현황 점검 및 농촌공간 TF팀 지속 운영		
	2024					
	2025					

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
리브투게더 (농촌형)	200,000	-	156,000	12,900	15,000	35,100	57,000	36,000	44,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
농촌주거 공간개선사업 (리브투게더)	총 계	200,000	-	156,000	12,900	15,000	35,100	57,000	36,000	44,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	140,000	-	109,200	9,000	10,500	24,600	39,900	25,200	30,800
	시군비	60,000	-	46,800	3,900	4,500	10,500	17,100	10,800	13,200
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
사업착수지구	지구	20개	4	5	3	4	4	-

고령은퇴 농어업인 정년제 도입

관리번호 2-9-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표	달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	○
성과목표										전문가 자문	○
고령은퇴농업인 정년제 도입(제도기반, 정책사업)										언론 방송보도, 기타	
주관부서		농촌정책과				팀(전화번호)		리브투게더기획팀(041-635-4647)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 고령 은퇴농업인 연금제를 도입, 70세 이상 고령농업인의 편안한 노후 제공
- 은퇴 농업인의 토지를 청년층에게 제공하여 농업의 세대교체 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 91,500백만원(도 36,600^{40%}, 시군 54,900^{60%})
- 사업내용
 - 사업대상 : 70~84세 농업인(100,025명) * '22년 농어민수당 신청자 기준
 - 농업은퇴 기준 : 1,000㎡미만을 제외한 농경지 임대 또는 매각
 - 지급방법 : 매년 1회 연금지급(계좌입금)
 - 연금지원
 - ① 기본연금 : 면적 구간별(5구간) 기본금 지급
 - 0.5ha미만 : 5,000천원
 - 0.5ha이상~2ha미만 : 5,500천원
 - 2ha이상~4ha미만 : 6,000천원
 - 4ha이상~6ha미만 : 6,500천원
 - 6ha이상 : 7,000천원
 - ※ 기본금 산출 : (기본직불금 120+각종수당 50+농협지원 60+농어민수당 90)×50%
 - ② 면적연금(4ha까지) : 매도 3,300천원/ha, 임대 2,500천원/ha
 - ※ 단가는 국가 경영이양직불금 적용, 경영이양직불금 수령시 미지급
 - ③ 고령일수록 차등 지원 방안 마련
 - 수급연령 구간 설정(예시 : 75~80세 100%, 81~85세는 90%, 82~90세 80% 순)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획 임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
고령은퇴 농업인 연금지원	-	계획수립 및 시군합의	사회보장제도 협의 예산확보	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
고령은퇴 농업인 연금지원	2022	-	-	계획수립, 관계기관 협의	시군·농업인단 체 등 합의	
	2023	사회보장 신설 협의	추경예산 편성	고령은퇴 농업인 연금 신청접수	고령은퇴 농업인 연금지원	
	2024	예산교부 신청접수	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원 만족도 조사	
	2025	예산교부 신청접수	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원 만족도 조사	
	2026	예산교부 신청접수	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원	고령은퇴 농업인 연금지원 만족도 조사	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
고령은퇴 농업인 연금지원	120,500	-	91,500	-	15,750	21,500	25,250	29,000	29,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
고령은퇴 농업인 연금지원	총 계	120,500	-	91,500	-	15,750	21,500	25,250	29,000	29,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	48,200	-	36,600	-	6,300	8,600	10,100	11,600	11,600
	시군비	72,300	-	54,900	-	9,450	12,900	15,150	17,400	17,400
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
고령은퇴농업인수	명	3,500	-	2,000	3,500	3,000	3,500	-

읍면소재지 생활SOC 기능 확충으로 복합거점화

관리번호 2-9-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표	달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회		
○				○			○	○		만족도 조사		○
성과목표	농촌 읍면소재지 생활SOC기능 확충으로 발전거점 육성 (농촌중심지활성화 7지구, 기초생활거점조성 54지구)									전문가 자문		
										언론 방송보도, 기타		
주관부서	농촌활력과					팀(전화번호)		농촌개발팀(041-635-4079)				
협조부서						팀(전화번호)						

정책목표

- 농촌의 지역잠재력과 테마를 살린 서비스 기능 확충으로 발전거점 육성
- 배후마을과 도시를 연결하는 읍면소재지 지역생활권 구현

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 사업비 : 321,000백만원(국비 224,700 도비 7,350, 시군비 88,950)
- 사업내용 : 주민수요가 많은 생활SOC 읍·면소재지 조성 및 S/W 추진
 - (보육) 공동육아센터놀이방, 아이돌봄센터, 국공립어린이집 리모델링 등
 - (교육) 도서관, 노인교실, 다문화가족 공부방, 방과후 학습방 등
 - (문화체육) 복합문화센터, 다목적체육관, 다목적마당 등
 - (복지) 다목적복지시설, 복지서비스전달시설(이동식 세탁소 등)
 - (S/W) 프로그램(전문가양성, 사회적경제조직 육성, 지역민 화합마당 등)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획							임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
		2022	2023	2024	2025	2026		
농촌중심지 활성화	4지구	2지구	2지구	1지구	1지구	1지구	-	
기초생활 거점조성	42지구	10지구	17지구	9지구	9지구	9지구	-	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	549,000	228,000	321,000	70,000	98,000	51,000	51,000	51,000	-
농촌중심지 활성화	165,000	60,000	105,000	30,000	30,000	15,000	15,000	15,000	-
기초생활 거점조성	384,000	168,000	216,000	40,000	68,000	36,000	36,000	36,000	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	소 계	549,000	228,000	321,000	70,000	98,000	51,000	51,000	51,000	-
	국 비	384,300	159,600	224,700	49,000	68,600	35,700	35,700	35,700	-
	도 비	11,550	4,200	7,350	2,100	2,100	1,050	1,050	1,050	-
	시군비	153,150	64,200	88,950	18,900	27,300	14,250	14,250	14,250	-
농촌중심지 활성화	소 계	165,000	60,000	105,000	30,000	30,000	15,000	15,000	15,000	-
	국 비	115,500	42,000	73,500	21,000	21,000	10,500	10,500	10,500	-
	도 비	11,550	4,200	7,350	2,100	2,100	1,050	1,050	1,050	-
	시군비	37,950	13,800	24,150	6,900	6,900	3,450	3,450	3,450	-
기초생활 거점조성	소 계	384,000	168,000	216,000	40,000	68,000	36,000	36,000	36,000	-
	국 비	268,800	117,600	151,200	28,000	47,600	25,200	25,200	25,200	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	115,200	50,400	64,800	12,000	20,400	10,800	10,800	10,800	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
농촌중심지 활성화	지구수	7	2	2	1	1	1	-
기초생활 거점조성	지구수	54	10	17	9	9	9	-

농수산물 재해보험 가입 확대

관리번호 2-9-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○	○	○			○	○		만족도 조사	○
성과목표	보조금 추가지원(도비 9 → 19%)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	스마트농업과					팀(전화번호)		농산정책팀(041-635-4042)			
협조부서	농림축산식품부 재해보험정책과 축 산 과 수산자원과					팀(전화번호)		재해대책팀(044-201-1795) 스마트축산정책팀(041-635-4102) 수산자원팀(041-635-2774)			

정책목표

- 농가보험료 부담 경감을 통한 농수산물 재해보험 가입률 제고
- 자연재해로 인한 피해를 보상하여 농가의 소득 및 경영 안정 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 692,581백만원
(국 346,291^{50%}, 도 94,273^{13.6%}, 시군 138,878^{20%}, 자담 113,139^{16.4%})
- 사업내용 : 농수산물 재해보험료 지원 확대(10% 추가지원/도 부담비율 9→19%)
 - 지원비율 : 농작물/양식수산물 재해보험 80 → 90%, 가축재해보험 70 → 80%
 - * 도비 추가 소요액(175억원) : '23년) 38억원, '24년) 41, '25년) 46, '26년) 50

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
농작물재해보험	-	계획수립	지원확대	작동	작동	작동	-
가축재해보험	-	계획수립	지원확대	작동	작동	작동	-
양식수산물 재해보험	-	계획수립	지원확대	작동	작동	작동	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
· 농작물재해보험 · 가축재해보험 · 양식수산물 재해보험	2022	-	-	가입홍보	예산확보	
	2023	계획수립	가입홍보, 제도 교육 및 안내		예산확보	
	2024	계획수립	가입홍보, 제도 교육 및 안내		예산확보	
	2025	계획수립	가입홍보, 제도 교육 및 안내		예산확보	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	973,568	125,940	692,581	125,340	131,608	138,187	145,095	152,351	155,047
농작물 재해보험	798,736	98,900	575,218	104,100	109,305	114,771	120,509	126,533	124,618
가축 재해보험	156,395	18,000	109,406	19,800	20,790	21,829	22,920	24,067	28,989
양식수산물 재해보험	18,437	9,040	7,957	1,440	1,513	1,587	1,666	1,751	1,440

○ 자원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	총 계	973,568	125,940	692,581	125,340	131,608	138,187	145,095	152,351	155,047
	국 비	486,785	62,970	346,291	62,670	65,804	69,094	72,547	76,176	77,524
	도 비	131,738	10,615	94,273	10,489	14,303	18,473	23,024	27,984	26,850
	시군비	203,778	34,080	138,878	25,133	26,391	27,709	29,095	30,550	30,820
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	151,267	18,275	113,139	27,048	25,110	22,911	20,429	17,641	19,853
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농작물 재해보험	총 계	798,736	98,900	575,218	104,100	109,305	114,771	120,509	126,533	124,618
	국 비	399,368	49,450	287,609	52,050	54,653	57,385	60,254	63,267	62,309
	도 비	114,510	8,901	81,932	9,369	12,570	16,068	19,884	24,041	23,677
	시군비	176,448	29,482	120,796	21,861	22,954	24,102	25,307	26,572	26,170
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	108,410	11,067	84,881	20,820	19,128	17,216	15,064	12,653	12,462
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
가축 재해보험	총 계	156,395	18,000	109,406	19,800	20,790	21,829	22,920	24,067	28,989
	국 비	78,199	9,000	54,704	9,900	10,395	10,915	11,460	12,034	14,495
	도 비	15,006	900	11,207	990	1,559	2,183	2,865	3,610	2,899
	시군비	23,459	2,700	16,411	2,970	3,119	3,274	3,438	3,610	4,348
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	39,731	5,400	27,084	5,940	5,717	5,457	5,157	4,813	7,247
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
양식 수산물 재해보험	총 계	18,437	9,040	7,957	1,440	1,513	1,587	1,666	1,751	1,440
	국 비	9,218	4,520	3,978	720	756	794	833	875	720
	도 비	2,222	814	1,134	130	174	222	275	333	274
	시군비	3,871	1,898	1,671	302	318	333	350	368	302
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	3,126	1,808	1,174	288	265	238	208	175	144
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 총 사업비 : 연도별 가입률 증가분 반영하여 산출
2. 부담비율 : 도비 매년 2.5%씩 연차적 확대

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
농작물재해보험	가입률 (%)	72	64	66	68	70	72	-
가축재해보험		98	94	95	96	97	98	-
양식수산물 재해보험		17	13	14	15	16	17	-

원도심 빈집, 충남도가 매입해 재개발 추진

관리번호 2-9-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임지구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○		○		○		만족도 조사	
성과목표	5년간(22~26년) 원도심 내 빈집 20동 매입, 철거 및 부지 재활용									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	건축도시과					팀(전화번호)		도시재생팀(041-635-4660)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 원도심 빈집문제 해소를 도심경관 개선 및 주민편의 제공
- 원도심 빈집으로 인한 주민 안전 우려 해소 및 정비 후 공동 이용

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업대상 : 빈집, 상가, 창고, 공장 등 원도심 내 방치된 건축물(20동)
- 사업비 : 220,000백만원(도 6,000, 시군 14,000) ※ 도 30%, 시군 70%
- 사업내용
 - 도시개발 수요가 높은 원도심의 빈집 매입 및 재정비
 - 빈집 활용 소규모 공공 SOC 확충 사업(주차장, 포켓공원 등) 추진

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
원도심 빈집 재개발	-	시범사업 추진(2동)	사업추진 (2동)	사업추진 (6동)	사업추진 (6동)	사업추진 (4동)	-

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
원도심 빈집 재개발	2022	-	-	실무회의	실무회의 시범사업 보조금 교부	
	2023	보조금 교부	전년도 보조사업 정산	예산확보 및 사업대상지 선정	추진상황 점검	
	2024	보조금 교부	전년도 보조사업 정산	예산확보 및 사업대상지 선정	추진상황 점검	
	2025	보조금 교부	전년도 보조사업 정산	예산확보 및 사업대상지 선정	추진상황 점검	
	2026	보조금 교부	전년도 보조사업 정산	사업추진	추진상황 점검	

투자계획

❶ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
원도심 빈집 재개발	20,000	-	20,000	2,000	2,000	6,000	6,000	4,000	-

❷ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
원도심 빈집 재개발	총 계	20,000	-	20,000	2,000	2,000	6,000	6,000	4,000	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	6,000	-	6,000	600	600	1,800	1,800	1,200	-
	시군비	14,000	-	14,000	1,400	1,400	4,200	4,200	2,800	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
빈집 철거 수량	동	20	2	2	6	6	4	-

탄소중립기능 중심조직으로 산림부서 육성

관리번호 2-9-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○			○			○		○		만족도 조사
성과목표	· 산림탄소흡수량 개선 : ('50까지 전망) 97.6만톤 ⇨ (개선) 151.4만톤 - '26년까지 경제림 조성(12,854ha), 도시숲 조성(267개소)								전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서	산림자원과				팀(전화번호)		산림정책팀(041-635-4502)			
협조부서	탄소중립정책과				팀(전화번호)		탄소중립정책팀(041-635-4427)			

정책목표

- 산림의 탄소흡수원 강화·보전으로 탄소중립에 기여
- 충남 중장기 탄소중립 산림부문 추진전략 연차별 이행, 탄소중립 실현

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2050년
- 사업비 : 6조 4,912억원(국 2조 7,565, 도 1조 1,628, 시군 2조 4,606, 기타 1,113)
- 사업내용 : 5대 정책방향 및 14개 핵심과제
 - (산림탄소흡수 강화) 경제림 육성, 산림순환경영 구축, 미래수종 조림 등
 - (신규 산림탄소흡수 확충) 도시숲 조성 확대, 유휴토지 나무심기 등
 - (목재 이용 활성화) 장(長)수명 국산목재 및 산림바이오매스 활용 증대
 - (탄소흡수원 보전·복원) 산불 등 재해방지, 산림생태계 복원 등 흡수원 보전
 - (탄소중립 기반 구축) 조직 확충, 산림탄소 MRV 통계 강화 등

추진계획

○ 연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
경제림 조성	-	2,445ha	2,570ha	2,699ha	2,570ha	2,570ha	-
도시숲 조성	-	55개소	53개소	53개소	53개소	53개소	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
경제림 조성	2022	'22년 묘목수급	춘기조림	활착률 점검	추기조림	2,445ha
	2023	'23년 묘목수급	"	"	"	2,570ha
	2024	'24년 묘목수급	"	"	"	2,699ha
	2025	'25년 묘목수급	"	"	"	2,570ha
도시숲 조성	2022	사업별 담당자 협의	'23년 공모신청	현장심사 등 사업 추진	'22년 사업 완료	55개소
	2023	"	'24년 공모신청	"	'23년 사업 완료	53개소
	2024	"	'25년 공모신청	"	'24년 사업 완료	53개소
	2025	"	'26년 공모신청	"	'25년 사업 완료	53개소

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
추진전략 이행	6,491,200	-	1,040,880	202,660	211,290	215,810	205,560	205,560	5,450,320

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
추진전략 이행	총 계	6,491,200	-	1,040,880	202,660	211,290	215,810	205,560	205,560	5,450,320
	국 비	2,756,500	-	429,780	85,510	83,530	88,240	86,250	86,250	2,326,720
	도 비	1,162,800	-	196,400	33,750	41,820	41,710	39,560	39,560	966,400
	시군비	2,460,600	-	395,290	79,440	81,860	81,910	76,040	76,040	2,065,310
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	111,300	-	19,410	3,960	4,080	3,950	3,710	3,710	91,890

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
경제림 조성	ha	12,854	2,445	2,570	2,699	2,570	2,570	
도시숲 조성	개소	267	55	53	53	53	53	

교통약자 이동권 보장 위한 친환경 저상버스 확충 지원

관리번호 2-9-7

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○			○	○		만족도 조사	
성과목표	“충청남도 제4차 교통약자 이동편의증진 지원제도” 2026년까지 저상버스 도입률 46% 달성목표								전문가 자문		
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	교통정책과					팀(전화번호)		교통정책팀(4563)			
협조부서	산업육성과 대기환경과					팀(전화번호)		자동차산업팀(041-635-2924) 대기환경정책팀(041-635-2743)			

정책목표

- 전기·수소 등 친환경 저상버스를 확대 도입하여 장애인, 노약자 등 교통약자 이동 복지 향상

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 2026년 12월
- 사업비 : 27,132백만원(국비 13,566, 지방비 13,566)
- 위치 : 15개 시군
- 사업내용 : 2026년까지 교통약자의 대중교통 이용편의 증진을 위한 친환경(전기·수소) 저상버스 도입률 41% 달성
 - ※ 국토교통부 ‘제4차 교통약자 이동편의 증진 계획’, 2026년까지 저상버스 도입률 41% 달성 목표

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
저상버스 도입지원	-	133대 (15%)	189대 (21%)	253대 (28%)	311대 (34%)	385대 (41%)	지속 추진

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
저상버스 도입지원	2022	국비교부신청	국비교부결정	2023 수요조사	저상버스도입 (44대)	
	2023	국비교부신청	국비교부결정	2024 수요조사	저상버스도입 (56대)	
	2024	국비교부신청	국비교부결정	2025 수요조사	저상버스도입 (64대)	
	2025	국비교부신청	국비교부결정	2026 수요조사	저상버스도입 (58대)	
	2026	국비교부신청	국비교부결정	2027 수요조사	저상버스도입 (74대)	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
저상버스 도입지원	27,132	-	27,132	3,948	5,152	5,888	5,336	6,808	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
저상버스 도입지원	총 계	27,132	-	27,132	3,948	5,152	5,888	5,336	6,808	-
	국 비	13,566	-	13,566	1,974	2,576	2,944	2,668	3,404	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	13,566	-	13,566	1,974	2,576	2,944	2,668	3,404	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
저상버스도입 지원(누적) (도입률)	대	385대 (41%)	133대 (15%)	189대 (21%)	253대 (28%)	311대 (34%)	385대 (41%)	지속추진

3. 함께하는 따뜻한 공동체

[전략과제 : 늘 곁에 있는 사회복지망]

1. 어르신 일자리 통합지원센터 설치
2. 지역간 어르신 문화교류 체험프로그램 운영
3. 중증장애인 긴급돌봄서비스 강화
4. 전동보장구 사용 장애인 보험료 지원
5. 충남도 학대 피해장애인 쉼터 설치
6. 지역장애인 보건의료센터 지정·운영
7. 사회복지시설 종사자 처우 개선
8. 주거공간과 상업시설 연계 노인일자리 창출
9. 학교밖 등 위기 청소년 자기개발 세상소통카드 지원
10. 경력단절여성 경제활동 지원

어르신 일자리 통합지원 설치

관리번호 3-10-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표		어르신 일자리 통합지원센터 설치							전문가 자문		○
									언론 방송보도, 기타		○
주관부서		경로보훈과				팀(전화번호)		노인일자리팀(041-635-4226)			
협조부서		예산담당관실				팀(전화번호)		예산총괄팀(041-635-3152)			

정책목표

- 노인일자리 전달체계 전담기구 설치를 통한 노후소득체계 보완 및 노년기 일자리 수요 대응

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 단년도 계속사업(※ '23년 통합센터 설치)
- 사업비 : 2,000백만원(도비 2,000)
- 사업내용

어르신 일자리 사업 개발 및 보급, 위탁사업 수행

- 노인일자리 사업 지원 및 관리·감독, 컨설팅 및 사후관리 등
- 지역별 노인일자리 수요분석 및 데이터 기반 신규 노인일자리 개발
- 한국노인인력개발원과 노인일자리 수행기관 간 협력체계 구축

추진계획

○ 연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
어르신 일자리 통합지원센터	-	센터 설립 준비	센터 설립 및 운영	센터 운영	센터 운영	센터 운영	센터 운영

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
어르신 일자리 통합지원센터	2022	-	-	근거조례 개정	예산확보, 위탁심의	
	2023	위·수탁 협약 체결 및 센터 설립, 노인 일자리 사업운영	-	· 지정 신청 · 위원회 설치	-	
	2024	센터운영	센터운영	센터운영	센터운영	
	2025	센터운영	센터운영	센터운영	센터운영	
	2026	센터운영	센터운영	센터운영	센터운영	

투자계획

❷ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
어르신 일자리 통합지원센터	2,000	-	1,000	-	250	250	250	250	1,000

❸ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
어르신 일자리 통합지원센터	총 계	2,000	-	1,000	-	250	250	250	250	1,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	2,000	-	1,000	-	250	250	250	250	1,000
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
어르신 일자리 통합지원센터 설치	식	센터 설치	-	센터 설치	센터 운영	센터 운영	센터 운영	-

지역간 어르신 문화교류 체험프로그램 운영

관리번호 3-10-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표		어르신 문화교류체험행사 활성화							전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타		○
주관부서		경로보훈과				팀(전화번호)		경로정책팀(041-635-4221)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 어르신(65세 이상) 문화교류 체험프로그램을 통한 사회참여 활성화
- 건전한 교양활동과 노년 삶의 에너지 충족으로 사회적 소외감, 자살욕구 등 불안 요인 해소 기대

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 800백만원(도비 240, 시군비 560)
- 사업내용
 - 어르신들의 문화재, 축제 등의 테마를 정하여 시군 간 교류 추진
 - 지역 축제기간, 행사기간에 타시도 교류를 통해 노인들의 참여 확대 및 행사 활성화 도모

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
어르신 문화교류 체험 프로그램	-	시범사업	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
어르신 문화교류 체험 프로그램	2022	-	-	문화교류 행사 기본계획 수립			
	2023	문화교류 행사 추진					
	2024	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진		
	2025	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진	문화교류 추진		
	2026	-	-	-	-		

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
어르신 문화교류 체험 프로그램	800	-	800	-	200	200	200	200	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
어르신 문화교류 체험 프로그램	총 계	800	-	-	-	200	200	200	200	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	240	-	-	-	60	60	60	60	-
	시군비	560	-	-	-	140	140	140	140	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
프로그램 참여율	명	500명	-	500	500	500	500	-

중증장애인 긴급돌봄서비스 강화

관리번호 3-10-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표	달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회		
○			○	○	○		○	○		만족도 조사		
성과목표	서비스 제공기관(장애인가족지원센터) 전 시군 설치									전문가 자문		
										언론 방송보도, 기타	○	
주관부서	장애인복지과					팀(전화번호)		장애인복지팀(041-635-4271)				
협조부서						팀(전화번호)						

정책목표

- 중증장애인 가족구성원의 긴급 상황 발생 시, 신속 돌봄 서비스 제공
- 장애인가족의 돌봄 부담 경감 및 장애인 보호자의 삶의 질 향상

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 단년도 계속사업
- 사업비 : 8,385백만원(도비 1,755, 시군비 6,630)
- 사업내용
 - (돌봄서비스 제공) 식사보조, 위생관리, 투약, 병원방문 등
 - (이용료) 주간 : 시간당 11,500원 / 야간·주말 : 시간당 16,500
 - ※ 본인부담금 : 수급자 및 차상위 5%, 일반 이용자 10%
 - (제공기관) 시군 장애인가족지원센터

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
중증장애인 긴급돌봄 서비스 강화	2021년 신규사업으로 첫 시행(4개소)	제공기관 2개소 추가 (6개소)	제공기관 1개소 추가 (7개소)	제공기관 2개소 추가 (9개소)	제공기관 3개소 추가 (12개소)	제공기관 3개소 추가 (15개소)	서비스 대상자 지속 확대

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
중증장애인 긴급돌봄 서비스 강화	2022	-	장애인가족지원센터 신규개소 (1개소, 아산시) 상반기 만족도 조사	추경예산 확보	장애인가족지원센터 신규개소 (1개소, 공주시) 하반기 만족도 조사	

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
	2023	예산교부 시군 수요조사 서비스 제공	상반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	장애인가족지원센터 신규개소 목표 서비스 제공	하반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	
	2024	예산교부 시군 수요조사 서비스 제공	상반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	장애인가족지원센터 신규개소 목표 서비스 제공	하반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	
	2025	예산교부 시군 수요조사 서비스 제공	상반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	장애인가족지원센터 신규개소 목표 서비스 제공	하반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	
	2026	예산교부 시군 수요조사 서비스 제공	상반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	장애인가족지원센터 신규개소 목표 서비스 제공	하반기 실적 및 만족도 조사 서비스 제공	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		8,385	-	8,385	1,026	1,199	1,531	2,053	2,576	-
중증장애인 긴급돌봄서비스 지원		666	-	666	81	96	123	163	203	-
시군 장애인가족 지원센터 운영		7,350	-	7,350	900	1,050	1,340	1,800	2,260	-
시군 장애인가족 지원센터 처우개선비		369	-	369	45	53	68	90	113	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	총 계		8,385	-	8,385	1,026	1,199	1,531	2,053	2,576	-
	도 비		1,755	-	1,755	213	250	321	427	544	-
	시군비		6,630	-	6,630	813	949	1,210	1,626	2,032	-
중증장애인 긴급돌봄 서비스 지원	총 계		666	-	666	81	96	123	163	203	-
	도 비		200	-	200	24	29	37	49	61	-
	시군비		466	-	466	57	67	86	114	142	-
시군 장애인가족 지원센터운영	총 계		7,350	-	7,350	900	1,050	1,340	1,800	2,260	-
	도 비		1,480	-	1,480	180	210	270	360	460	-
	시군비		5,870	-	5,870	720	840	1,070	1,440	1,800	-
시군 장애인가족 지원센터종사자 처우개선비	총 계		369	-	369	45	53	68	90	113	-
	도 비		75	-	75	9	11	14	18	23	-
	시군비		294	-	294	36	42	54	72	90	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
시군 장애인가족지원센터 개소 수	개소	15	6	7	9	12	15	-

전동보장구 사용 장애인 보험료 지원

관리번호 3-10-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○	○	○	○		○		만족도 조사	
성과목표		보험료 지원 가입 시군 수 : 15개 시군								전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서		장애인복지과				팀(전화번호)		장애인재활팀(041-635-4278)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 전동보장구 사용 장애인의 사고 발생 시 야기되는 제3자에 대한 배상책임 보험료 지원을 통한 경제적 부담 경감
- 전동보장구 사용 장애인의 이동권 보장을 위한 사회안전망 구축

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 단년도 계속사업
- 사업비 : 1,354백만원(도 406, 시군 948)
- 사업내용
 - 전동보장구 사고로 제3자에 대한 피해 발생 시, 배상책임보험 지원
 - 사고당 최대 2천만원, 한도 및 횟수 제한 없이 지원(단, 본인부담금 최대 20만원)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
전동보장구 사용장애인 보험료지원	-	· 사회보장 신설 협의	· 예산확보 · 보험계약 및 지원	· 보험계약 및 지원	· 보험계약 및 지원	· 보험계약 및 지원	· 보험계약 및 지원

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
전동보장구 사용 장애인 보험료 지원	2022	-	-	사회보장제도 신설 협의 요청	지원계획 수립	
	2023	예산교부 보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원 만족도 조사	
	2024	예산교부 보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원 만족도 조사	
	2025	예산교부 보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원 만족도 조사	
	2026	예산교부 보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원	보험계약 및 지원 만족도 조사	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
전동보장구 사용 장애인 보험료지원	1,354	-	1,354	-	330	336	341	347	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
전동보장구 사용장애인 보험료지원	총 계	1,354	-	1,354	-	330	336	341	347	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	406	-	406	-	99	101	102	104	-
	시군비	948	-	948	-	231	235	239	243	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
보험료지원 시군 수	개	15	-	10	12	15	15	

충남도 학대 피해장애인 쉼터 설치

관리번호 3-10-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○				○	○		만족도 조사	
성과목표		학대 피해장애인 쉼터 추가설치(1개소)							전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타		○
주관부서		장애인복지과				팀(전화번호)		장애인시설팀(041-635-4277)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 장애인 학대 의심·신고 사례 증가에 따른 신속한 피해 장애인 보호와 회복지원으로 장애인의 인권 보호 강화

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년(단년도사업)
- 사업비 : 400백만원(국비 200, 도비 200)
- 위치 : 충남도내
- 사업내용 : 학대 피해 장애인 돌봄을 위한 쉼터 추가설치(도내 북부권 1개소)
 - (입소정원) 8명
 - (추진방안) 단독주택 또는 아파트 매입
 - (추진주체) 충청남도(비영리법인 민간위탁 운영)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
피해장애인 쉼터설치	피해장애인 쉼터 1개소 운영	보건복지부 추가 설치 국비신청	피해장애인 쉼터추가 설치(1개소)	피해장애인 쉼터 운영 (2개소)	피해장애인 쉼터 운영 (2개소)	피해장애인 쉼터 운영 (2개소)	피해장애인 보호강화 지속 추진

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
피해장애인 쉼터 설치	2022	-	보건복지부 쉼터설치 국비신청	국비확보 협의	국비확보 협의	
	2023	보건복지부 쉼터설치 국비선정 신청	공유재산심의 아파트매입	쉼터 리모델링 민간위탁업자 선정	운영계획 수립	
	2024	피해장애인 쉼터운영	피해장애인 쉼터운영	피해장애인 쉼터운영	피해장애인 쉼터운영	
	2025	피해장애인 쉼터운영	피해장애인 쉼터운영	피해장애인 쉼터운영	피해장애인 쉼터운영	
	2026	피해장애인 쉼터운영	피해장애인 쉼터운영	피해장애인 쉼터운영	피해장애인 쉼터운영	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
피해장애인 쉼터 설치		400	-	400	-	400	-	-	-	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
피해장애인 쉼터 설치	총 계		400	-	400	-	400	-	-	-	-
	국 비		200	-	200	-	200	-	-	-	-
	도 비		200	-	200	-	200	-	-	-	-
	시군비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담		-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
피해장애인쉼터 설치	개소	1	-	1	-	-	-	-

지역장애인 보건의료센터 지정·운영

관리번호 3-10-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○	○			○		○		만족도 조사	
성과목표	지역장애인 보건의료센터 운영 : 1개소									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	장애인복지과					팀(전화번호)		장애인재활팀(041-635-4278)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 의료접근성과 정보가 취약한 장애인을 위한 보건의료, 복지서비스 연계 및 지원을 통해 도내 장애인의 건강권 보장
- 장애인 스스로 건강한 삶을 살아갈 수 있도록 보건의료 체계 구축

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 단년도 계속사업
- 사업비 : 2,494백만원(국 1,247, 도 1,247)
- 사업내용
 - 장애인에 대한 건강보건-복지사업 연계 및 지원, 임신장애인 등록관리, 건강교실 운영, 건강주치의, 의료종사자 교육, 재활의료 서비스 제공
 - 보건소, 의료기관, 복지시설 등과 네트워크 구축 및 연계·협력

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
지역장애인 보건의료센터 지정운영	-	· 공모신청 · 직원채용 등 개소준비	운영	운영	운영	운영	운영

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
지역장애인 보건의료센터 지정운영	2022	-	-	공모신청	직원채용 및 개보수 센터 개소	
	2023	운영	운영	운영	운영	
	2024	운영	운영	운영	운영	
	2025	운영	재지정 평가	재지정 및 운영	운영	
	2026	운영	운영	운영	운영	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
지역 장애인 보건 의료센터 운영	2,494	-	2,494	192	532	560	590	620	-

○ 자원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
전동보장구 사용장애인 보험료지원	총 계	2,494	-	2,494	192	532	560	590	620	-
	국 비	1,247	-	1,247	96	266	280	295	310	-
	도 비	1,247	-	1,247	96	266	280	295	310	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
지역장애인보건의료센터 지정·운영	개	1	1	1	1	1	1	

사회복지시설 종사자 처우 개선

관리번호 3-10-7

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○			○				○	○		만족도 조사
성과목표	사회복지시설 종사자 처우개선(적정 인건비 마련 및 종사자 인권 보호)								전문가 자문	
									언론 방송보도, 기타	○
주관부서	복지보육정책과					팀(전화번호)		복지정책팀(041-635-4256)		
협조부서	여성가족정책관					팀(전화번호)		권익보호팀(041-635-4988)		

정책목표

- 사회복지시설 종사자의 적정 인건비 기준 단계적 마련 및 시행
 - ※ 보건복지부 사회복지시설 종사자 가이드라인 준용

정책(사업)개요

- 사업대상 : 31,257명(도내 사회복지시설 종사자)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 45,250백만원(도비 15,019, 시군비 30,231) ※ 인건비 기준 마련 시 예산 추가반영 필요
- 사업내용 : 보건복지부 사회복지시설 종사자 가이드라인에 맞춘 적정 인건비 기준 단계적 마련 및 종사자 인권 보호
 - 충청남도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례 개정 등 추진
 - 「충청남도 사회복지사 처우개선위원회」 설치 및 운영
 - 사회복지시설 종사자 보수 수준 및 근로 여건 실태조사
 - 사회복지시설 종사자의 적정 인건비 기준 단계적 마련
 - 충남인권보호센터와 연계한 인권보호관 배치 및 심리정서 회복·사업 추진

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
사회복지시설 종사자 적정 인건비 기준 단계적 마련	3,619	7,853	8,075	8,317	8,565	8,821	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
사회복지시설 종사자 적정 인건비 기준 단계적 마련	2022	-	-	-	충청남도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례 개정	
	2023	충청남도 사회복지사 처우개선위원회 설치 및 운영	사회복지시설 종사자 보수 수준 및 근로 여건 실태조사	시설 실태조사 결과분석	적정 인건비 기준 단계적 마련	
	2024	적정 인건비 기준 단계적 시행	사회복지종사자 인권보호 실태 조사	-	인권보호를 위한 사업계획 수립	
	2025	인권보호관 배치 및 심리·정서 회복사업 수행	-	-	인건비 지원 및 심리정서회복 사업 예산안 확보	
	2026	인건비 지원 및 심리정서 회복 사업 수행	-	-	추진실적 점검	

투자계획

※ 인건비 기준안 마련 시 예산 추가 반영

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
사회복지시설 종사자 적정 인건비 기준 단계적 마련	45,250	3,619	41,631	7,853	8,075	8,317	8,565	8,821	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
사회복지시설 종사자 적정 인건비 기준 단계적 마련	총 계	45,250	3,619	41,631	7,853	8,075	8,317	8,565	8,821	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	15,019	1,207	13,812	2,576	2,686	2,767	2,849	2,934	-
	시군비	30,231	2,412	27,819	5,277	5,389	5,550	5,716	5,887	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
사회복지시설 인건비 가이드라인 준수율	%	100	95	95	97	100	운영	운영

주거공간과 상업시설 연계 노인일자리 창출

관리번호 3-10-8

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○	○	○			○	○		만족도 조사	
성과목표	주거시설과 상업시설 연계 노인일자리 창출									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	경로보훈과					팀(전화번호)		노인일자리팀(041-635-4226)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 일자리사업 참여 노인에게 사회참여 기회를 제공하여 노후 소득기반을 조성하고, 노인복지 향상에 기여
- 아동돌봄 시범사업 추진 등 노인일자리 사업유형 확대를 통한 실질 고용 확산

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ ※ 단년도 계속사업 추진
- 사업비 : 611,322백만원(국비 305,661, 도비 91,699, 시군비 213,962)
- 사업내용 : 지역특성을 반영한 양질의 노인일자리 개발 및 확충
 - 아동, 보육 등 취약계층 대상 돌봄 연계 사업(시범) 실시
 - * 파트타임 아동돌봄, 보육시설 활동지원, 노노케어 심화 등
 - 시장여건·노인욕구 분석을 통한 노인공동운영시설(시장형) 운영
 - * 카페, 식당, 택배, 반찬가게 등 지역 여건에 맞도록 구성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
노인일자리 사업 운영	-	-	지역별 노인일자리 욕구조사, 시장분석	노인 일자리 사업단 운영	노인 일자리 사업단 운영	노인 일자리 사업단 운영	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
노인일자리 사업 운영	2022	-				
	2023	지역별 노인일자리 욕구조사, 시장분석	노인일자리 시범사업 공모	사업단 발굴 및 운영	사업단 운영 성과분석	
	2024	노인일자리 시범사업 공모	사업단 발굴 및 운영	사업단 발굴 및 운영	사업단 운영 성과분석	
	2025	노인일자리 시범사업 공모	사업단 발굴 및 운영	사업단 발굴 및 운영	사업단 운영 성과분석	
	2026	노인일자리 시범사업 공모	사업단 발굴 및 운영	사업단 발굴 및 운영	사업단 운영 성과분석	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
노인일자리 사업 운영	611,322	-	611,322	-	149,976	151,860	153,782	155,704	

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
노인일자리 사업 운영	총 계	611,322	-	611,322	-	149,976	151,860	153,782	155,704	-
	국 비	305,661	-	305,661	-	74,988	75,930	76,891	77,852	-
	도 비	91,699	-	91,699	-	22,496	22,779	23,068	23,356	-
	시군비	213,962	-	213,962	-	52,492	53,151	53,823	54,496	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
노인일자리 달성률 (보건복지부 국비사업 배정 목표량 대비)	%	100	-	100	100	100	100	-

학교밖 등 위기 청소년 세상소통카드 지원

관리번호 3-10-9

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○	○			○	○		만족도 조사	○
성과목표	학교 밖 등 위기 청소년 세상소통카드 지원 대상 확대								전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타		
주관부서	여성가족정책관					팀(전화번호)		청소년정책팀(041-635-4985)			
협조부서	(재)충남청소년진흥원 (도 학교 밖 청소년 지원센터)					팀(전화번호)					

정책목표

- 학교 밖 등 위기 청소년에게 사회활동 참여 장려 및 자기계발을 위한 경제·문화적 실질적인 지원책 마련
- 은둔형 위기청소년 발굴을 통한 학교밖세상소통카드 지원 확대

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일
- 사업비 : 2,816백만원(도 946, 시군 1,680)
- 대상 : 만 9세 ~ 19세 도 내 학교 밖 청소년
- 사업내용 : 진로개발비, 문화체험비, 간식비, 교통비 등(1인 5만원×12개월)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획							임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
		2022	2023	2024	2025	2026		
학교밖 세상소통카드 지원	지원 계획 수립 및 추진	지원대상 확대를 위한 공청회 및 방침 수립	세상소통카드 지원 대상자 단계별 확대 및 활성화				계속	

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
학교밖 세상소통카드 지원	2022	지원계획 마련	도내 시군 센터 및 대안학교 의견 수렴	세상소통카드 지원 확대 공청회 개최(8월) 및 확대 계획 방침 수립	사업 추진 실적 점검 및 성과 보고	3회추경 예산 증액
	2023	사업추진 계획 수립	상반기 실적점검 및 적극 수요발굴 독려	당해연도 실적 분석 및 차년도 예산 확보	사업 추진 실적 점검 및 성과 보고	
	2024	사업추진 계획 수립	상반기 실적점검 및 적극 수요발굴 독려	당해연도 실적 분석 및 차년도 예산 확보	사업 추진 실적 점검 및 성과 보고	
	2025	사업추진 계획 수립	상반기 실적점검 및 적극 수요발굴 독려	당해연도 실적 분석 및 차년도 예산 확보	사업 추진 실적 점검 및 성과 보고	
	2026	사업추진 계획 수립	상반기 실적점검 및 적극 수요발굴 독려	당해연도 실적 분석 및 차년도 예산 확보	사업 추진 실적 점검 및 성과 보고	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
학교밖 세상소통카드 지원	2,816	190	2,626	226	600	600	600	600	계속

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
학교밖 세상소통 카드 지원	총 계	2,816	190	2,626	226	600	600	600	600	계속
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	1,136	190	946	226	180	180	180	180	-
	시군비	1,680	-	1,680	-	420	420	420	420	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
학교밖 세상소통카드 지원	명	1,000	341	1,000	1,000	1,000	1,000	계속

경력단절여성 경제활동 지원

관리번호 3-10-10

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○	○	○			○	○		만족도 조사	
성과목표	도내 경력단절여성 지원 확대를 통한 구직활동 역량 강화									전문가 자문	○
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	여성가족정책관					팀(전화번호)		여성정책팀(041-635-4992)			
협조부서	충남 광역새로일하기센터					팀(전화번호)					

정책목표

- 구직의사가 있는 도내 경력단절여성 등 미취업여성의 노동시장 진입 촉진
- 경제활동 지원사업 참여를 통한 구직자의 자기 주도적 구직활동 역량 강화
- 사각지대에 놓여있는 새일센터 미설치 시군*의 경력단절여성 지원 확대
* 미설치 시군(5) : 계룡, 금산, 청양, 예산, 태안

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 754백만원(국 40, 도 242, 시군 472)
- 사업내용
 - 도내 여성새로일하기센터 충남형 직업교육훈련과정* 개발·보급 등 지원 강화
* 지역의 여건에 맞는 훈련과정, 교부가 가치 직종(IT, 디자인 등) - 일자리전문 기관 협조
 - 여성새로일하기센터 미설치 시군(5)에 대한 취업지원사업* 확대
* 지역대학, 직업교육훈련기관 등과 연계한 직업훈련교육 및 취업지원(4개('22) → 5개 시군('23~))

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
경력단절 여성경제 활동지원	11개소 새일센터 운영 및 지원	충남형 직업교육훈련 2개 과정 개발	충남형 직업교육 훈련과정 개발·보급/ 새일센터미설치 시군 지원 확대 (4→5시군)	충남형 직업 교육훈련 과정개발·보급/ 새일센터 미설치 시군 지원 강화	충남형 직업 교육훈련 과정개발·보급/ 새일센터 미설치 시군 지원 강화	충남형 직업 교육훈련 과정개발·보급/ 새일센터 미설치 시군 지원 강화	경력단절 여성 등 취업지원

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
경력단절 여성 경제활동 지원	2022	-	-	직업교육훈련등 사업점검/경력단절 예방사업 추진	충남형 직업교육훈련 개발및보급/직업교육 훈련과정접수 및 심사	
	2023	새일센터직업교육훈련 과정 확정/ 새일센터미설치 시군 지원 확대(4→5시군)	충남형직업교육훈련 운영 및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발 운영 및 점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형 직업교육훈련 개발및보급/직업교육 훈련과정접수 및 심사	
	2024	새일센터직업교육 훈련과정확정/새일센터 미설치 시군 지원 강화	충남형직업교육훈련 운영 및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발 운영 및 점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형 직업교육훈련 개발및보급/직업교육 훈련과정접수 및 심사	
	2025	새일센터직업교육 훈련과정확정/새일센터 미설치 시군 지원 강화	충남형직업교육훈련 운영 및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발 운영 및 점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형 직업교육훈련 개발및보급/직업교육 훈련과정접수 및 심사	
	2026	새일센터직업교육 훈련과정확정/새일센터 미설치 시군 지원 강화	충남형직업교육훈련 운영 및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발 운영 및 점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형 직업교육훈련 개발및보급/직업교육 훈련과정접수 및 심사	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		875	121	754	-	165	180	196	213	
충남형직업교육훈련 과정개발		95	15	80	-	20	20	20	20	계속
새일센터 미설치시군 취업지원 확대		780	106	674	-	145	160	176	193	계속

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
경력단절여성 경제활동지원	총 계		875	121	754	-	165	180	196	213	계속
	국 비		48	8	40	-	10	10	10	10	-
	도 비		281	39	242	-	53	58	63	68	-
	시군비		546	74	472	-	102	112	123	135	-
	민 자		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충남형 직업교육훈련과정 개발 및 보급	건	8건	-	2	2	2	2	운영
새일센터 미설치 시군 취업지원 확대	시군	5개 시군	4	5	5	5	5	운영

3. 함께하는 따뜻한 공동체

[전략과제 : 균등한 보육환경 조성]

1. 남부권 공공 산후조리원 설치(논산)
2. 분만 취약지역 산부인과 지원
3. 보육료 합리적 조정
4. 워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립
5. 아동보호전문기관 설치

남부권 공공산후조리원 설치(논산)

관리번호 3-11-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○		○		○		만족도 조사	
성과목표	충남논산 공공산후조리원 건립 1개소									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	복지보육정책과					팀(전화번호)		출산지원팀(041-635-4544)			
협조부서	인구정책과					팀(전화번호)		양극화대응팀(041-635-3335)			

정책목표

- 도내 분만산부인과 및 산후조리원이 없어 인근지역 또는 타 시도 원정 출산 및 산후조리 등 불편을 겪고 있는 실정
- 남부권 공공산후조리원 설치(논산)를 통한 산모와 신생아의 산후조리 및 건강관리 서비스 지원

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 8월 ~ 2025년 6월
- 사업비 : 10,000백만원(도비 5,000*, 시비 4,700**, 특교*** 300)
*도비 5,000(지방소멸대응 광역기금), **시비 4,700, ***특교 300(논산시 직접 교부)
- 사업내용
 - (주요내용) 충남논산 공공산후조리원 1개소 건립 ※논산시(시유지 활용) 추진
 - (시설규모) 건물 연면적 1,700㎡(지상 2층), 임산부실(12실) 등
 - (인 력) 약 15명(원장 1, 간호사 3, 간호조무사 6, 행정 1, 조리 2, 위생원 2)
 - (운영방식) 안전한 출산·산후조리와 감염예방을 위해 의료기관 위탁운영

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
충남논산 공공산후조리원 건립	-	· 기본계획 수립 · 예산 확보	· 기본 및 실시 설계·착공	· 공사추진	· 공사추진 및 준공(건립)	운 영	지속 운영·지원

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충남논산 공공산후조리원 건립	2022	-	-	· 기본(지원)계획 수립 · 투자심사	· 예산확보 및 지원계획 통보 · 공공건축사전 검토 등	-
	2023	· 기본설계	· 디자인(경관, 녹색, 건축인증) 등 행정 사항 검토	· 실시설계	· 공사착공	-
	2024	· 공사추진	· 공사추진	· 공사추진	· 공사추진	-
	2025	· 공사추진	· 준공(시범운영)	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
충남논산 공공산후조리원 건립		10,000	-	10,000	2,600	4,700	2,700	-	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
					소계	2022	2023	2024	2025	
충남논산 공공 산후조리원 건립	총 계	10,000	-	10,000	2,600	4,700	2,700	-	-	-
	국 비	300	-	300	300	-	-	-	-	-
	도 비	5,000	-	5,000	2,000	3,000	-	-	-	-
	시군비	4,700	-	4,700	300	1,700	2,700	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충남논산 공공산후조리원 건립	개소	1	기본계획 수립	공사 착공	공사 추진	준공 (건립)	운영	운영

분만 취약지역 산부인과 지원

관리번호 3-11-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○		○		○		만족도 조사	
성과목표		분만취약지역 산부인과 추가지원 1개소							전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타		○
주관부서		복지보육정책과				팀(전화번호)		출산지원팀(041-635-4544)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 출생아 감소 등 분만취약지 및 분만취약지 전환이 우려되는 지역의 산부인과(분만, 외래)가 의료서비스를 지속할 수 있도록 운영비 지원
 - 도내 산부인과 69개소 중 분만실 보유 25개소(36%), 분만실 운영 22개소(31%)

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 7월 ~ 계속
- 사업비 : 연 500백만원(국비 250, 도비 125, 시군비 125) / 분만산부인과 1개소(년)
 - ※ '22년 1개소 추가 사업 하반기 운영비부터 지원으로 1개소 50% 추가예산 반영
- 사업내용
 - 도내 분만취약지 분만산부인과 1개소 추가지원을 통해 필수 보건의료서비스 제공 및 분만 취약지 해소·안전한 분만 환경 조성체계 구축
 - 분만취약지(분만·외래) 산부인과 지원 확대(3개소 → 4개소)
 - ↳ 보령, 부여, 홍성 ↳ +1(논산)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획							임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
		2022	2023	2024	2025	2026		
분만취약지 산부인과 추가 지원	분만취약지(분만·외래) 산부인과 3개소 지원	· 사업계획승인(보건복지부) · 지원계획수립(1개소추가)	사업기관 운영비 지원	사업기관 운영비 지원	사업기관 운영비 지원	사업기관 운영비 지원	사업기관 운영비 지원	지속 운영·지원

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
분만취약지 산부인과 추가 지원	2022	-	-	사업계획승인 (보건복지부)	지원계획 수립 (1개소 추가)	
	2023	분만취약지역 산부인과 운영비 지원	운영(분만·외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	
	2024	분만취약지역 산부인과 운영비 지원	운영(분만·외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	
	2025	분만취약지역 산부인과 운영비 지원	운영(분만·외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	
	2026	분만취약지역 산부인과 운영비 지원	운영(분만·외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	

투자계획

📍 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
분만취약지 산부인과 추가 지원		2,250	-	2,250	250	500	500	500	500	-

📍 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
					소계	2022	2023	2024	2025	
분만취약지 산부인과 추가 지원	총 계	2,250	-	2,250	250	500	500	500	500	계속 지원
	국 비	1,125	-	1,125	125	250	250	250	250	계속 지원
	도 비	562.5	-	562.5	62.5	125	125	125	125	계속 지원
	시군비	562.5	-	562.5	62.5	125	125	125	125	계속 지원
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
분만취약지 산부인과 추가 지원	개소	1	사업승인 및 지원계획 수립	지원	지원	지원	지원	지원

보육료 합리적 조정

관리번호 3-11-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○				○	○		만족도 조사	
성과목표	① 정부미지원시설 표준보육비용 100% 전액 지원 (만3~5세 차액보육료) ② 정부지원시설 유아반 교사 인건비 100% 지원									전문가 자문	
주관부서	복지보육정책과					팀(전화번호)		보육지원팀(041-635-4540)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 저출생 극복을 위한 출산 친화적 보육 환경 조성(공공성 강화)
- 민간·가정어린이집 만3~5세의 보육료 수납한도액과 정부지원보육료 간 차액 발생 금액 지원(정부지원시설 인건비 지원 비율 상향 등)

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 198,768백만원(도 59,628, 시군 139,140)
 <2023년 : 49,692백만원>
 - ① 정부미지원시설 어린이집 표준보육비용 100% 지원 : 34,564백만원 (도 10,369, 시군 24,195)
 - ② 정부지원시설어린이집 유아반교사인건비 100% 지원 : 15,128백만원 (도 4,538, 시군 10,590)
- 사업내용
 - ① 정부미지원시설 표준보육비용 100% 전액 지원(만3~5세 차액보육료)
 - '23년 기준 표준보육비용은 인상 예정(복지부, '23.1.)으로, 새로운 표준 보육비용 전액 지원[23. 기준안(13,530명) 표준보육비용 : 1인 월 평균 211천원]
 - ② 정부지원시설 유아반교사 인건비 100% 전액 지원
 - ('22년) 80%지원(국가 30%+지방 50%) → ('23년~) 100%지원(국가 30%+지방 70%)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
표준보육비용 지원	-	-	만3~5세 (100%)	만3~5세 (100%)	만3~5세 (100%)	만3~5세 (100%)	-
유아반교사 인건비지원	-	-	유아반교사 (100%)	유아반교사 (100%)	유아반교사 (100%)	유아반교사 (100%)	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
표준보육비용 및 유아반 교사인건비 지원	2022	-	-	-	추진계획 수립	
	2023	도 보육정책 위원회 의결	시군집행점검	실 집행액 파악 시군별 예산조정	차기년도 예산확보	
	2024	도 보육정책 위원회 의결	시군집행점검	실 집행액 파악 시군별 예산조정	차기년도 예산확보	
	2025	도 보육정책 위원회 의결	시군집행점검	실 집행액 파악 시군별 예산조정	차기년도 예산확보	
	2026	도 보육정책 위원회 의결	시군집행점검	실 집행액 파악 시군별 예산조정	차기년도 예산확보	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	198,768	-	198,768	-	49,692	49,692	49,692	49,692	-
표준보육비용 지원	138,256	-	138,256	-	34,564	34,564	34,564	34,564	-
유아반교사 지원	60,512	-	60,512	-	15,128	15,128	15,128	15,128	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
표준보육비용 및 유아반교사 지원	총 계	198,768	-	198,768	-	49,692	49,692	49,692	49,692	-
	도 비	59,628	-	59,628	-	14,907	14,907	14,907	14,907	-
	시군비	139,140	-	139,140	-	34,785	34,785	34,785	34,785	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
표준보육비용 지원	%	100	-	100	100	100	100	-
유아반교사 인건비 지원	%	100	-	100	100	100	100	-

워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립

관리번호 3-11-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○			○			○		○		만족도 조사
성과목표		· 충청남도 서비스의 통합 관리 및 수요자 중심의 맞춤형 서비스 제공 · 온종일 돌봄통합정보시스템 구축 운영							전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서		복지보육정책과				팀(전화번호)		아동복지팀(041-635-4538)		
협조부서						팀(전화번호)				

정책목표

- 초등돌봄 서비스의 통합 관리 및 수요자 중심의 맞춤형 서비스 제공
- 돌봄체계 확립을 통한 통합적 돌봄 제공으로 워킹맘의 양육 부담 해소

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 3,000백만원(도3,000) ※ 도 교육청과 역할분담 및 자원배분 협의 진행
- 사업내용
 - 충청남도 온종일 돌봄통합지원단(센터) 설치·운영
(주요기능) 돌봄이 필요한 가정 및 돌봄기관 통합 지원
(운영형태) 위탁 운영 방식(4~8인 규모)
 - 온종일 돌봄통합정보시스템 맘투게더 구축·운영
(정보제공) 지역별 돌봄시설·서비스 현황, 운영정보 등 실시간 제공
(돌봄상담) 돌봄서비스에 대한 상담과 연계서비스 발굴 지원 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립	-	충남형 온종일 돌봄체계 구축 용역 완료	지원단 설치 위한 세부실행 계획수립 및 예산확보	통합지원단 설치	온종일 돌봄통합 정보시스템 구축 운영	초등돌봄 체계 확립	지속 운영 및 지원

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립	2022	-	-	돌봄체계 구축용역 완료	관련기관 실무협의	
	2023	세부실행 계획 수립	세부실행 계획 수립	예산확보	통합지원단 설치 준비	
	2024	통합지원단 설치	통합지원단 운영	통합지원단 운영	통합지원단 운영	
	2025	통합정보 시스템 설치	통합정보 시스템 운영	통합정보 시스템 운영	통합정보 시스템 운영	
	2026	초등돌봄체계 확립 완성				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
워킹맘을 위한 초등돌봄체계 확립		3,000	-	3,000	-	-	1,000	1,000	1,000	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
					소계	2022	2023	2024	2025	
워킹맘을 위한 초등돌봄 체계 확립	총 계	3,000	-	3,000	-	-	1,000	1,000	1,000	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	3,000	-	3,000	-	-	1,000	1,000	1,000	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
돌봄체계 시스템 구축	-	계획 수립	구축용역 완료	계획 수립	-	-	-	-
돌봄 통합지원단 설치 운영	-	운영	-	설치 준비	운영	운영	운영	운영

아동보호전문기관 설치

관리번호 3-11-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○				○	○		만족도 조사	
성과목표		아동보호 전문기관 설치(2개소)							전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타		○
주관부서		복지보육정책과				팀(전화번호)		아동복지팀(041-635-4546)			
협조부서		자치행정과, 세정과				팀(전화번호)		조직관리팀(041-635-3613), 재산관리팀(041-635-3626)			

정책목표

- 학대위험에 노출되어 있는 아동을 보호, 모든 아동이 학대를 받지 않도록 예방
- 아동을 학대로부터 보호·예방하여 모든 아동들의 권익을 최우선으로 추구
- 궁극적으로 아동이 행복한 사회를 조성

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
 - 사업비 : 1,200백만원(국 600, 도비 600)
 - 사업내용
 - 학대피해아동 사례관리 및 아동학대예방을 위한 교육, 홍보 역할을 수행할 아동 보호전문기관 추가 설치(4개소 → 6개소)
- ※ (기존) 천안, 아산, 논산, 홍성, (추가설치) 공주, 서산

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
아동보호전문기관 추가설치(2개소)	도내 4개소 설치·운영중	-	-	1개기관 개소	-	1개기관 개소	운영

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
아동보호전문기관 추가설치 (2개소) ('24년도 1개소, '26년도 1개소)	2022	-	-	-	-	
	2023	확충계획 수립	사업계획 보건복지부 제출	· 수탁법인 선정 · 국비 확보	건물매입(임차) 계획	
	2024	리모델링 등 개소준비	1개 기관 개소	-	-	
	2025	확충계획 수립	사업계획 보건복지부 제출	· 수탁법인 선정 · 국비 확보	건물매입(임차) 계획	
	2026	리모델링 등 개소준비	1개 기관 개소	-	-	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
아동보호전문기관 추가설치 (2개소)	1,200	-	1,200	-	-	600	-	600	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
아동보호 전문기관 추가설치	총 계	1,200	-	1,200	-	-	600	-	600	-
	국 비	600	-	600	-	-	300	-	300	-
	도 비	600	-	600	-	-	300	-	300	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
아동보호전문기관 추가설치	개소	2	-	-	1	-	1	-

3. 함께하는 따뜻한 공동체

[전략과제 : 사각지대 없는 지역의료체계 구축]

1. 국립경찰병원 분원 설립
2. 4대의료원 기능 특화
3. 서남부권 응급의료체계 강화
4. 중부권 거점 재활전문병원 건립
5. 국립치의학연구원 유치
6. 지역의대 설립 유치 및 대학병원 설치
7. 권역 감염병 전문병원 구축
8. 도서지역의 응급의료체계 강화
9. 농어촌 의료서비스 개선 지원

국립경찰병원 분원 설립

관리번호 3-12-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○	○	○					○	○		만족도 조사	
성과목표	경찰병원 분원 설립(아산시)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	공공기관유치단					팀(전화번호)		국방기관유치팀(041-635-3661)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 비수도권 경찰공무원 의료서비스 개선 및 의료거점 병원 확대
- 감염병 등 특수재난시 체계적 대응을 위한, 지역거점 의료대응체계 구축

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2028년
- 사업비 : 2,500억원(국비)
- 사업내용 : 국립경찰병원 분원설립
 - 위치 : 아산시 초사동 463-10 일원(약 81,118㎡ / 24,538평)
 - 규모 : 550병상 / 지상 6층·지하 2층(연면적 52,800㎡)
 - 운영 : 환자진료 및 감염병 연구(의료재난시 거점병원, 격리치료 등)
- 중장기계획 반영 여부 : 부

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
국립경찰병원 분원 설립	분원 설립 건의 및 아산시 이전 타당성 홍보	후보지 공모에 따른 신청 및 선정 대응, 입지 확정	예비타당성 조사 면제 또는 대상사업 선정	예비타당성 조사 대응	실시설계	착공	건축 및 시설 구축, 입주

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
국립경찰 병원 분원 설립	2022	-	-	후보지 공모에 따른 신청 및 선정 대응, 입지 확정		
	2023	예비타당성 조사 면제 또는 대상사업 선정 대응 등				
	2024	예비 타당성 조사 대응(자체 용역 추진 등)				
	2025	실시설계 ~				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
국립경찰 병원 분원 설립	250,000	-	29,000	200	400	400	6,000	22,000	221,000

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
국립경찰 병원 분원 설립	총 계	250,000	-	29,000	200	400	400	6,000	22,000	221,000
	국 비	250,000	-	29,000	200	400	400	6,000	22,000	221,000
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
국립경찰병원 분원설립	-	입지 선정	입지 확정 발표	-	-	-	-	-

4대 의료원 기능 특화

관리번호 3-12-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○				○	○		만족도 조사	
성과목표	의료원 별 기능특화를 통하여 도민의 의료서비스 확대									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	보건정책과					팀(전화번호)		공공의료팀(041-635-2645)			
협조부서	예산담당관					팀(전화번호)		예산총괄팀(041-635-3152)			

정책목표

- 전문의 확보를 통한 필수의료 확보 및 지역책임의료기관 역할 수행
- 의료원 시설·장비 보강으로 의료원별 기능특화 및 의료서비스 제공

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~2026년
- 사업비 : 68,326백만원(국 31,163, 도 34,163, 기타 3,000)
- 위치 : 천안·공주·서산·홍성의료원
- 사업내용 : 공공임상교수제, 대학병원 의사 파견 인건비 지원 및 필수 진료과 복수화, 자기개발 기회 확대 및 근무환경 개선 등 다양한 의료인력 확충
 - (천안) 소아청소년과 진료개시, 협업체계 구축 등 어린이전문병원 단계별추진
 - (공주) 노인성 질환 관련 전문의료진 확보, 노인질환 집중진료센터 설치
 - (서산) 신관중추 및 심뇌혈관질환 진료센터 (※ 서울대병원 의료협력 병행)
 - (홍성) 감염병 대응 긴급 분만실 설치, 분만-산후조리-소아진료 체계 강화

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
의료인력 확충	의사인력 수급대책 수립	공공임상 교수제 기반 마련	의사인력 확보	-	-	-	-
의료원 (어린이병원 (천안의료원))	-	-	소아과 전문의채용 진료개시	소아청소년과 협업체계 구축	-	-	-

단위사업	추진계획							
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
		2022	2023	2024	2025	2026		
기능특화	노인질환 집중진료센터 (공주의료원)	-	집중진료센터 사업계획 수립	기능보강 리모델링 및 장비 구입 사업비 신청	집중진료센터 설치, 장비구입 →진료센터 운영	-	-	-
	심뇌혈관 질환 센터 (서산의료원)	-	-	심뇌혈관 진료실 설치 운영	심뇌혈관 진료실 운영	심뇌혈관 질환 센터 증축	심뇌혈관 질환 센터 운영	-
	산부인과 특화 (홍성의료원)	공공산후 조리원 신설	-	음압분만실 설치 사업비신청	설계착수 및 완료	긴급분만실 설치 및 운영	-	-

📍 분기별 추진일정

〈천안의료원〉

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
어린이 병원 단계별 추진	2023	소아과 전문의채용 공고	의료진 소아진료 전문교육	소아청소년과 진료개시	-	
"	2024	-	의료진(의사, 간호사) 역량강화교육	소아청소년과 협력진료 체계 구축	-	

〈공주의료원〉

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
노인질환 집중진료센터 설치	2023	-	-	기능보강사업비 신청	2024년 기능보강 사업시설비 확보	
"	2024	노인집중진료 센터 리모델링 공사	-	-	노인집중진료 센터 설치·운영	

〈서산의료원〉

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
심뇌혈관 질환 센터	2023	심뇌혈관질환 센터 의료협력 MOU체결	심뇌혈관 진료실 설치완료	심뇌혈관 진료실 운영	-	
"	2024	-	-	-	심뇌혈관질환 센터 착공	
"	2025	-	-	-	심뇌혈관질환 센터 완공	※ '26년 센터 운영

〈홍성의료원〉

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
산부인과 특화 (긴급분만실 설치)	2023	-	-	기능보강사업비 신청	기능보강사업비 확보	
"	2024	기본설계	실시설계완료	공사착공	공사완료	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
기능특화	68,326	2,000	63,526	2,800	3,100	25,340	29,486	2,800	2,800

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자		
				소계	2022	2023	2024	2025		2026	
기능특화	총 계	68,326	2,000	63,526	2,800	3,100	25,340	29,486	2,800	2,800	
	국 비	31,163	1,000	29,363	1,400	950	12,070	14,143	800	800	
	도 비	34,163	1,000	31,763	1,400	1,550	12,670	14,743	1,400	1,400	
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	3,000	-	2,400	-	600	600	600	600	600	600
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
의료원 기능특화 완료	개소	4	-	-	2	1	1	-

서남부권 응급의료체계 강화

관리번호 3-12-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표	달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표		· (보령) 서남부권 응급의료기관「보령아산병원」거점 센터급 육성 · (부여, 서천, 청양) 중증응급환자 응급처치 제공률 27.8% → 33%(↑5.2%)							전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○	
주관부서		보건정책과				팀(전화번호)		응급의약팀(041-635-4313)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 중증응급환자 최종치료(보령) 및 응급처치(부여, 서천, 청양) 기능 보장
 - (보령) 서남부권 응급의료기관 「보령아산병원」 거점 센터급 육성
 - * (현재) 2022년 지역응급의료기관 → (개선) 2024년 지역응급의료센터
 - (부여·서천·청양) 중증응급환자 응급처치 제공률* 향상
 - * (중증응급환자 응급처치 환자수 / 총 응급실 내원환자 수)

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 13,744백만원(도비 6,872, 시군비 6,872)
- 사업내용
 - ① 서남부권 응급의료기관 「보령」 거점 센터급 육성 및 응급실 기능보강
 - (센터지정) 보령아산병원을 응급의료센터 지정 평가 통해 센터 지정(~'24년)
 - ▶ 보령아산병원 응급실(277㎡ → 556㎡, 279㎡증축) 및 응급의료장비(방사선 등) 보강
 - 서남부권(보령, 부여, 청양) 전문인력 보강
 - ▶ (보강인력) 응급의학 5명, 간호사 13명, 응급구조 3명, 임상병리 2명 방사선 1명

- ▶ (보령) 의사6명(+1,응급의학), 간호사16명(+7), 응급구조사 5명(+3)
 - ▶ (부여) 의사5명(+2,응급의학), 간호사12명(+4), 임상병리·방사선 2명(+2)
 - ▶ (청양) 의사6명(+2,응급의학), 간호사10명(+2), 임상병리사 1명(+1)
 - ② 권역센터「단국대병원 등」과 취약지 서천「서해병원」청양「보건의료원」부여「건강대부여병원」보령「보령아산병원」간 원스톱 응급 원격협진(화상진료)추진
 - * 원격협진(화상진료) : 권역병원과 취약지병원 간에 CT 등 영상, 음성, 기본정보의 실시간 전송·공유가 가능한 원격협진시스템 구축 (처치→치료→이송)
 - ③ 취약지 중증(1~3등급) 응급환자 응급의료 권역별(충남권, 전북권) 헬기 및 구급차 이송체계 구축으로 도내 응급환자 골든타임* 확보
 - 응급환자 전원 HOT-Line 연계망 운영 * 병원간 실시간 전원체계 가동
 - * 증상발현 후 급성심근경색 2시간, 뇌졸중 3시간, 중증외상 1시간

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
취약지역 응급의료기관 기능보강	-	취약지역 응급의료기관 수준 평가 (4개소)	· 서남부권 응급의료기관 센터급 육성(보령) · 매년 평가결과에 따른 취약지 응급의료기관 운영 지원 및 사업 수시점검			-	
원격협진망 구축	-	· 거점병원(단국대병원 등)과 취약지 서남부권(보령, 부여, 청양, 서천)응급실간 원격협진 추진				-	
닥터헬기 등 이송능력 제고	닥터헬기 출범운영 ('16년~)	민간구급차 전원 지원 사업추진		소방헬기 추가 도입으로 응급환자 야간 이송체계 강화		-	
		매년 닥터헬기 운영 지원 및 인계점 확충				-	

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
취약지역 응급의료기관 기능보강	2022	-	-	· 취약지역 응급의료기관(4개소) 수준평가 및 예산지원 반영			
	2022~ 2026	· '24년까지 서남부권 응급의료기관 「보령」 거점 센터급 육성 육성 · 매년 평가결과에 따른 취약지 응급의료기관 운영지원 및 사업 수시점검					
원격협진망 구축 (거점병원+취약지병원)	2022	-	-	원격협진망 사업지침 변경 건의			
	2023~ 2026	· 거점병원(단국대병원등)과 원격협진 MOU 추진 (보령, 부여, 청양, 서천)					
닥터헬기 등 이송능력 제고	2022~ 2026	· 매년 닥터헬기 운영 지원 및 인계점 확충 · 민간구급차 전원 지원사업 추진					
	2024	· 소방헬기 추가도입으로 응급환자 야간 이송체계 강화					

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
취약지역 응급의료기관 기능보강	13,744	-	13,744	-	6,436	2,436	2,436	2,436	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
취약지역 응급의료기관 기능보강	총 계	13,744	-	13,744	-	6,436	2,436	2,436	2,436	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	6,872	-	6,872	-	3,218	1,218	1,218	1,218	-
	시군비	6,872	-	6,872	-	3,218	1,218	1,218	1,218	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
서남부권 응급의료기관 「보령」센터급 육성	개소	1	-	-	1	-	-	-
(서천, 부여, 청양) 중증응급환자 응급처치 제공률	%	33	27.8	29	30	32	33	-

중부권 거점 재활전문병원 건립

관리번호 3-12-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○	○	○	○	○		○		만족도 조사	
성과목표	재활전문병원 건립 : 1개소									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	장애인복지과					팀(전화번호)		장애인재활팀(041-635-4278)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 잠재적 장애유발 질환이나 손상으로 급성기 치료 후 잔존 장애에 대한 진단 및 평가, 전문적이고 집중적인 재활치료를 통한 장애 최소화
- 지역 간 의료불균형 및 재활의료 사각지대 해소, 공공의료 기반 구축

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2025년
- 사업규모 : 150병상(지하1층, 지상4층), 연면적 11,712㎡
- 사업비 : 49,500백만원(국 9,500, 도 28,000, 시군 12,000)
- 사업내용 : 전문적인 재활치료를 위한 재활의료 전문병원 건립
 - 재활병동(150병상), 각종 치료실(수치료, 소아재활치료, 언어 및 작업 치료 등), 각종 검사실, 외래 진료실(6개), 의지 보조기실 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
재활전문 병원건립	· 공모선정 · 지방재정 투자심사	· 지방재정 투자 재심사 · 설계적정성 검토	· 착공	· 공사 · 공유재산 심의	· 준공 및 개원	· 운영	· 운영

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
재활전문 병원건립	2022	-	-	· 지방재정투자 재심사	· 설계 적정성 검토 · 관급자재 구입	
	2023	· 계약 및 착공	· 공사	· 공사	· 공사	
	2024	· 공사	· 공사	· 공사	· 공사 · 공유재산심의	
	2025	· 공사 · 직원채용	· 공사 · 장비구입	· 시범운영	· 개소 및 운영	
	2026	· 운영	· 운영	· 운영	· 운영	

투자계획

❶ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
재활전문병원 건립	49,500	10,600	38,900	-	14,000	19,000	5,900	-	-

❶ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
재활전문 병원건립	총 계	49,500	10,600	38,900	-	14,000	19,000	5,900	-	-
	국 비	9,500	9,500	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	28,000	200	27,800	-	10,000	12,800	5,000	-	-
	시군비	12,000	900	11,100	-	4,000	6,200	900	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
재활전문병원 건립	-	개소	· 지방재정 투자 재심사 · 설계적정성 검토	· 착공	· 공사 · 공유재산 심의	· 준공 및 개원	· 운영	· 운영

국립치의학연구원 유치

관리번호 3-12-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	국립치의학연구원 유치(공모선정)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	보건정책과					팀(전화번호)		보건행정팀(041-635-4301)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 인구 고령화와 삶의 질 향상 등 시대적 변화에 따른 치의학산업 확대
- 글로벌 치의학 서비스 기술변화에 대응하고 시장을 주도하는 치과의료 서비스 부문의 혁신적인 발전

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~
- 사업비 : 49,000백만원(국비)
- 사업내용 : 천안지역 국립치의학연구원 설치
 - 건립부지 : 천안아산역 인근 융복합 R&D지구 내 5,162㎡
 - 건립규모 : 지하1층, 지상7층

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
국립치의학 연구원 유치	유관기관 회의	법개정 및 설치 건의 유관기관 MOU 체결	유치추진 위원회 구성 및 운영	공모선정 보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	개소

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
국립치의학연구원 유치	2022	-	유관기관 실무회의	법률개정 건의	유관기관 MOU 체결	
	2023	유치추진위원회 구성	유치추진위원회 운영	유치추진위원회 운영	유치추진위원회 운영	
	2024	유치추진	유치추진	공모선정	보건복지부 공사진행	
	2025	보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
국립치의학연구원 유치	49,000	-	41,000	-	-	10,000	20,000	11,000	8,000

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
국립치의학 연구원 설치	총 계	49,000	-	41,000	-	-	10,000	20,000	11,000	8,000
	국 비	49,000	-	41,000	-	-	10,000	20,000	11,000	8,000
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
국립치의학연구원 유치	공모 선정	1	법개정 및 설치 건의 유관기관 MOU 체결	유치추진 위원회 구성 및 운영	공모선정 보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	보건복지부 공사진행	개소

지역의대 설립 유치 및 대학병원 설치

관리번호 3-12-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	지역의대 설립 유치 및 대학병원 설치(공모선정)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	보건정책과					팀(전화번호)		보건행정팀(041-635-4301)			
협조부서	혁신도시정책과					팀(전화번호)		공공기관투자유치팀(041-635-3074)			

정책목표

- 도민의 보편적 의료이용 및 지역 간 의료 불균형 해소
- 지역의사제 도입으로 의료 인력의 안정적 수급 및 의료 역량 강화
- 대학병원 유치로 의료의 신뢰와 안전성 및 주민 욕구 충족

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~
- 사업비 : 325,700백만원(국비)
- 사업내용 :
 - ① 공주대학교 예산캠퍼스에 의과대학 설립
 - 의대 정원의 50% 이상을 지역 공공병원 등 의무복무(지역의사제)
 - ② 내포권에 대학병원 설치 *내포권 : 흥성·예산·서산·당진 등 서해안 내륙지역
 - 권역책임의료기관 역할 및 의료복지 수준 제고

추진계획

○ 연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
의과대학 유치 및 대학병원설치	도민 설문조사 유관기관 회의	관련법 제정 중앙부처 건의	유치추진위 구성 및 운영	공모선정 대학 공사진행	공사진행	공사진행	의대 및 대학병원 설치

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
의대 유치 및 대학병원설치	2022	도민 설문조사	유관기관 실무회의	법률제정 건의	공주대 협의	
	2023	유치추진위원회 구성	유치추진위원회 운영	유치추진위원회 운영	유치추진위원회 운영	
	2024	유치추진	유치추진	공모선정	대학 공사진행	
	2025	대학 공사진행	대학 공사진행	대학 공사진행	대학 공사진행	

투자계획 : 중앙부처 직접집행

❷ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
의대 및 대학병원 설치	325,700	-	99,800	-	-	21,500	11,000	67,300	225,900

❸ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
지역의대 설립 및 대학병원설치	총 계	325,700	-	99,800	-	-	21,500	11,000	67,300	225,900
	국 비	325,700	-	99,800	-	-	21,500	11,000	67,300	225,900
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
의대 및 대학병원 설치	개소	공모 선정	관련법 제정 중앙부처 건의	유치추진위 구성 및 운영	공모선정 대학 공사진행	공사진행	공사진행	의대 및 대학병원 설치

권역 감염병 전문병원 구축

관리번호 3-12-7

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○				○	○		만족도 조사	
성과목표	신종감염병 집단 발병에 의한 국가 공중보건위기 상황 시 신속한 전파 차단 및 체계적 방역체계 구축을 위한 권역 감염병 전문병원 설치·운영								전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○	
주관부서	감염병관리과					팀(전화번호)		급성감염병대응팀(041-635-4392)			
협조부서	보건정책과					팀(전화번호)		응급의약팀(041-635-4312)			

정책목표

- 고위험 신종감염병 발병 시 신속 대응을 위한 감염병 전문병원 설치
- 감염병 대응 전문인력·시설 확충 등 국가방역 기반 체계 강화

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2026년 * '26.1월 개원 예정(순천향대 천안병원)
- 사업비 : 778억원(국비 409, 자부담 369)
- 사업규모 : 연면적 32,095㎡(지상·하 각6층, 142병상: 중환자 14, 음압 112, 일반 16)
- 사업내용
 - 신종감염병 환자 진료·치료를 위한 충청권 감염병 전문병원 구축
 - 감염병 대응 교육훈련 체계 마련 및 감염병 환자 이송체계 재정비

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
권역 감염병 전문병원 구축	· 사업선정 · 설계진행 · 계약체결 · 계획설계 · 적정성 검토(조달청)	· 설계진행 · 중간설계 · 적정성 검토(조달청) · 인허가 신청 · 공사 발주	· 실시설계 · 적정성 검토(조달청) · 공사계약체결 · 착공 · 공사진행	· 공사진행	· 공사진행	· 준공 및 개원	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
권역 감염병 전문병원 구축	2022	-	-	· 중간설계	· 중간설계 · 적정성 검토 · 각종인허가신청	
	2023	· 실시설계	· 실시설계 · 적정성 검토 · 총사업비 · 조정	· 공사업체 · 공모	· 공사착공	
	2024	· 공사진행	· 공사진행	· 공사진행	· 공사진행	
	2025	· 공사진행	· 공사진행	· 공사진행	· 공사진행	
	2026	· 준공 및 개원	-	-	-	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
권역 감염병 전문병원 구축	77,825	20,001	57,824	8,507	14,964	27,757	6,596	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
권역 감염병 전문병원 구축	총 계	77,825	20,001	57,824	8,507	14,964	27,757	6,596	-	-
	국 비	40,867	19,848	21,019	5,790	2,218	13,011	-	-	-
	자부담	36,958	153	36,805	2,717	12,746	14,746	6,596	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
권역 감염병 전문병원 구축	개소	1	-	-	-	-	1	-

도서지역의 응급의료체계 강화

관리번호 3-12-8

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표	달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○	○			○		○		만족도 조사	
성과목표	도서지역 거점 헬기 착륙장 기능보강 및 중증 응급환자 이송체계 강화								전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타	○	
주관부서	보건정책과					팀(전화번호)		응급의약팀(041-635-4313)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 도서지역 거점 헬기착륙장 기능보강 및 중증 응급환자 이송체계 강화

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 4,555백만원(국비 1,790, 도비 1,365, 시군비 1,400)
- 사업내용
 - 도서 34개 유인도서 중 착륙장 미설치 18개 도서에 대한 현지 조사 결과, 설치 장소 협소, 고압선, 연육도 등 설치 모두 부적정
 - 18개 도서 중 연육도(4곳), 무인도(2곳)를 제외한 12개 도서를 대상 거점 헬기 착륙장 및 기능보강(이송체계 확립)

* (보령6) 육도, 월도, 추도, 소도, 허육도, 황도, (서산2) 우도, 분점도
(당진2) 대조도, 소조도, (태안2) 외도, 두지도

① 도서지역 거점 착륙장 기능보강 사업 실시('23년~)

- ✓(보령 6개 도서) 「현」 1개소(해양과학고) ⇨ 「착륙장」 증설(원산도, '23년)
- ✓(서산 2개 도서) 「현」 2개소(웅도, 고파도) ⇨ 「거점 착륙장」 개보수(2개소, '23년)
- ✓(당진 2개 도서) 「현」 1개소(성문각) ⇨ 「거점 착륙장」 개보수(1개소, '23년)
- ✓(태안 2개 도서) 「현」 1개소(안면공영주차장) ⇨ 「거점 착륙장」 기 개보수(1개소, '22년)

② 도서지역 응급 권역별 헬기 및 구급차 이송체계 구축 운영('23년~)

- ✓도서 응급환자 응급의료 권역별(충남권, 전북권) 헬기 및 구급차 이송체계 구축으로 응급환자 골든타임(외상 1·심혈관 2·뇌혈관 3시간내) 확보
- ✓응급환자 발생시 (해상) 해경선 및 민간후송선 ⇨ (선착장) 119구급차 ⇨ (중증) 거점착륙장 헬기 이송 / (준중증) 응급센터」로 50분내 이송체계 구축

- ▶ 「보령」 (중증) 헬기▶원광대병원(82km,45분), (준중증) 구급차▶홍성의료원(37km/45분)
- ▶ 「서산」 (중증) 헬기▶단국대병원(58km,32분), (준중증) 구급차▶서산의료원(15km/20분)
- ▶ 「당진」 (중증) 헬기▶단국대병원(41km,28분), (준중증) 구급차▶당진종합병원(17km,20분)
- ▶ 「태안」 (중증) 헬기▶단국대병원(83km,42분), (준중증) 구급차▶서산의료원(24km/30분)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
유인도서 거점 착륙장 기능보강	16개소	도서지역 일제조사	· 수요조사에 따라 우선순위(설치, 개보수) 국비지원 신청 및 지방비 지원검토				-
응급의료 전용 헬기 및 구급차 운영지원	닥터헬기 출범운영 ('16년~)	· 응급의료 전용헬기 및 구급차 이송체계 운영 지원 · 응급의료 취약지 헬기 착륙장 건설 및 인계점 관리					-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
유인도서 거점 착륙장 기능보강	2022	-	-	유인도서 일제조사	설치우선 순위검토		
	2023~ 2026	우선순위 별 국비지원 신청, 도비 지원검토		헬기착륙장 기능보강			
응급의료 전용헬기 및 구급차 운영지원	2022~ 2026	· 응급의료 전용헬기 및 구급차 이송체계 운영 지원 · 응급의료 취약지 헬기 착륙장 건설 및 인계점 관리					

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
유인도서 거점 착륙장 기능보강	2,555	-	2,555	511	511	511	511	511	-
응급환자(전원) 이송체계 개선 운영	2,000	-	2,000	400	400	400	400	400	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	총 계	4,555	-	4,555	911	911	911	911	911	-
유인도서 헬기 착륙장 건설 및 기능보강	소 계	2,555	-	2,555	511	511	511	511	511	-
	국 비	1,790	-	1,790	358	358	358	358	358	-
	도 비	765	-	765	153	153	153	153	153	-

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
응급환자(전원)	소 계	2,000	-	2,000	400	400	400	400	400	-
이송체계 개선 운영	도 비	600	-	600	120	120	120	120	120	-
	시군비	1,400	-	1,400	280	280	280	280	280	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
유인도서 거점 착륙장 기능보강	개소	10	2	2	2	2	2	-

구분	도서별	현장조사 결과					거점 인계점	검토의견
		가구수	인구수 (명)	설치공간 여부	고압선 등 장애 여부	연육교 여부		
보령(9)	육도	27	48	×	○	×	원산도	설치 부적정
	월도	15	43	×	○	×	원산도	설치 부적정
	추도	10	16	×	○	×	원산도	설치 부적정
	소도	13	23	×	○	×	원산도	설치 부적정
	허육도	19	27	×	○	×	원산도	설치 부적정
	불모도	3	3	×	×	×	무인도	설치 불필요
	증도	1	1	×	×	×	무인도	설치 불필요
	빙도	36	69	×	×	○	연육도	설치 불필요
	황도	2	2	×	×	×	원산도	설치 불필요
서산(2)	우도	19	34	×	×	×	웅도	설치 부적합
	분점도	12	16	×	×	×	고파도	설치 부적합
당진(2)	대조도	9	12	×	○	×	석문각	설치 부적정
	소조도	1	1	×	○	×	석문각	설치 부적정
태안(5)	외도	11	22	×	×	×	안면도 공영주차장	설치 부적정
	두지도	1	2	×	○	×	안면도 공영주차장	설치 부적정
	신진도	483	755	×	×	○	연육도	설치 불필요
	마도	32	62	×	×	○	연육도	설치 불필요
	황도	156	249	×	×	○	연육도	설치 불필요

농어촌의료서비스 개선 지원

관리번호 3-12-9

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표	달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회		
○				○		○		○		만족도 조사		
성과목표										의료원 별 기능특화를 통하여 도민의 의료서비스 확대	전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○	
주관부서		보건정책과				팀(전화번호)		보건행정팀(041-635-4303)				
협조부서						팀(전화번호)						

정책목표

- 보건기관 의료 환경개선으로 보건의료서비스 역량 강화

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업비 : 20,496백만원(국비 6,908, 도비 1,727, 시군비 11,861)
- 사업내용 : 금산군 보건소 이전신축비 지원
- 위치 : 충남 금산군 금산읍
 - 건축규모 : 연면적 5,856㎡(지하2층, 지상6층)
 - ※ 현 시설 연면적 2,303㎡(지하1층, 지상3층)
 - (구)금산을지병원 부지 내에 '금산행복드림센터'와 연계 이전

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
금산보건소 이전 지원	-	공모선정 예산확보	사업추진	사업추진	완공	-	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
금산보건소 이전 지원	2022	-	공모신청	보건복지부 평가	공모 선정 예산 확보	
	2023	설계준비	기본설계	시설설계심의	실시설계	
	2024	인허가	착공준비	착공	-	
	2025	-	-	-	완공	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
금산보건소 이전 지원		20,496	-	20,496	-	5,034	7,731	7,731	-	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
금산보건소 이전 지원	총 계		20,496	-	20,496	-	5,034	7,731	7,731	-	-
	국 비		6,908	-	6,908	-	1,697	2,605	2,606	-	-
	도 비		1,727	-	1,727	-	424	652	651	-	-
	시군비		11,861	-	11,861	-	2,913	4,474	4,474	-	-
	민 자		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
금산군보건소 이전신축 공모 선정	개소	1	1	-	-	-	-	-

3. 함께하는 따뜻한 공동체

[전략과제 : 도민 안심 안전체계 구축]

1. 재난관리자원 통합관리센터 운영
2. 재해위험지역 정비
3. 지방하천 정비 국가지원 확대
4. 자치경찰위원회 기능 실질화

충남 재난관리자원 통합관리센터 운영

관리번호 3-13-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표		충남 재난관리자원 통합관리센터 구축 및 운영(1개소)								전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서		사회재난과				팀(전화번호)		사회재난예방팀(041-635-3282)			
협조부서		재난관리자원 보유 전 부서				팀(전화번호)					

정책목표

- 각종 재난수습 활동에 필요한 자원의 체계적·효율적 관리 및 신속한 현장 지원을 위한 재난관리자원 통합관리센터(광역거점센터 1개소) 구축 및 운영

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업비 : 2,978백만원(국비 1,689, 도비 1,289)
- 사업내용 : 광역거점센터 1개소(3,300㎡) 구축 및 운영
 - 재난 대응·복구 자재 및 장비의 비축·관리(복구, 구조, 구호, 방역물품 등)
 - 시군 개별비축창고와 연계한 신속한 비축자원 지원체계 확립
 - 향후 '디지털 재난관리자원 통합관리(운송)시스템(행안부 개발 中)' 적용 운영

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
통합관리센터 구축 및 운영	센터 구축 (운영방안) 연구 용역	통합관리센터 설치 및 물자확보	운영, (자원 관리 등)	운영, (자원 관리 등)	운영, (자원 관리 등)	운영, (자원 관리 등)	지속 운영

📌 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
통합관리센터 구축 및 운영	2022	구축(운영방안) 연구용역 착수	구축(운영방안) 연구용역 진행	연구용역 준공 및 설치계획 수립	위탁사업자 선정, 물자확보 및 사업착수	
	2023	운영(재난자원 현장 지원 등)				
	2024	"				
	2025	"				

투자계획

📌 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
통합관리센터 구축 및 운영	2,978	-	2,978	1,000	178	600	600	600	매년 600

📌 자원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
통합관리센터 구축 및 운영	총 계	2,978	-	2,978	1,000	178	600	600	600	
	국 비	1,689	-	1,689	700	89	300	300	300	매년 300
	도 비	1,289	-	1,289	300	89	300	300	300	매년 300
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
통합관리센터 구축(운영)	개소	운영	사업착수	운영	-	-	-	-

재해 위험지역 정비

관리번호 3-13-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○	○	○	○	○			○	○		만족도 조사	
성과목표	신규사업 지구 수요 파악 및 시군 독려를 통한 차질없는 정비와 재해위험요인 조기 해소 추진(계속)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	자연재난과					팀(전화번호)		자연재난대응팀(041-635-3253)			
협조부서	15개 시군 안전총괄과					팀(전화번호)					

정책목표

- 도민의 생명과 재산 보호를 위하여 매년 5%씩 증액하여 국비 확보 노력
- 신규사업 지구 수요 파악 및 시군 독려를 통한 차질없는 정비와 재해 위험요인 조기 해소 추진

정책(사업)개요

- 사업기간 : 1998년 ~ 계속
 - 사업비 : 2조 5,552억원(국비 1조 2,776억원) ※ 국(50):도(25):시군(25)
 - 사업내용
 - (자연재해위험개선지구 정비)
 - 15시군, 177개 지구 / 총 2조 1,976억원 ('98년~계속)
 - (풍수해생활권 정비사업)
 - 4개 시군, 5개 지구 / 총 2,283억원 ('19년~계속)
 - (급경사지 붕괴위험지역 정비)
 - 15개 시군, 104개 지구 / 총 786억원 ('12년~계속)
 - (재해위험저수지 정비사업)
 - 15개 시군, 42개 지구 / 총 507억원 ('14~계속)
- ※ 지구수 및 총사업비는 정비계획 및 중기계획에 의거에 따라 변경될 수 있음

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
재해위험지역 정비	신규지구 사전설계 검토 등 행정절차 이행기간 최소화 추진 → 사전설계검토, 설계VE, 건설기술심의 등 행정절차 병행 추진 계속(마무리)사업 지구 및 미정비 재해위험 지구 선제적 발굴 및 중기계획 반영으로 차질 없는 정비와 재해위험요인 조기 해소 추진(계속)						

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
재해위험지역 정비	2022	· 재해예방사업 조기추진단 운영 · 상반기 재해위험지역 정비사업 추진실태 점검(수시) - 지방비 확보, 사업발주 및 연내 집행 가능 여부 등 추진상황 점검		· 재해예방사업 이월방지 추진단 운영 · 하반기 재해위험지역 정비사업 추진실태 점검(수시) - 부진지구 대책회의·현장점검 및 이월최소화 대책 추진		
	2023					
	2024					
	2025					

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
재해위험지역 정비	2,555,296	1,013,884	537,522	97,732	102,618	107,504	112,390	117,278	1,003,890

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
재해위험 지역 정비	총 계	2,555,296	1,013,884	537,522	97,732	102,618	107,504	112,390	117,278	1,003,890
	국 비	1,277,648	506,942	268,761	48,866	51,309	53,752	56,195	58,639	501,945
	도 비	638,824	253,471	134,380.5	24,433	25,654.5	26,876	28,097.5	29,319.5	250,972.5
	시군비	638,824	253,471	134,380.5	24,433	25,654.5	26,876	28,097.5	29,319.5	250,972.5

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
재해위험지역 정비	백만원	22년 국비 기준 매년 국비5%증액	48,866	51,309	53,752	56,195	58,639	501,945

지방하천 정비 국가지원 확대

관리번호 3-13-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표	달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회		
○	○	○		○		○		○		만족도 조사		
성과목표 · 국가하천 승격(2개소) · 국가하천 배수영향구간 국가시행(32개소) · 국가지원 지방하천제도 도입 · 지역맞춤형 통합하천사업 선정(1개소 이상)										전문가 자문		
										언론 방송보도, 기타	○	
주관부서		하천과				팀(전화번호)		하천계획팀(041-635-4722)				
협조부서						팀(전화번호)						

정책목표

- 지방하천에 대한 국가 재정 지원 확대 및 제도 개선 추진

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2032년
- 사업비 : 1,120,000백만원(국비 1,070,000, 도비 50,000)
- 사업내용
 - 홍수 피해 및 물 부족 등에 취약한 지방하천의 국가하천 승격 추진
 - 국가하천 배수영향구간 지방하천에 대해 국가계획에 반영
 - 국가지원 제도적 뒷받침 마련을 위한 국가지원 지방하천제도 도입
 - 지역맞춤형 통합하천사업 공모 대응

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
국가하천 승격	-	대상지 제출(10월)	부처협의(6월) 위원회(12월)	국가하천 승격(1월)	-	국가하천정비 실시설계 등	-
국가하천 배수영향구간	-	국가하천 정비 계획 확정(12월)	배수영향구간 사업시행(계속)	배수영향구간 사업시행(계속)	배수영향구간 사업시행(계속)	배수영향구간 사업시행(계속)	-
국가지원 지방하천	-	법률개정안 발의(12월)	법률 개정(6월) 국가지원 지방하천 대상지선정 (12월)	국가지원 지방하천 국비지원(계속)	국가지원 지방하천 국비지원(계속)	국가지원 지방하천 국비지원(계속)	-

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
지역맞춤형 통합하천사업	-	대상지 선정	기본 및 타당성 조사(12월)	실시설계 (12월)	공사 추진 (계속)	공사 추진 (계속)	-

📌 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
국가하천 승격 추진	2022	국가하천 승격 건의(1월)	국가하천 승격 논리 개발(도)	국가하천 승격 건의(8월)	승격 대상지 반영(12월)	
	2023	승격(안) 마련	관계기관 협의(6월)	-	국가수자원관리 위원회(12월)	
	2024	국가하천 승격	-	-	-	
국가하천 배수영향구간 지방하천 국가시행	2022	선도사업 선정 (1월)	배수영향구간 반영 건의(5월)	관계기관 협의(8월)	국가계획 확정(12월)	
	2023	선도사업 공사 추진(계속)	-	-	-	
국가지원 지방하천 도입	2022	-	법률개정 건의	국회 방문 건의(8월)	법률 개정안 발의(12월)	
	2023	-	국가지원 지방하천 수요조사(6월)	-	국가지원 지방하천 선정(12월)	
지역맞춤형 통합하천사업	2022	-	-	통합하천 수요조사(9월)	사업대상지 선정(12월)	
	2023	기본조사설계	예비타당성 조사	-	-	
	2024	실시설계	-	-	관계기관 협의	

투자계획

📌 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,120,000	-	429,000	3,900	13,000	60,100	162,000	190,000	681,000
국가하천 승격 추진	400,000	-	221,000	-	-	1,000	100,000	120,000	179,000
국가하천 배수영향구간	620,000	-	177,000	3,900	12,000	49,100	52,000	60,000	443,000
국가지원 지방하천제도	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역맞춤형 통합하천사업	100,000	-	31,000	-	1,000	10,000	10,000	10,000	69,000

🟢 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	총 계	1,120,000	-	429,000	3,900	13,000	60,100	162,000	190,000	691,000
	국 비	1,070,000	-	413,500	3,900	12,500	55,100	157,000	185,000	656,500
	도 비	15,000	-	4,650	-	150	1,500	1,500	1,500	10,350
	시군비	35,000	-	10,850	-	350	3,500	3,500	3,500	24,150
국가하천 승격 추진	총 계	400,000	-	221,000	-	-	1,000	100,000	120,000	179,000
	국 비	400,000	-	221,000	-	-	1,000	100,000	120,000	179,000
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국가하천 배수영향구간 지방하천정비	총 계	620,000	-	177,000	3,900	12,000	49,100	52,000	60,000	443,000
	국 비	620,000	-	177,000	3,900	12,000	49,100	52,000	60,000	443,000
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역맞춤형 통합하천사업 (사업비 미정)	총 계	100,000	-	31,000	-	1,000	10,000	10,000	10,000	69,000
	국 비	50,000	-	15,500	-	500	5,000	5,000	5,000	34,500
	도 비	15,000	-	4,650	-	150	1,500	1,500	1,500	10,350
	시군비	35,000	-	10,850	-	350	3,500	3,500	3,500	24,150

지방하천사업의 효율성 증진을 위한 방안

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
국가하천 승격	개소	2	-	-	2	-	-	-
국가하천 배수영향구간 지방하천정비 국가시행	개소	32	정비계획 확정(12월)	선도사업 (3개)	그 외지구 (29개)	그 외지구 (29개)	그 외지구 (29개)	-
국가지원 지방하천 도입	식	1	법률개정안 발의(12월)	대상선정 (12월)	대상하천 국비지원	대상하천 국비지원	대상하천 국비지원	-
지역맞춤형 통합하천사업	개소	1	대상지 선정	타당성 조사	실시설계 (12월)	공사발주	공사추진	-

자치경찰위원회 기능 실질화

관리번호 3-13-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○	○			○			○	만족도 조사	
성과목표	· 법령개정 등 제도 정비를 통한 자치경찰권 강화 · 시·군 자치경찰 전담공무원 지정(팀 신설), 지역치안협의회 활성화									전문가 자문	
주관부서	자치경찰행정과					팀(전화번호)		총무팀(041-635-5901)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 자치경찰권 강화를 위한 법령 제·개정 등 제도 개선 추진
- 지역맞춤형 치안서비스 제공을 위한 유관기관 협조체계 구축(현행 제도 아래에서 위원회 기능 실질화 모색)

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 비예산
- 사업내용
 - ① 법령개정 등 제도 정비를 통한 자치경찰권 강화
 - 「경찰법」 등 관련법령 개정사항 건의자료 마련 및 정부·국회 건의
 - 자치경찰권 강화는 대통령 공약으로 정부의 추진상황 파악 및 적극 대응
 - ② 도(위원회)-시·군-도경찰청-경찰서 간 유기적 협조체계 구축
 - 15개 시·군 자치경찰 전담공무원 지정(팀신설) 및 지역치안협의회 활성화 등 시군의 적극적 참여 및 협조 유도
 - ③ 도민 체감도 제고를 위해 주민 의견수렴 기반 시책 발굴·시행
 - 거버넌스 체계(의견수렴 창구) 확대, 주민참여형 공모사업 등 추진

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)				임기후	
		2022	2023	2024	2025		
자치경찰권 강화	-	제도개선안 마련 및 건의	정부·국회 법개정(이원화 도입)			-	
협조체계 구축	-	시군 전담자 지정 및 협조체계 구축	협조체계 운영 및 활성화			-	

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
자치경찰권 강화	2022	-	-	제도개선 건의안 마련	정부·국회 건의	
	'23 ~ '26	정부·국회 법령 제·개정 적극 대응(이원화 도입)				
협조체계 구축	2022	-	-	협조체계 구축안 마련	협조체계 구축	
	'23 ~ '26	협조체계 구축 및 활성화				

투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
자치경찰권 강화	-	법령 개정	제도개선안 마련 및 건의	법령 제·개정 (이원화 도입)				-
협조체계 구축	-	체계 구축	시군 전담공무원 지정(15명) 및 협조체계 구축	협조체계 운영 현황 (지역치안협의회 활성화)				-

4. 가치있고 품격있는 삶

[전략과제 : 전통과 현대가 공존하는 문화관광 진흥]

1. 해미국제성지 세계명소화
2. 안면도 국제꽃박람회 재추진
3. 안면도 관광지 개발
4. 금강권 역사문화관광 플랫폼 구축
5. 의병기념관 건립
6. 충남문화관광공사 설립
7. 칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발

해미국제성지 세계명소화

관리번호 4-14-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○				○		○		○		만족도 조사
성과목표		해미국제성지 세계명소화 사업 추진							전문가 자문	
									언론 방송보도, 기타	○
주관부서		문화유산과			팀(전화번호)		종무팀(041-635-2456)			
협조부서		관광진흥과			팀(전화번호)		관광마케팅팀(041-635-3885)			

정책목표

- 종교문화 역사자원을 활용한 특화명소 조성으로 종교 관광 활성화 및 지역 경제 발전 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2031년(예정)
- 사업비 : 500억원(국 246, 도 75.3, 시군 175.7, 자담 3)
※ 2023년 기본계획 수립 완료 후 총사업비 확정
- 위치 : 해미국제성지 중심 내포 지역(서산, 당진, 홍성, 예산) 순례길 일원
- 사업내용 : K-순례길 조성(정비), 해미역사공원 조성, 해미성지 정비 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
해미국제성지 세계명소화	-	기본계획 수립 용역 발주	기본계획 수립 용역 완료	K-순례길 등 명소화 추진	K-순례길 등 명소화 추진	K-순례길 등 명소화 추진	K-순례길 등 명소화 추진

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
해미국제성지 세계명소화	2022	-	-	기본계획 수립 용역 추진			
	2023	-	-	기본계획 수립용역 완료			
	2024	K-순례길 등 명소화 추진					
	2025	K-순례길 등 명소화 추진					
	2026	K-순례길 등 명소화 추진					

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
해미국제성지 세계명소화	50,000	-	24,000	2,000	4,000	6,000	6,000	6,000	26,000

재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
해미국제성지 세계명소화	총 계	50,000	-	24,000	2,000	4,000	6,000	6,000	6,000	26,000
	국 비	24,600	-	10,900	1,000	900	3,000	3,000	3,000	13,700
	도 비	7,530	-	4,040	300	1,040	900	900	900	3,490
	시군비	17,570	-	8,760	700	1,760	2,100	2,100	2,100	8,810
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	300	-	300	-	300	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
해미국제성지 세계명소화	개소	1	-	-	-	-	-	1

안면도 국제꽃박람회 재추진

관리번호 4-14-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표	2026 안면도 국제꽃박람회 개최									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	스마트농업과					팀(전화번호)		스마트원예팀(041-635-4051)			
협조부서	농림축산식품부 원예경영과					팀(전화번호)		화훼팀(044-201-2261)			

정책목표

- 서해안 화훼, 바다, 산림(정원) 등 아름다운 홍보로 관광객 유입 및 경제 활성화
- 행사 개최를 계기로 소비자 인식 개선 및 관련산업 발전 기회로 활용

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 4월
- 사업비 : 22,000백만원(국 6,600^{30%}, 도 7,700^{35%}, 시군 7,700^{35%})
* 기본계획 구성 및 타당성조사 용역(1.5억원), 세부실행계획용역(4억원) 별도
- 위치 : 태안군 안면도 일원
- 사업내용 : 화훼, 바다, 산림(정원) 등 활용 대규모 전시 및 이벤트, 관련 학술대회를 포함한 국제행사 개최

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
안면도 국제 꽃박람회 개최	-	· 연구용역 예산확보 · 용역착수	· AIPH 한국 위원회 협약 · 국제행사 추진 분위기 조성 · AIPH 공인 신청서 제출 · 국제행사 신청서 제출	· 국제행사 유치 대응 · 국제행사 승인 및 AIPH 공인 · 꽃박람회 조직위원회 출범	· 행사 준비 (~'26.4월)	· 꽃박람회 개최	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
안면도 국제꽃박람회 재추진	2022	-	-	· 연구용역 예산확보	· 용역착수	
	2023	· AIPH 한국 위원회 협약	· 국제행사 추진 분위기 조성	· AIPH공인 신청서 제출	· 국제행사 신청서 제출 (농식품부)	
	2024	· 국제행사 유치 대응	· 국제행사 유치 대응	· 기재부 행사 승인 · AIPH 공인	· 조직위원회 출범	
	2025	· 행사 준비('26.4월~)				
	2026	-	· 꽃박람회 개최	-	-	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	22,000	-	22,000	-	-	250	16,000	5,750	-
안면도 국제꽃 박람회 재추진	22,000	-	22,000	-	-	250	16,000	5,750	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
안면도 국제꽃박람회 재추진	총 계	22,000	-	22,000	-	-	250	16,000	5,750	-
	국 비	6,600	-	6,600	-	-	-	4,800	1,800	-
	도 비	7,700	-	7,700	-	-	125	5,600	1,975	-
	시군비	7,700	-	7,700	-	-	125	5,600	1,975	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
꽃박람회 개최 여부	1식	국제행사 개최	용역착수	국제행사 신청	기재부 행사승인	행사 준비	국제행사 개최	-

안면도 관광지 개발

관리번호 4-14-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○		○		○	○		만족도 조사	
성과목표	안면도 3·4지구 공사 준공									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	개발전략과					팀(전화번호)		안면도개발팀(041-635-3891)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 서해안 최고 국제적 휴양지 건설을 위해 안면도 관광지 개발사업의 정상적 착공 추진
- 국제 수준의 경쟁력과 차별성을 갖춘 4계절 명품 휴양관광지 개발로 중국 등 동북아 관광·레저 수요 흡수 및 지역경제 활성화 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업비 : 1조 8,852억원(도 285, 민자 18,567)
- 위치 : 태안군 안면읍 승언·중장·신야리 일원 / 2,942km²
- 사업내용 : 테마파크(1지구), 연수원(2지구), 콘도(3지구), 골프장(4지구)

〈 안면도 관광지 3·4지구 투자개요 〉

- ▶ 투자비용 : 1조 3,384억원(사업기간 : 5년)
- ▶ 사업시행자 : (주)온더웨스트(대표사 메리츠증권 등 8개사*)
 - * 메리츠증권, 대우건설, 계룡건설, 한국투자증권, 지비에이엑소더스, 마스턴투자운용, 조선호텔앤리조트, 오스모시스홀딩
- ▶ 조성시설
 - (3지구) 호텔, 콘도, 상가, 휴양문화시설(전망대, 전시관)
 - (4지구) 골프 빌리지, 골프장(18홀), 클럽하우스, 상가
- ▶ 기대효과 : 생산유발 2조 6,167억원, 취업유발 14,455명

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
안면도관광지 개발사업	나라키움 정책연수원 건립착공 (2지구)	토지매매계약 (3,4지구)	사업시행허가 (3,4지구)	투자유치 활동 추진 (1,2지구)	투자유치 활동 추진 (1,2지구)	투자유치 활동 추진 (1,2지구)	공사 준공 (3,4지구)

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
안면도관광지 개발사업	나라키움 정책연수원 건립착공 (2지구)		나라키움 정책연수원 건립 준공 (2지구)				
	사업협약체결 (3,4지구)		공사 착공 (3,4지구)	공사 추진 (3,4지구)	공사 추진 (3,4지구)	공사 추진 (3,4지구)	

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
안면도관광지 개발사업	2022	-	· 사업협약체결	· 토지매매계약	· 조성계획 변경 · 건축인허가 추진(3,4지구)		
	2023	· 사업시행허가 · 공사착공 (3,4지구)	· 공사 공정관리 (3,4지구)	· 나라키움연수원 건립 준공	· 공사 추진 (3,4지구)	토지매매 대금 수납 (3,4지구)	
	2024	투자유치추진(1, 2지구) 및 공사 추진(3, 4지구)					
	2025	투자유치추진(1, 2지구) 및 공사 추진(3, 4지구)					
	2026	투자유치추진(1, 2지구) 및 공사 추진(3, 4지구)					'27년 준공

투자계획

❶ 사업별

(단위 : 억원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
안면도관광지 개발사업		18,852	-	13,384	320	5,348	2,572	2,572	2,572	5,468

❶ 자원별

(단위 : 억원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
					소계	2022	2023	2024	2025	
안면도관광지 개발사업	총 계	18,852	-	13,384	320	5,348	2,572	2,572	2,572	5,468
	도 비	285	-	-	-	-	-	-	-	285
	민 자	18,567	-	13,384	320	5,348	2,572	2,572	2,572	5,183

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
안면도관광지개발 (3,4지구) 공정율	%	100	-	20	45	60	80	100

금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축

관리번호 4-14-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○		○		○		○		만족도 조사	
성과목표	금강권역 지역자원 연계 상품 개발 및 특성화 거리·플랫폼 구축									전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서	문화정책과					팀(전화번호)		문화시설팀(041-635-3821)			
협조부서	예산담당관					팀(전화번호)		국비전략팀(041-635-3142)			

정책목표

- 4차산업 첨단기술을 문화관광 분야에 활용하여 새로운 관광 트렌드 선도
- 비대면 관광 체험 기반 시설 조성을 통한 지역경제 활성화 기여

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업비 : 146.5억원(국 73.3, 도 21.9, 시군 51.3)
- 위치 : 금강권 3개 시군(공주, 논산, 부여)
- 사업내용 : 금강 스마트 XR* 공연장, 전시장, 관광 서비스 구축
* XR(eXtended Reality) : 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 아우르는 혼합현실(MR) 기술을 망라하는 확장 가상현실

① 금강 스마트 XR 오픈 공연장 조성	· (공주) XR 문화공연장 · (논산) 황산벌 홀로그램 공연장 · (부여) XR 공남지 역사유적 공연장
② 금강 스마트 스트리트 전시장 조성	· (공주) 제민천 뮤지엄 · (논산) 강경 근대역사 뮤지엄 ※ XR 활용한 제민천 산책로, 근대역사문화촌 전시시설 구축
③ 금강 스마트관광 서비스	· (3개 시군 공통) 가상 투어, 인공지능 문화해설사 구축 ※ 문화자원 DB 및 해설사 음성파일 구축, 가상 영상 제작 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	'23년도 국토부 정부예산 신청	예산 확보, 지방재정투자 심사	실시 설계용역, 사업착공	-	사업준공	-	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	2022	-	-	정부예산 확보	-	
	2023	실시설계 용역 착수	공사업체 입찰	사업별 공사 착공	연차별 국비 확보	
	2024	공사 시행	-	-	-	
	2025	-	-	사업준공	-	
	2026	-	-	-	-	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	14,650	-	14,650	-	600	8,550	5,500	-	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	총 계	14,650	-	14,650	-	600	8,550	5,500	-	-
	국 비	7,325	-	7,325	-	300	4,275	2,750	-	-
	도 비	2,197.5	-	2,197.5	-	90	1282.5	825	-	-
	시군비	5,127.5	-	5,127.5	-	210	2992.5	1,925	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
금강권 역사 문화관광 플랫폼 구축	준공	준공	-	-	-	준공	-	-

의병기념관 건립

관리번호 4-14-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○			○			○		○		만족도 조사
성과목표	충남의병의 정체성 확립, 도내 항일유적지 연계 및 활용을 위한 충남 의병기념관 조성								전문가 자문	
									언론 방송보도, 기타	○
주관부서	문화정책과					팀(전화번호)		도립문화시설건립팀(041-635-2415)		
협조부서						팀(전화번호)				

정책목표

- 도내 항일의병 유산의 체계적 관리 및 보존으로 도민 자긍심 제고
- 의병기념관을 건립하여 호국선열의 희생과 애국정신을 배우고 함양

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업비 : 300억원(국비 145, 도비 155)
- 위치 : 연면적 5,000㎡(지하1층, 지상 2층)
- 사업내용 : 기념관(전시실, 교육실, 강당), 체험관, 테마공원 조성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
충남 의병기념관 건립	-	기본구상 및 유물조사	기본계획 (건축, 운영)	문체부 사전평가 행안부 투자심사	관리계획 승인 설계공모 및 설계	착공	준공 및 개관

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충남 의병기념관 건립	2022	-	-	기본구상계획 수립 및 유물조사	-	
	2023	기본계획(건축, 운영) 수립 및 타당성 연구조사 실시				
	2024	문체부 사전평가		행안부 지방재정 투자심사		
	2025	공유재산 관리계획 수립		설계공모 및 실시설계		
	2026	착공	-	-	-	'27. 12. 준공

투자계획

❷ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
충남 의병기념관 건립	30,000	-	12,220	20	150	1,050	2,000	10,000	16,780

❸ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
충남 의병기념관 건립	총 계	30,000	-	-	20	150	1,050	2,000	10,000	16,780
	국 비	14,500	-	-	-	-	500	1,000	5,000	8,000
	도 비	15,500	-	-	20	150	550	1,000	5,000	8,780
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충남 의병기념관 건립	착공	착공	기본구상 및 유물조사	기본계획(건축, 운영)	문체부 사전평가 행안부 투자심사	관리계획 승인 설계공모 및 설계	착공	준공 및 개관

충남문화관광공사 설립

관리번호 4-14-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○			○			○		○		만족도 조사
성과목표	충남문화관광공사 설립								전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서	관광진흥과					팀(전화번호)		관광마케팅팀(041-635-3885)		
협조부서						팀(전화번호)				

정책목표

- 문화관광 경쟁력 강화를 통한 충남 문화관광 사업 진흥
- 미래형 고부가가치 관광산업 육성으로 지역경제 활성화

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업비 : 303.4억원(도비) ※ 설립 자본금(현금, 현물 출자)
- 위치 : 관광산업을 신성장동력으로 육성하기 위한 관광전문기관 설립
- 추진방법 : 「지방공기업 설립기준」에 따른 절차 이행
 - 지방공기업 설립 타당성 검토, 행안부 설립 협의(설립심의위원회 심의 등), 조례 제정, 정관 작성, 임원 선임 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
충남문화관광 공사 설립	-	· 공사설립 관련 자문 실시 · 설립 자문단 구성 및 자문 회의 개최	· 공사 운영방향 정립 및 수익 사업 발굴 연구 용역 · 행안부 사전협의 · 공사 설립 타당성 검토	· 행안부 설립협의 · 조례 제정 · 공사설립 (정관 제정, 임원공모, 설립등기 등)	-	-	-

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
충남문화관광공사 설립	2022	-	-	-	· 설립자문단 구성 및 회의 개최		
	2023	· 공사 운영방향 정립 및 수익사업 발굴 연구용역, 행안부 사전 협약, 공사 설립 타당성 검토					
	2024	· 행안부 설립협약(공사설립심의 위원회 심의 등), 조례제정, 공사 설립(정관 제정, 임원공모, 설립등기 등)					
	2025	-	-	-	-		

투자계획

※ 설립 자본금은 수익사업 발굴 용역, 설립타당성 검토에 따라 변동 가능

❶ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
충남문화관광 공사설립	30,340	-	30,340	-	320	30,020	-	-	-

❶ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
충남문화관광 공사 설립	총 계	30,340	-	30,340	-	320	30,020	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	30,340	-	30,340	-	320	30,020	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충남문화관광공사 설립	개소	1	-	-	1	-	-	-

칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발

관리번호 4-14-7

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○		○		○		만족도 조사	
성과목표	칠갑산 관광자원 개발 및 관광 활성화								전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타	○	
주관부서	관광진흥과					팀(전화번호)		관광개발팀(041-635-3889)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 칠갑산 자연 자원을 활용한 휴양·체험 제공으로 관광 활성화 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년(6년간)
- 사업비 : 500억원(도 200, 시군 200, 민자 100)
 - ※ 2023년 기본계획 수립 완료 후 총사업비 확정
- 사업내용 : 자연생태경관 연계형 관광자원 및 콘텐츠 개발
 - 자연경관, 힐링, 스포츠 융복합형 체험 관광 자원 조성
 - ※ 공약(2-5-12) 「백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성」 사업과 연계 추진

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발	-	협업체 구성	기본계획 수립 및 예산 확보	행정절차 및 지방재정 투자심사	착공	공사 추진	준공

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발	2022	-	-	-	협업체 구성	
	2023	기본계획 수립 협의			기본 계획 수립 완료 및 예산 확보	
	2024	행정절차 및 지방재정투자심사				
	2025	착공	-	-	-	
	2026	-	-	-	-	

투자계획

❶ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발	50,000	-	3,500	-	-	500	1,000	2,000	46,500

❷ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
칠갑산 관광자원 개발 및 콘텐츠 개발	총 계	50,000	-	3,500	-	-	500	1,000	2,000	46,500
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	20,000	-	1,500	-	-	250	500	750	18,500
	시군비	20,000	-	1,500	-	-	250	500	750	18,500
	민 자	10,000	-	500	-	-	-	-	500	9,500
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
칠갑산 관광자원 개발 사업 착공	착공	착공	협업체 구성	기본계획 수립 및 예산 확보	행정절차 및 지방재정 투자심사	착공	-	준공

4. 가치있고 품격있는 삶

[전략과제 : 품격있는 문화예술 기반 조성]

1. 충남 문화·예술 서울전시장 운영
2. 휴양지에서 일하는 워케이션 충남 구축
3. 충남도립예술의전당 신축
4. 대학로 조성

충남 문화·예술 서울 전시장 운영

관리번호 4-15-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표		충남 문화·예술 서울 전시장 운영							전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타		○
주관부서		문화정책과				팀(전화번호)		미술관개관준비TF팀(041-635-3824)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 지역 거주, 출향 예술인의 서울지역 홍보 및 작품 판로 개척
- 충남 지역 예술담론 형성 및 화랑 전문가 등 관련 종사자 네트워크 구축

정책(사업)개요

- 사업기간 : CN 갤러리
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업비 : 연 8억원(도비)
- 위치 : 서울시 종로구 소격동 117-1(국립현대미술관 인근)
- 사업내용 :
 - 시설규모 : 연면적 238㎡[1층 122㎡(37평), 2층 116㎡(35평)]
 - 주요사항 : 연간 주제기획전, 대관전 운영

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
충남 문화·예술 서울전시장 운영	-	개관	-	-	-	-	-

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충남 문화·예술 서울전시장 운영	2022	운영 계획 수립	전시장 임대차 계약	전시장 리모델링	전시장 개관전 추진	
	2023	기획전운영(1회)	대관전운영(5회)	대관전운영(5회)	기획전운영(1회)	
	2024	기획전운영(1회)	대관전운영(5회)	대관전운영(5회)	기획전운영(1회)	
	2025	기획전운영(1회)	대관전운영(5회)	대관전운영(5회)	기획전운영(1회)	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
충남 문화·예술 서울전시장 운영	3,760	-	3,760	560	800	800	800	800	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
충남 문화·예술 서울전시장 운영	총 계	3,760	-	3,760	560	800	800	800	800	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	3,760	-	3,760	560	800	800	800	800	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
서울 전시장 개관	개소	1	1	-	-	-	-	-

휴양지에서 일하는 워케이션 충남 구축

관리번호 4-15-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○	○		○		○		만족도 조사	
성과목표		휴양지에서 일하는 워케이션 충남 구축								전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서		관광진흥과				팀(전화번호)		관광마케팅팀(041-635-3884)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 충남만의 차별화된 일과 휴양을 함께 하는 「워케이션 충남」 구축으로 지역 관광산업 및 지역경제 활성화

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 20.1억원(도비 6.1, 시군비 14)
- 사업내용
 - 참가기업 모집 및 협약체결 등을 통한 「워케이션 충남」 활성화
 - 충남만의 지역특화 관광자원을 살린 워케이션 관광상품 개발
 - 공유 오피스 등 워케이션 인프라 조성으로 침체된 지역경제 활성화

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획							임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후	
		2022	2023	2024	2025	2026		
워케이션 충남 추진	-	· 간담회, 포럼, 설명회 개최 · 워케이션(시범 사업) 프로그램 마련	· 시범사업 추진 · 공유 오피스 등 인프라 조성 · '워케이션 충남' 프로그램 확충 및 플랫폼 연계 홍보	· '워케이션 충남' 시군 범위 확대 사업 추진			-	

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
워케이션 충남 추진	2022	-	-	전문가, 기업 초청 간담회	포럼·설명회 워케이션 프로그램 마련	
	2023	시범사업 추진 (참여기업 모집, 업무협약 등)	공유 오피스 등 인프라 조성 '워케이션 충남' 프로그램 확충 및 플랫폼 홍보			
	2024 ~	'워케이션 충남' 시군 범위 확대 사업 추진				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
워케이션 충남 추진	2,010	-	2,010	10	1,120	300	290	290	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
워케이션 충남 추진	총 계	2,010	-	2,010	10	1,120	300	290	290	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	610	-	610	10	420	60	60	60	-
	시군비	1,400	-	1,400	-	700	240	230	230	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
워케이션 코스 개발(신규)	개소	15	1	3	3	4	4	-

충남도립예술의전당 신축

관리번호 4-15-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○			○			○		○		만족도 조사
성과목표	도민의 문화예술 욕구 부응, 문화 자족도시로의 기반 마련을 위한 충남 예술의전당 건립								전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○
주관부서	문화정책과					팀(전화번호)		도립문화시설건립팀(041-635-3825)		
협조부서						팀(전화번호)				

정책목표

- 도민의 문화·예술 향유 충족 및 수도권과 지방간 문화 격차 해소
- 충청남도를 대표하는 핵심 문화시설을 건립해 문화발전 거점 기능수행

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2027년
- 사업비 : 1,260억원(도비)
- 사업내용
 - 사업규모 : 대지면적 29,746㎡, 연면적 19,095㎡(지하2/지상4)
 - 주요내용 : 대공연장(1,200석)·중공연장(400석), 공립예술단 시설, 편의 및 사무공간, 주차장 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
충남 예술의 전당 건립	기본 계획 수립용역	타당성 조사	행안부 투자심사	실시설계	착공 및 건설		준공 및 개관

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충남 예술의 전당 건립	2022	행정안전부 타당성조사				
	2023	행정안전부 투자심사		설계공모		
	2024	실시설계				
	2025	실시설계	착공 및 건설			

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
충남 예술의 전당 건립	125,956	16,496	76,018	18	3,000	3,000	35,000	35,000	33,442

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
충남 예술의 전당 건립	총 계	125,956	16,496	109,018	18	3,000	3,000	35,000	35,000	33,442
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	125,956	16,496	109,018	18	3,000	3,000	35,000	35,000	33,442
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충남 예술의 전당 건립	착공	착공	-	-	-	착공	-	준공 및 개관

대학로 조성

관리번호 4-15-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○	○		○		○		만족도 조사	○
성과목표	청년문화 활성화를 통한 대학로 조성								전문가 자문	○	
									언론 방송보도, 기타	○	
주관부서	청년정책관					팀(전화번호)		청년정책팀(041-635-3991)			
협조부서						팀(전화번호)		청년소통팀(041-635-3983) 청년사업팀(041-635-3982)			

정책목표

- 천안 안서동 대학로를 청년문화 중심지로 조성
 - 청년층 정주율 제고로 성장 잠재력 향상 및 지역경제 활성화 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 8,400백만원(도비 2,990, 시군비 5,410)
- 사업내용 : 청년들이 문화를 즐길 수 있는 대학로 조성
 - ① 대학로 조성을 위한 기본계획 수립('22~'23)
 - ② 청년문화특화거리 조성을 위한 인프라 구축 ('22~'26)
 - ③ 안서동 일원 청년 활동 공간 조성('23~'26)
 - ④ 청년 문화예술 활동 활성화('23~'26)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
대학로 조성	-	· 자문단 구성운영 · 아이디어 모집 · 포럼 개최	· 기본계획 수립 · 청년 문화예술 활성화	· 청년 거점공간 조성 · 청년 문화예술 활성화	· 청년 소규모 공간 조성 · 청년 문화예술 활성화		-

※ 청년문화특화거리 조성을 위한 인프라 구축 : 천안시 자체 사업으로 추진

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
대학로 조성	2022	-	-	자문단 구성·운영, 아이디어 발굴	청년문화예술 포럼 개최	
	2023	기본계획 수립		청년 문화예술 활성화		
	2024	거점공간 조성 및 청년문화예술 활성화				
	2025	소규모 공간 조성 및 청년문화예술 활성화				
	2026	거점·소규모 공간 운영 및 청년문화예술 활성화				

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
대학로 조성	8,400	-	8,400	-	900	2,000	3,000	2,500	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
대학로 조성	총 계	8,400	-	8,400	-	900	2,000	3,000	2,500	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	2,990	-	2,990	-	400	720	1,020	850	-
	시군비	5,410	-	5,410	-	500	1,280	1,980	1,650	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
대학로 조성	1식	거점공간 완료	자문단 구성	기본계획 수립	거점공간 조성	소규모 공간조성	공간 운영	

4. 가치있고 품격있는 삶

[전략과제 : 건강한 체육활동 지원]

1. e-스포츠 메카 조성
- 2 「탁구도시」천안, 탁구 전용체육관 건립
3. 어른신들을 위한 생활체육시설 확대
4. 게임산업 기업 육성

e-스포츠 메카 조성

관리번호 4-16-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표		· e스포츠 상설경기장 건립 : 주경기장 500석 규모 · 정규리그 및 행사 개최 : 40회(누적) · e스포츠 산업 일자리 창출 : 200개(누적) · e스포츠 경기 누적 관람객 : 20만명(누적)							전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타	○	
주관부서		문화정책과				팀(전화번호)		문화산업팀(041-635-3823)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 경기장 랜드마크화를 통한 관광 활성화 및 지역 고용 창출
- 충남 e스포츠 메카 조성으로 디지털 시대 신성장 동력 확보

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 308억원(국 40, 도 268)
- 위치 : 천안아산역 인근 및 도내 각 시군
- 사업내용
 - ① e스포츠 상설 경기장 건립 및 운영
 - (사업비) 180억원(국비 40, 도비 140)
 - (사업기간) 2022년 ~ 2025년
 - (위치) 아산시 강소특구 내(배방읍 장재리 2135)
 - (규모) 5,940㎡[주경기장(500석) 1 / 보조경기장(100석) 1, (50석) 1 등]

용도	공간	주요 사항
주경기장 (1)	· 전용면적 : 3,960㎡ / 층고 : 8.8m · 객석 : 500석	· 수납형+모듈형 혼합식 가변 관람석 · 글로벌대회 개최 가능한 복합시설
보조경기장 (2)	· 전용면적 : 990㎡ / 층고 : 4.2m · 객석 : 100석(1실) / 50석(1실)	· 국제포럼 및 지역기업 시연회(100석) · e스포츠 경기 연습장(50석)
부조정실	· 부조정실&서버 · AV컨트롤룸&카메라룸	· 방송, 조명, 음향 등 통합 관제

- ② e스포츠 생태계 활성화
 - (사업비) 12,800백만원
 - (사업내용) e스포츠 대회 개최, e스포츠 전문인력 양성 및 저변확대

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
e스포츠 상설 경기장 건립	-	· 부지 확보 · 타당성조사 및 기본계획 수립	· 행안부 지방재정투자심사 · 공공건축심의 · 건축설계 공모 및 실시설계	· 공사 착공	· 공사 준공 · 안전검사 및 시범운영 · 경기장 개장	· 경기장 투어 프로그램 운영	· MICE 행사 및 각종 공연 등 개최
e스포츠 생태계 활성화	-	· 도지사배 충남 세대별 e스포츠 대회 개최(청소년, 대학, 직장인 등)					
		-	-	· 도지사배 전국 e스포츠 대회 개최(청소년, 대학, 직장인 등)			
		-	-	-	-	· 글로벌 e스포츠 대회 개최	
		-	-	· 청소년 진로체험 교육, e스포츠 산업 종사자 전문인력 양성			
		-	-	· e스포츠 프로그래밍 스폰서십 및 연고제 운영			

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
e스포츠 상설경기장 건립	2022	-	· e스포츠 상설경기장 건립 국비 지원 건의	· 상설경기장 부지 확보 · 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역	-	
	2023	-	· 지방재정투자심사	· 공공건축심의	· 공유재산 관리계획 승인	
		· 건축설계 공모 및 실시설계				
	2024	· 공사 착공 및 공사 추진				
	2025	· 공사 준공 · 안전검사, 시범운영	· 경기장 개장	-	-	

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
e스포츠 생태계 활성화	2022	-	-	· (도지사배 청소년) e스포츠 대회 개최	-	
		-	-	· (청소년 진로) 진로체험 교육	-	
	2023	-	· (대통령배 아마추어) 충남 예선	· (충남 청소년) e스포츠 대회 개최	· (전국 청소년) e스포츠 대회 개최	
		· (충남 대학) e스포츠 리그(1)	· (충남 대학) e스포츠 리그(2)	· (충남 대학) e스포츠 리그(3)	· (전국 대학) e스포츠 대회	
		-	· (충남 직장인) e스포츠 대회	-	· (전국 직장인) e스포츠 대회	
		-	· (인력양성) e스포츠 전문교육	· (청소년 진로) 진로체험 교육	-	
	2024	-	· (대통령배 아마추어) 충남 예선	· (충남 청소년) e스포츠 대회 개최	· (전국 청소년) e스포츠 대회 개최	
		· (충남 대학) e스포츠 리그(1)	· (충남 대학) e스포츠 리그(2)	· (충남 대학) e스포츠 리그(3)	· (전국 대학) e스포츠 대회	
		-	· (충남 직장인) e스포츠 대회(1)	· (충남 직장인) e스포츠 대회(2)	· (전국 직장인) e스포츠 대회	
		-	· (인력양성) e스포츠 전문교육	· (청소년 진로) 진로체험 교육	-	
	2025	-	· (대통령배 아마추어) 충남 예선	· (대통령배 아마추어) 전국 결선 · (충남 청소년) e스포츠 대회 개최	· (전국 청소년) e스포츠 대회 개최	
		· (충남 대학) e스포츠 리그(1)	· (충남 대학) e스포츠 리그(2)	· (충남 대학) e스포츠 리그(3)	· (전국 대학) e스포츠 대회	
		-	· (충남 직장인) e스포츠 대회(1)	· (충남 직장인) e스포츠 대회(2)	· (전국 직장인) e스포츠 대회	
		-	· (인력양성) e스포츠 전문교육	· (청소년 진로) 진로체험 교육	-	

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
스포츠 생태계 활성화	2026	-	· (대통령배 아마추어) 충남 예선	· (대통령배 아마추어) 전국 결선 · (충남 청소년) e스포츠 대회 개최	· (전국 청소년) e스포츠 대회 개최	
		· (충남 대학) e스포츠 리그(1)	· (충남 대학) e스포츠 리그(2)	· (충남 대학) e스포츠 리그(3)	· (전국 대학) e스포츠 대회	
		-	· (충남 직장인) e스포츠 대회(1)	· (충남 직장인) e스포츠 대회(2)	· (전국 직장인) e스포츠 대회	
		-	· (인력양성) e스포츠 전문교육	· (청소년 진로) 진로체험 교육	-	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
합 계	30,800	-	30,800	100	3,000	10,800	12,900	4,000	-
e스포츠 상설경기장 건립	18,000	-	18,000	100	1,000	8,000	8,900	-	-
e스포츠 생태계 활성화	12,800	-	12,800	-	2,000	2,800	4,000	4,000	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	계	30,800	-	30,800	100	3,000	10,800	12,900	4,000	-
	국 비	4,000	-	4,000	-	1,000	2,000	1,000	-	-
	도 비	26,800	-	26,800	100	2,000	8,800	11,900	4,000	-
e스포츠 상설경기장 건립	계	18,000	-	18,000	100	1,000	8,000	8,900	-	-
	국 비	4,000	-	4,000	-	1,000	2,000	1,000	-	-
	도 비	14,000	-	14,000	100	-	6,000	7,900	-	-
e스포츠 생태계 활성화	계	12,800	-	12,800	-	2,000	2,800	4,000	4,000	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	12,800	-	12,800	-	2,000	2,800	4,000	4,000	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
e스포츠 경기장 건립	개	1	-	-	-	1	-	-
e스포츠 대회 개최	회	40	1	9	10	10	10	-
e스포츠 산업 일자리 창출	개	200	-	5	50	50	95	-
e스포츠 누적 관람객	명	200,000	-	10,000	40,000	60,000	90,000	-

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
탁구전용 체육관 건립	2,000	-	2,000	-	400	800	800	-	-

재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
탁구 전용 체육관 건립	총 계	2,000	-	2,000	-	400	800	800	-	-
	국 비	1,000	-	1,000	-	200	400	400	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	1,000	-	1,000	-	200	400	400	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
탁구전용체육관 건립	1식	1식	-	공모 선정	공사 착수	공사 준공	-	-

어르신들을 위한 생활체육시설 확대

관리번호 4-16-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○				○		○		○		만족도 조사	
성과목표	2년 내 파크골프장 60개소 확충(기존 30, 추가확충 30)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	체육진흥과					팀(전화번호)		체육시설지원팀(041-635-3866)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 어르신 건강증진을 위한 파크골프장 확충 및 국내외 경기대회 개최, 생활체육 활성화 기반 마련

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 11월 ~ 2024년 12월
- 사업비 : 개소당 10억원(도 3, 시군 7)
 - ※ 총사업비 : 300억원(도 90, 시군 210)
- 사업내용 : 면적 18,000㎡ 이상 18홀 20m~100m, 총 1km 조성
 - '22년 9개소, '23년 12개소, '24년 9개소 공모사업으로 추진
 - ※ '22년 : 보령, 당진, 금산, 서천, 청양, 홍성, 태안 선정(7개 시군, 9개소)

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
파크골프장 조성	-	· 파크골프장 운영실태 및 수요조사 · 추진계획 수립 · 공모사업 (9개소)	· 공모사업 (12개소)	· 공모사업 (9개소)	-	-	-

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
파크골프장 조성	2022	-	-	추진계획 수립	'22년 공모사업 추진	
	2023	'23년 공모사업	사업관리	-	-	
	2024	'24년 공모사업	사업관리	-	-	
	2025	-	-	-	-	
	2026	-	-	-	-	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
파크골프장 조성	30,000	-	30,000	9,000	12,000	9,000	-	-	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
파크골프장 조성	총 계	30,000	-	30,000	9,000	12,000	9,000	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	9,000	-	9,000	2,700	3,600	2,700	-	-	-
	시군비	21,000	-	21,000	6,300	8,400	6,300	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

역점과제 달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
도내 파크골프장	개소	60	-	39	51	60	-	-

게임산업 기업 육성

관리번호 4-16-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표	팁스형 유니콘 기업 30개 육성(기업가치 총 300억 달성)									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	문화정책과					팀(전화번호)		문화산업팀(041-635-3823)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 디지털수도 육성을 위한 미래 특화산업으로 게임·콘텐츠산업 양성
- 우수 게임기업을 유치 및 육성, 강소 기업으로 성장 지원
- 역량 있는 지역 인재를 채용하는 기업-인재 간 선순환체계 구축
- 팁스형 유니콘 기업* 30개 육성(기업가치 총 300억 달성)

* 중소벤처기업부 TIPS 프로그램 지원을 받을 수 있는 유망 기업으로 육성
 - TIPS(Tech Incubation program for start up) : 중소벤처기업부 지원사업으로 민간 1억 투자 시 사업화, 해외마케팅 등 5배(최대 12억원) R&D자금 지원

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 90억원(도비)
- 사업내용 : 아기유니콘을 꿈꾸는 '팁스형 유니콘 300 육성사업' 추진
 - 유망 게임·콘텐츠 기업 30개사를 선정하여 팁스형 유니콘 기업으로 육성

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
디지털 게임산업 기업육성	-	· 게임산업 협업체 운영	· 예비팁스형 기업 서바이벌 지원	· 예비팁스형 기업 서바이벌 지원	· 예비팁스형 기업 서바이벌 지원	· 예비팁스형 기업 서바이벌 지원	-
	-	· 게임콘텐츠 분야 투자 네트워크 구성	· 게임&콘텐츠 펀드 운영	· 게임&콘텐츠 펀드 운영	· 게임&콘텐츠 펀드 운영	· 게임&콘텐츠 펀드 운영	-

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
-	-	· 문화기술연구개발사업	· 문화기술연구개발사업	· 문화기술연구개발사업	· 문화기술연구개발사업	· 문화기술연구개발사업	-
-	· 게임콘텐츠 분야 대기업 업무협약	· 투자·퍼블리싱 매칭지원	· 투자·퍼블리싱 매칭지원	· 투자·퍼블리싱 매칭지원	· 투자·퍼블리싱 매칭지원	· 투자·퍼블리싱 매칭지원	-
-	-	· 정주환경 지원	· 정주환경 지원	· 정주환경 지원	· 정주환경 지원	· 정주환경 지원	-

📌 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
디지털·게임산업 기업육성	2022	· 게임산업 협의회 운영	· 게임산업 협의회 운영	-	· 게임콘텐츠 분야 투자네트워크 구성	
	2023	· 예비팁스형 기업 서바이벌 지원(8건) · 문화기술연구개발사업	· 게임산업 협의회 운영	· 게임&콘텐츠 펀드 운영 (5건) · 투자·퍼블리싱 매칭지원		
	2024	· 예비팁스형 기업 서바이벌 지원(8건) · 문화기술연구개발사업		· 게임&콘텐츠 펀드 운영 (5건) · 투자·퍼블리싱 매칭지원		
	2025	· 예비팁스형 기업 서바이벌 지원(16건) · 문화기술연구개발사업		· 게임&콘텐츠 펀드 운영 (10건) · 투자·퍼블리싱 매칭지원		
	2026	· 예비팁스형 기업 서바이벌 지원(16건) · 문화기술연구개발사업		· 게임&콘텐츠 펀드 운영 (10건) · 투자·퍼블리싱 매칭지원		

투자계획

📌 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
디지털·게임산업 기업육성	9,000	-	9,000	-	1,500	1,500	3,000	3,000	-

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
디지털·게임산업 기업육성	도 비	9,000	-	9,000	-	1,500	1,500	3,000	3,000	-

역점과제 달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
팁스형 유니콘 기업 배출	개사	30	-	15	15	30	30	-

4. 가치있고 품격있는 삶

[전략과제 : 자연 생태회복력 복원]

1. 장항 브라운필드 생태복원 추진
2. 탄소중립도시 조성
3. 금강하구 생태복원 추진

장항 브라운필드 생태복원 추진

관리번호 4-17-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
	○	○				○		○		만족도 조사	
성과목표	예비타당성조사 통과 및 공사 착공									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	○
주관부서	탄소중립정책과					팀(전화번호)		생태환경팀(041-635-4416)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 국가 산업시설로 인해 오염되었던 지역(브라운필드)을 생태적으로 복원, 중금속 피해로 고통받은 주민 치유 및 낙후된 지역경제 활성화 도모
- 노후 산업시설 폐쇄 등에 적용될 국내·외 브라운필드 친환경 복원모델 제시

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2029년(2022~2023년 예타 통과 / 2024~2029년 공사)
- 사업비 : 91,286백만원(국비)
- 위치 : 서천군 장항읍 송림·장암·화천리 일원 약 56만㎡
- 사업내용 : 습지복원, 도시생태공간(생태숲) 조성, 전망시설·탐방로 조성 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
장항 국가습지 복원사업	부처 사업 추진 건의 및 중장기 계획 반영	예타 대상 사업 선정	예타 통과 및 '24년 설계비 반영	설계 착수	설계 완료 및 공사 착공	공사 추진	준공(2029)

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
장항 국가습지 복원사업	2022	예타 신청 준비		예타 대상사업 신청	예타 대상사업 선정		
	2023	예타 통과 대응(기재부, KDI 등)			2024년 설계비 반영 건의		
	2024	설계 착수·추진 및 2025년 공사비 반영 건의					
	2025	설계 추진		공사 착공			
	2026	공사 계속 추진(~2029)					

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
장항 국가습지 복원사업	91,268	-	30,419	-	-	2,341	19,273	8,805	60,849

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
장항 국가습지 복원사업	총 계	91,268	-	30,419	-	-	2,341	19,273	8,805	60,849
	국 비	91,268	-	30,419	-	-	2,341	19,273	8,805	60,849
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
예비타당성조사 통과	1식	예타 통과	-	예타 통과	-	-	-	-
사업(설계, 공사 등) 추진	1식	착공	-	-	착공	-	-	준공

탄소중립 도시 조성

관리번호 4-17-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○				○		○		만족도 조사	
성과목표	「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」제29조에 따른 탄소중립 도시 지정								전문가 자문 언론 방송보도, 기타	○	
주관부서	탄소중립정책과					팀(전화번호)		탄소중립정책팀(041-635-4427)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 탄소중립 관련 계획 및 기술 등을 적극 활용하여 온실가스 감축사업을 선도적으로 시행할 수 있는 전국 최초 '탄소중립 도시' 지정

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업비 : 100,000백만원(국 59,880, 도 12,176, 시군 27,944)
- 위치 : 충남 15개 시군
- 사업내용 : 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제29조에 따른 탄소중립 도시 조성 및 지정·건의(환경부장관·국토교통부장관 공동지정)
 - 온실가스 감축 및 에너지 자립률 향상을 위한 사업
 - 탄소흡수원 등 조성·확충 및 개선사업
 - 생태축 보전 및 생태계 복원, 자원순환형 도시 조성 등

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
탄소중립 도시 조성	-	연구용역비 확보	연구용역 추진	국가 탄소중립 도시지정 건의	탄소중립 도시 지정	도시조성 사업시행	탄소중립 도시 운영

❶ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
탄소중립 도시 조성	2022	-	-	-	연구용역비 확보	
	2023	연구용역 추진				
	2024	국가 도시 지정방안에 우리 도 의견 반영, 탄소중립 도시 지정 및 국비 지원 건의				
	2025	탄소중립 도시 지정				
	2026	도시조성 사업 시행				

투자계획

❶ 사업별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
탄소중립 도시 조성	100,000	-	50,107	-	215	-	49,892	-	49,893

❷ 자원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	자원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
탄소중립 도시 조성	총 계	100,000	-	50,107	-	215	-	49,892	-	49,893
	국 비	59,880	-	29,940	-	-	-	29,940	-	29,940
	도 비	12,176	-	6,195	-	215	-	5,980	-	5,981
	시군비	27,944	-	13,972	-	-	-	13,972	-	13,972

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
탄소중립 도시 지정	개소	2	-	-	-	1	-	1

금강하구 생태복원 추진

관리번호 4-17-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○		○				○		○		만족도 조사	
성과목표										전문가 자문	
금강하구 생태복원 타당성 검토 및 상세 조사연구										언론 방송보도, 기타	기타 (국비반영, 조사착수)
주관부서		물관리정책과				팀(전화번호)		물관리정책팀(041-635-4471)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 금강하구 생태복원사업 추진 타당성 검토 및 상세조사 실시
- 금강하구 수문개방을 통한 기수역 조성으로 하구·하천 수생태계 복원

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2030년(8년)
- 사업비 : 446,000백만원(국비 446,000)
- 위치 : 금강 하굿둑
- 사업내용 : 해수유통 타당성 검토, 타당성 확인 시 상세 조사·연구
※ 임기 후에 취·양수장(4개소) 이설, 해수유통 및 기수역 조성 예정

추진방향

- 대통령 지역공약과제 실천 추진동력 마련을 위해 관계 부처간 업무조정(사업 주관 부서, 협조 부서)을 국무조정실과 협의
 - (농림부) 농어촌공사에서 금강하굿둑 자연성 회복에 따른 농업부문 영향 검토 용역 추진 중('22. 5.~'23. 9. / 6억원)
 - (환경부) 용역의 유사·중복성 사유로 농어촌공사 용역 결과에 따라 금강하구 생태복원 타당성 확인 및 검토를 거쳐 사업추진 의견 피력
※ 환경부 : 하천 관리, 농림부 : 담수호(농업용수) 관리, 해수부 : 연안 해역 관리
- 「금강하구 복원 특별법」 제정 발의* 등 사업추진 법적 기반 마련 및 전북도와 소통 지속 추진
* 법안 발의 관련부처(환경부-해수부) 간 의견조정 필요시 국무조정실 업무조정 안건 상정

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						임기후
	임기전	임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
금강하구 생태복원	-	-	-	타당성 검토	-	-	-
	-	-	-	-	상세 조사·연구(1)	-	-
	-	-	-	-	-	상세 조사·연구(2)	-
	-	-	-	-	-	-	취양수장 이설

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
금강하구 생태복원	2022	-	-	-	-		
	2023	금강하구 생태복원 타당성 검토					
	2024	(타당성 확인 시) 생태복원방안 상세 조사·연구(1)					
	2025	(타당성 확인 시) 생태복원방안 상세 조사·연구(2)					

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		446,000		446,000	-	-	1,000	2,000	2,000	441,000
타당성 검토/ 상세 조사·연구		5,000	-	5,000	-	-	1,000	2,000	2,000	-
취양수장 이설		441,000	-	441,000	-	-	-	-	-	441,000

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
금강하구 생태복원	총 계		446,000	-	446,000	-	-	1,000	2,000	2,000	441,000
	국 비		446,000	-	446,000	-	-	1,000	2,000	2,000	441,000

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
타당성 검토	식	1	-	-	1	-	-	-
상세 조사·연구(1)	식	1	-	-	-	1	-	-
상세 조사·연구(2)	식	1	-	-	-	-	1	-
취·양수장 이설	개소	4	-	-	-	-	-	4

5. 우리 뜻이 통하는 충남

[전략과제 : 참여와 소통의 열린 도정]

1. 충남남부출장소 설치(논산·계룡·금산)
2. 직속기관 및 출자출연기관 교육 민간 개방
3. 충남산림자원연구소 이전대상지 확정
4. 충남북부출장소 설치(천안·아산)

충남남부출장소 설치(논산·계룡·금산)

관리번호 5-18-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표	충청남도 남부출장소 설치								전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타	○	
주관부서	자치행정과					팀(전화번호)		조직관리팀(041-635-3599)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 충청남도 남부출장소 설치(논산·계룡·금산)

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 10월 ~
- 사업비 : 4,970백만원(도비 4,970) ※ '22년 160백만원, '23 ~ '26년 3,848백만원
- 사업내용 : 충청남도 남부출장소(센터) 설치
 - (1단계) 충청남도 남부민원지원센터(자치행정과 소속) 운영('22.10.~)
 - (2단계) 충청남도 남부출장소(별도 소속기관) 운영('23.1.~)
- 중장기계획 반영 여부 : 부

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	임기전	추진계획					임기후
		임기중(2022~2026)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
충청남도 남부출장소 설치	-	충청남도 남부민원 지원센터 설치·운영 (1팀 4명)	충청남도 남부출장소 설치·운영 (3과 12명)	충청남도 남부출장소 운영	충청남도 남부출장소 운영	충청남도 남부출장소 운영	충청남도 남부출장소 운영

○ 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충청남도 남부출장소 설치	2022	-	-	사전절차 이행 및 장소확정 준비단 운영	충남 남부민원 지원센터 운영 (’22.10.~) 자치법규 개정	
	2023	남부출장소 운영(’23. 1.~)	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영	
	2024	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영	
	2025	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영	

투자계획

○ 사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
남부출장소 (센터) 설치	4,970	-	4,008	160	962	962	962	962	962

* [인건비]12명 × 76백만원(1인당 기준인건비) = 912백만원 / [운영비] 50백만원 / 청사건축비 미포함

○ 재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
남부출장소 (센터) 설치	도 비	4,970	-	4,008	160	962	962	962	962	962

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충청남도 남부출장소 설치	개소	1	-	1	-	-	-	-

직속기관 및 출자출연기관 교육 민간 개방

관리번호 5-18-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○			○	만족도 조사	
성과목표		도 공공기관 교육 민간 개방							전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타		○
주관부서		예산담당관				팀(전화번호)		공공기관팀(041-635-3150)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 공공기관이 운영·보유 중인 교육 프로그램, 시설 및 물품을 도민에게 개방·공유함으로써 공유경제 활성화 및 사회적 가치 구현 도모

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 공공기관별 특성에 맞춘 교육 프로그램 개발·공유 및 유휴공간을 활용한 공공자원 개방

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
공공기관 민간 개방	-	· 교육 프로그램 및 개방 가능 자원 전수 조사 · 교육 및 자원 민간 개방	· 전 기관 개방 추진	· 전 기관 개방 추진	· 전 기관 개방 추진	· 전 기관 개방 추진	-

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
공공기관 민간 개방	2022	-	-	· 교육 프로그램 및 개방 가능 자원 전수조사 · 시범기관 선정, 민간개방 추진	· 시범기관 운영	
	2023	· 전 기관 확대 운영	· 전 기관 확대 운영	· 전 기관 확대 운영	· 전 기관 확대 운영	

투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
공공기관 교육프로그램 및 개방가능자원 공유누리 등록 등 운영	개	25	25개 기관	-	-	-	-	-

충남산림자원연구소 이전 대상지 확정

관리번호 5-18-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표	충남산림자원연구소 이전 대상지 확정									전문가 자문	○
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	산림자원연구소 관리과					팀(전화번호)		서무팀(041-635-7311, 7313)			
협조부서	세정과, 산림자원과					팀(전화번호)		재산관리팀(041-635-3642) 산림정책팀(041-635-4501)			

정책목표

- 지역적 불일치에 따른 서비스 수혜자·공급주체·경제효과 불일치 해소
- 도내 이전으로 도민 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여
- 노후화된 산림자원연구소 기능향상 및 지속적으로 증가하는 산림휴양수요에 대응하고 도민에게 차별화된 산림휴양서비스 제공



지역적 불일치 따른 다양한 문제점 해소 및 도민에 질 높은 산림서비스 제공을 위해 연구소 도내 이전 불가피

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 11월 ~ 2023년 11월(12개월)
- 사업비 : 68,500백만원(국비 20,500^{30%}, 도비 48,000^{70%})
- 사업내용 : 충남산림자원연구소 도내 이전
 - 행정·사회·경제적 필요성과 이전대상지 입지 검토 및 이전계획 수립
 - 공모절차 및 입지선정위원회 구성·운영을 통해 객관적·정량적으로 평가하여 종합적으로 검토 선정 예정

- (총 사업기간) 2022년 ~ 2027년
- (사업비) 약 678억원(국비 205^{30%}, 도비 473^{70%})
 - ※ 연구소 이전에 수반되는 총사업비는 이전규모에 따라 추후 산정
- (이전기능) 임업연구(나무병원, 포지 등), 산림문화(수목원, 치유의 숲 등), 산림교육 등
- (이전규모) 최소면적 90ha 이상
 - * 수목원(10ha), 산림복지단지(80ha, 치유의 숲, 산림교육센터 등) 등록기준 반영
- (이전조직) 현 시설 한시적 운영을 위한 최소인원을 제외한 본소 인원 전원

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
충남산림자원 연구소 이전	-	타당성조사 (예정지 선정)	이전 대상지 확정	기본계획 수립	기본 및 실시설계	조성공사	조성공사 및 개원

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충남산림자원 연구소 이전	2022	기관협의·TF팀운영·전략과제 수행		이전계획수립 및 연구용역 실시		80 백만원
	2023	연구소 이전 세부 실행계획 추진 (시군 공모 및 이전 대상지 확정)				
	2024	기본계획수립(행·재정적 비용추계 등 사업계획의 구체화)				68,420 백만원
	2025	기본 및 실시설계(행정절차 이행 등)				
	2026 이후	조성공사 추진				

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	69,185	-	35,090	180	-	300	500	34,010	33,910
연구소(본소) 이전을 위한 연구용역	80	-	80	80	-	-	-	-	-
설계용역	600	-	600	-	-	200	400	-	-
관리·연구시설	26,820	-	13,410	-	-	-	-	13,410	13,410
수목원 조성	6,000	-	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000
산림교육센터 치유의 숲 등	35,000	-	17,500	-	-	-	-	17,500	17,500
일자리 전환교육	685	185	500	100	100	100	100	100	-

※ 부지 제외 비용이며, 연구소 이전에 수반되는 총사업비는 이전규모에 따라 추후 산정 예정

※ 수목원·산림교육센터·치유의 숲 등 산림사업 연차별 국비지원 요청(국 50%, 도 50%)

○ 재원별

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
충남산림 자원연구소 이전	총 계	68,500	-	34,590	80	-	200	400	33,910	33,910
	국 비	20,500	-	10,250	-	-	-	-	10,250	10,250
	도 비	48,000	-	24,340	80	-	200	400	23,660	23,660
	시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자 담	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충남산림자원연구소 이전	1식	공사 착공	타당성 조사 (예정지 선정)	이전 대상지 확정	기본 및 실시설계	행정절차 이행	조성 공사	조성공사 및 개원

충남북부출장소 설치(천안·아산)

관리번호 5-18-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○			○		○		만족도 조사	
성과목표		충청남도 북부출장소 설치							전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타		○
주관부서		자치행정과				팀(전화번호)		조직관리팀(041-635-3599)			
협조부서		예산담당관				팀(전화번호)		공공기관팀(041-635-3173)			

정책목표

- 충청남도 북부출장소 설치(천안, 아산)

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업비 : 3,086백만원(도비 3,086) ※ '23년 100백만원, '24 ~ '26년 2,024백만원
- 사업내용 : 충청남도 북부출장소 설치
 - (단기) 통합청사 설치여건 분석 및 타당성 연구용역 등
 - ※ 출자·출연기관 등 경영평가를 통한 구조조정 추진 상황 감안 추진
 - (중장기) 통합청사 부지 선정 및 건축, 출장소 설치·운영 개시
- 중장기계획 반영 여부 : 부

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
충청남도 북부출장소 설치	-	-	충청남도 북부출장소 설치 검토	통합청사 구축	충청남도 북부출장소 설치·운영	충청남도 북부출장소 운영	충청남도 북부출장소 운영

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
충청남도 북부출장소 설치	2022	-	-	-	-	
	2023	-	-	통합청사 설치 여건 분석	통합청사 설치 타당성 연구용역	
	2024	출장소 설치 장소 확정	통합청사 구축	통합청사 구축	통합청사 구축	
	2025	북부출장소 설치·운영	북부출장소 운영	북부출장소 운영	북부출장소 운영	

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
북부출장소 설치	3,086	-	2,124	-	100	100	962	962	962

* [인건비] 12명 × 76백만원(1인당 기준인건비) = 912백만원 / [운영비] 50백만원 / 청사건축비 미포함

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
북부출장소 설치	도 비	3,086	-	2,124	-	100	100	962	962	962

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
충청남도 북부출장소 설치	개소	1	-	-	1	-	-	-

5. 우리 뜻이 통하는 충남

[전략과제 : 자율과 책임의 혁신 도정]

1. 지방분권제도 확립을 위한 중앙행정권한의 지방이양
2. 지방재정력 강화

지방분권제도 확립을 위한 중앙행정권한의 지방이양

관리번호 5-19-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ● 권한 ●)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단		
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	○
○		○	○			○			○	만족도 조사	
성과목표 - 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용 추진 - 지방교부세 비율 인상(19.24%→최대 25%) - 지방자치단체 행정기구 및 정원 규정 폐지									전문가 자문		
									언론 방송보도, 기타	○	
주관부서		자치행정과				팀(전화번호)		자치분권팀(041-635-3604) 조직관리팀(041-635-3598)			
협조부서		세정과, 예산담당관				팀(전화번호)		세정팀(041-635-3632) 국비전략팀(041-635-3177)			

정책목표

- 지방재정력 확충 및 자주 조직권 실현을 통한 지방분권 확립
 - 화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용, 지방교부세율 인상, 기구·정원규정 개정

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업비 : 비예산
- 사업내용
 - 「지방세법」 개정 : 화력발전 지역자원시설세 탄력세율(±50%) 제한 규정 삭제
 - 「지방교부세법」 개정 : 내국세 총액의 19.24%에서 최대 25%까지 인상
 - 「지방자치단체 행정기구 및 정원 운영에 관한 규정」 개정 : 실국본부설치 기준, 담당관 밑에 과 설치 불가 기준 등 자치조직권을 제한하는 조항 완화·폐지

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
화력발전 탄력세율 적용	-	탄력세율 TF 구성 (도+4개시군) 연구과제 부여	연구용역 결과에 따른 논리보강, 입법 발의	지역연대 및 국회, 행안부 등 다각적 입법활동 추진	-	-	-
지방교부세 비율 인상	-	관계기관 동향파악 및 자료수집	관계기관 협의	지자체간 의견 조율 및 공동 합의문 작성	관련 법률 개정 건의	법령개정 추진	-
기구정원 규정 개정	-	시도지사 협의회 방문 건의	개정안 마련	개정 건의	기구정원 규정 개정	-	-

Q 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용	2022	-	-	탄력세율 TF 구성 (도+4개시군)	지방세연구원 연구과제 부여	
	2023	지방세연구원 연구 과제 수행 관련 지속적 협의	탄력세율 적용 관련 행안부 건의	실무협의회 순회 개최를 통한 전국 이슈화	지방세법 개정안 입법 발의	
	2024	시도지사, 시장군수 공동 건의문 전달	행안부 지방세법 개정 정부안 채택	국회 방문 입법 활동	법률 개정	
	2025	-	-	-	-	
지방교부세 비율 인상 (19.24→최대 25%)	2022	-	-	관계기관 동향파악 및 자료수집	관계기관 동향파악 및 자료수집	
	2023	관계기관 동향파악 및 자료수집	행정안전부 및 타 지자체 협의	행정안전부 및 타 지자체 협의	지자체 TF 구성 논의	
	2024	자치단체간 의견 조율	자치단체간 합의 도출	공동합의문 작성	관계기관 건의	
	2025	관련 법률 개정 건의	법령개정 추진	법령개정 추진	법령개정 추진	
지방자치단체 행정기구 및 정원 운영에 관한 규정 개정	2022		시도지사 협의 (1회)	시도지사 협의 (1회)	시도지사 협의 (1회)	
	2023	시도지사 협의 (1회)	-	행안부 등 기구정원 규정 개정안 마련		
	2024	기구정원규정 개정건의(1회)	-	기구정원규정 개정건의(1회)	기구정원규정 개정건의(1회)	
	2025	-	-	-	기구·정원 규정 개정	

투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
지방세법 개정	식	1	-	-	1	-	-	-
지방교부세법 개정	식	1	-	-	-	-	1	-
기구정원 규정 개정	식	1	-	-	-	1	-	-

지방재정력 강화

관리번호 5-19-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		성과목표 달성	평가수단
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회
○			○			○			○	만족도 조사
성과목표	지출구조조정 및 채무비율 적정관리로 효율적·안정적 재정운용 도모								전문가 자문	
									언론 방송보도, 기타	○
주관부서	예산담당관					팀(전화번호)		예산총괄팀(041-635-3151) 재정지원팀(041-635-3162)		
협조부서	전부서					팀(전화번호)				

정책목표

- 민선8기 공약 및 역점사업 소요 재원 마련을 통한 추진 동력 확보
- 지방자치단체의 재정운영 분석 등으로 재정효율화 및 건전성 제고

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~
- 사업비 : 비예산
- 사업내용
 - (현금성 복지사업 관리) 현금성 복지사업(수당) 신설 및 확대 시 사업의 효과성을 객관적으로 면밀히 검토, 지출구조조정 방안 선행 후 반영
 - (지방재정위기관리 제도 개선)
 - ▶ 건전재정 원칙에 입각한 분야별 재정지표 관리 및 분석으로 안정적 운영
 - ▶ 지방재정 부담이 큰 국고보조사업 신설 시 중앙부처에 적극적인 의견개진을 통해 재정부담 최소화

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
현금성 복지사업 관리	현금복지 사업 확대	구조조정 계획 수립 및 '23년 예산 반영	구조조정 내용 시행 및 집행	신설·확대시 효과 검토 등 집중관리	신설·확대시 효과 검토 등 집중관리	신설·확대시 효과 검토 등 집중관리	지속 관리
지방재정위기 관리 제도개선		지표개선 및 지방 재정분석	지표개선 및 지방 재정분석	지표개선 및 지방 재정분석	지표개선 및 지방 재정분석	지표개선 및 지방 재정분석	지속 관리

📍 분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
현금성 복지사업 관리	2022	-	-	구조조정 대상 사업 선정 및 추진계획 마련	구조조정 내용 '23년 예산안 편성 및 의회 심의 대응·확정	
지방재정위기관리 제도 개선	2022	-	-	재정분석 평가지표 산출 및 지방채 관리계획 수립	재정분석 결과보고 및 재정건전성 관리계획 수립	

투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
재정분석 관계전문가 회의 횟수	회	5	1	1	1	1	1	-

5. 우리 뜻이 통하는 충남

[전략과제 : 데이터 기반의 디지털 지방정부 구현]

1. 메타버스도청 설치

메타버스 도청 설치

관리번호 5-20-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		성과목표 달성 평가수단	
임기내	임기후	국가	자체	시군	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회공청회	
○			○				○	○		만족도 조사	○
성과목표	메타버스 기반 첨단행정서비스를 통한 소통 강화									전문가 자문	
										언론 방송보도, 기타	
주관부서	정보화담당관					팀(전화번호)		정보통신팀(041-635-3726)			
협조부서						팀(전화번호)					

정책목표

- 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 디지털 도청 구현
- 지리적 거리 문제 극복 및 시·공간적 제약 없는 도민의 도청 참여 확대
- 디지털 양방향 소통 공간 구축으로 행정 신뢰 증진

정책(사업)개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 10,319백만원(도비)
 - ※ '23 메타버스 도청 설치 중장기계획수립 용역 추진 결과에 따라 총사업비 변동 가능
- 사업내용 : 메타버스 공간을 통한 충청남도 도청 서비스 제공

추진계획

연차별 실천계획

단위사업	추진계획						
	임기전	임기중(2022~2026)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
메타버스 활용 가상회의공간 구축 시범운영	가상회의 공간 구축	가상회의공간 시범운영	-	-	-	-	-
메타버스 도청 설치	-	메타버스 도청 설치 사업 중장기 계획 수립 용역 추진계획 수립	메타버스 도청 설치 사업 중장기 계획 수립 용역 추진	단계적 충남형 메타버스 콘텐츠 발굴 및 구현			충남형 메타버스 운영

분기별 추진일정

단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
메타버스 활용 가상회의공간 구축 시범운영	2022	메타버스 가상회의 공간 구축 계획 수립	메타버스 가상회의공간 구축 완료	메타버스 가상회의공간 시범운영		
메타버스 도청 설치	2022	-		메타버스 도청 설치 중장기계획 수립을 위한 용역 추진계획 수립	메타버스 도청 설치 중장기계획 수립 위한 용역 발주 준비	
	2023	메타버스 도청 설치를 위한 중장기계획 수립 용역 추진		메타버스 도청 설치 준비		
	2024	단계별 각 분야 메타버스 서비스 구축				
	2025					
	2026					

투자계획

사업별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
메타버스 활용 가상회의공간 구축 시범운영	19	19	-	-	-	-	-	-	-
메타버스 도청 설치	10,300	-	-	-	300	3,000	5,000	2,000	-

재원별

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계		10,319	19	-	-	300	3,000	5,000	2,000	-
메타버스 활용 가상회의공간 구축 시범운영	도 비	19	19	-	-	-	-	-	-	-
메타버스 도청 설치	도 비	10,300	-	-	-	300	3,000	5,000	2,000	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
메타버스 활용 가상회의공간 사용자 만족도	점	70	70	75	75	80	80	-
충남형 메타버스 서비스 구현	개	7	-	-	2	3	2	-

힘센충남
대한민국의 힘

